

直轄除染地域の進捗状況

平成 24 年 12 月 21 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田村市	・集会所等（三井住友建設）：終了	4/13 公表		・4か所（民有地）：8/21から整備開始（鹿島JV）	・終了。	7/25開始（鹿島JV）
檜葉町	・役場周辺（前田建設）：終了 ・集会所等（渡辺興業）：終了 ・大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・集会所等（三井住友建設）：終了	4/13 公表	檜葉町山田岡地区住民説明会 12/22 檜葉町上井出地区住民説明会 12/22 檜葉町北田地区住民説明会 12/23 檜葉町下井出地区住民説明会 12/23	・行政区ごとに調整中。 ※平成 24 年度除染地域分は9か所（民有地7か所、公有地1か所、国有林1か所）について調整済み・地元調整中 ・8/30から5か所で整備開始	・8/1から同意取得開始。	9/6開始（前田JV）
川内村	・医療施設（丸川建設）：終了	4/13 公表	川内村住民懇談会 12/18	・3か所（公有地）：地元調整済み。 ・1か所について造成工事（森本組）の作業中。 ・1か所について測量、設計の作業中。	・6/25から同意取得開始。	9/4開始（大林JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：作業中	4/18 公表	南相馬市大田和地区集会 12/23 南相馬市羽倉地区集会 12/23 南相馬市川房地区役員会 12/23 南相馬市西部地区区長会 12/27 南相馬市小高地区区長会 12/27	候補地（民有地）を複数選定中。	・同意書案を作成中。	調整中（数量調査済み）
飯舘村	・草野地区等（大成）：終了	5/24 公表	飯舘村草野（東）行政区住民説明会 12/24 飯舘村佐須行政区住民説明会 12/24 飯舘村関沢行政区住民説明会 12/25	・1か所（国有林）：第一工区の造成工事中（大成建設）。第二工区・第三工区の測量、設計の作業中。 ・別の候補地選定中。	・7/10 から同意取得開始。	9/25 仮置き場除草開始（大成建設JV）
川俣町	・中学校、公民館（大成）：終了 ・小学校、幼稚園（大成）：終了	8/10 公表		・1か所（国有林）：地元調整済み。測量、設計の作業中。	・10/9 から同意取得開始。	11/1 除染準備工事（農地の草刈り）（大成建設JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
葛尾村	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宿泊施設（奥村組）：終了 ・ 中学校等（奥村組）：終了 	9/28 公表	葛尾村行政区長説明 12/19 葛尾村野行地区住民説明会 12/24	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1か所（国有林）：地元調整済み。造成工事中（奥村組）。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 10/26 から同意取得開始。 	10/12 除染準備工事（農地の草刈り）（奥村組）
浪江町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 警察署、消防署等（間組）：作業中 	11/21 公表	浪江町諸戸・幾世橋地区住民説明会 12/21 浪江町浪江地区権現堂住民説明会 12/22 浪江町川添・高瀬・牛渡・樋渡・佐屋前地区住民説明会 12/22 浪江町津島地区住民説明会 12/25 浪江町大堀地区住民説明会 12/26 浪江町苅野地区住民説明会 12/26	<ul style="list-style-type: none"> ・ 候補地選定中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同意書案を作成中 	調整中（数量調査済み）
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 汚泥再生処理センター（鹿島）：終了 ・ 消防署、警察署等（鹿島）：一部終了、一部作業中 	調 整 中	富岡町行政区長会議 12/18	<ul style="list-style-type: none"> ・ 候補地（民有地）を選定中。測量、設計の作業中。 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 同意書案を作成中 	調整中（数量調査済み）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
大熊町	<ul style="list-style-type: none"> ・ダム管理棟等（熊谷組）：終了 ・大川原地区南平：作業準備中（清水建設） 	調整中		<ul style="list-style-type: none"> ・先行除染について地元調整中 	<ul style="list-style-type: none"> ・同意書案を作成済み 	調整中（数量調査済み）
双葉町						未調整

常磐自動車道	現地調査中
--------	-------