

直轄除染地域の進捗状況

平成 24 年 12 月 28 日

| 市町村 | 拠点・先行除染 | 除染計画 | 市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明 | 仮置場等の確保状況 | 同意取得 | 本格除染 |
|-----|---|------------|---|---|-----------------|----------------|
| 田村市 | ・集会所等（三井住友建設）：終了 | 4/13 公表 | | ・4か所（民有地）：8/21から整備開始 | ・終了。 | 7/25 開始（鹿島 JV） |
| 檜葉町 | ・役場周辺（前田建設）：終了 ・集会所等（渡辺興業）：終了 ・大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・集会所等（三井住友建設）：終了 | 4/13 公表 | 檜葉町北田地区住民説明会 12/23 檜葉町下井出地区住民説明会 12/23 | ・行政区ごとに調整中。 ※平成 24 年度除染地域分は 9 か所（民有地 7 か所、公有地 1 か所、国有林 1 か所）について調整済み・地元調整中 ・8/30 から整備開始 | ・8/1 から同意取得開始。 | 9/6 開始（前田 JV） |
| 川内村 | ・医療施設（丸川建設）：終了 | 4/13 公表 | | ・3か所（公有地）：地元調整済み。 ・1か所について造成工事（森本組）の作業中。 ・1か所について測量、設計の作業中。 | ・6/25 から同意取得開始。 | 9/4 開始（大林 JV） |

| 市町村 | 拠点・先行除染 | 除染計画 | 市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明 | 仮置場等の確保状況 | 同意取得 | 本格除染 |
|------|------------------------------------|------------|--|--|-----------------|-----------------------------|
| 南相馬市 | ・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：作業中 | 4/18 公表 | 南相馬市大田和地区集会 12/23 南相馬市羽倉地区集会 12/23 南相馬市川房地区役員会 12/23 南相馬市西部地区区長会 12/27 南相馬市小高地区区長会 12/27 | 候補地（民有地）を複数選定中。 | ・同意書案を作成中。 | 調整中（数量調査済み） |
| 飯舘村 | ・草野地区等（大成）：終了 | 5/24 公表 | 飯舘村草野（東）行政区住民説明会 12/24 飯舘村佐須行政区住民説明会 12/24 飯舘村関沢行政区住民説明会 12/25 | ・1か所（国有林）：第一工区の造成工事済み（大成建設）。第二工区・第三工区の測量、設計の作業中。 ・別の候補地選定中。 | ・7/10 から同意取得開始。 | 9/25 仮置き場除草開始（大成建設JV） |
| 川俣町 | ・中学校、公民館（大成）：終了 ・小学校、幼稚園（大成）：終了 | 8/10 公表 | | ・1か所（国有林）：地元調整済み。測量、設計の作業中。 ・別の候補地選定中。 | ・10/9 から同意取得開始。 | 11/1 除染準備工事（農地の草刈り）（大成建設JV） |

| 市町村 | 拠点・先行除染 | 除染計画 | 市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明 | 仮置場等の確保状況 | 同意取得 | 本格除染 |
|-----|--|-------------|--|--|-------------------|---------------------------|
| 葛尾村 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 宿泊施設（奥村組）：終了 ・ 中学校等（奥村組）：終了 | 9/28 公表 | 葛尾村野行地区住民説明会 12/24 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 1か所（国有林）：地元調整済み。造成工事中（奥村組）。 ・ 別の候補地選定中。 | ・ 10/26 から同意取得開始。 | 10/12 除染準備工事（農地の草刈り）（奥村組） |
| 浪江町 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 警察署、消防署等（間組）：作業中 | 11/21 公表 | 浪江町津島地区住民説明会 12/25 浪江町大堀地区住民説明会 12/26 浪江町苅野地区住民説明会 12/26 | ・ 候補地選定中 | ・ 同意書案を作成中 | 調整中（数量調査済み） |
| 富岡町 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 汚泥再生処理センター（鹿島）：終了 ・ 消防署、警察署等（鹿島）：一部終了、一部作業中 | 調 整 中 | | ・ 候補地（民有地）を選定中。測量、設計の作業中。 | ・ 同意書案を作成中 | 調整中（数量調査済み） |
| 大熊町 | <ul style="list-style-type: none"> ・ ダム管理棟等（熊谷組）：終了 ・ 大川原地区南平：作業準備中（清水建設） | 12/28 公表 | | ・ 先行除染について地元調整済み | ・ 同意書案を作成済み | 調整中（数量調査済み） |
| 双葉町 | 未調整 | | | | | |

常磐自動車道

現地調査中