

直轄除染関係業務の契約状況(平成24年6月29日現在)

項目	事業	対象	状況	事業期間
先行除染				
役場・公民館、インフラ施設等				
(平成23年度)				
	檜葉町役場周辺除染	役場周辺の公的施設	終了	1月上旬～3月下旬
	檜葉町公的施設等拠点施設除染	集会所5件	終了	2月下旬～4月下旬
	富岡町公的施設除染	し尿処理施設	終了	2月下旬～4月下旬
	田村市公的施設等拠点施設除染	集会所4件	終了	3月上旬～4月下旬
	川俣町公的施設等拠点施設除染	中学校、公民館	終了	3月上旬～5月下旬
	川内村公的施設等拠点施設除染	医療施設の付帯住宅	終了	3月上旬～4月下旬
	大熊町公的施設等拠点施設除染	JA関連施設、ダム管理棟	終了	3月上旬～4月下旬
	葛尾村公的施設等拠点施設除染	宿泊施設	終了	3月上旬～5月下旬
(平成24年度)				
	南相馬市公的施設等拠点施設除染	小高庁舎、消防署、上下水道施設及び駐在所	実施中	～9月下旬
	川俣町公的施設等拠点施設除染	小学校、幼稚園	実施中	4月下旬～9月下旬
	檜葉町公的施設等拠点施設除染(その1)	焼却施設、集会所1件	実施中	～9月下旬
	檜葉町公的施設等拠点施設除染(その2)	集会所12件	実施中	～7月下旬
	檜葉町大坂地区・乙次郎地区除染	大坂地区・乙次郎地区一帯(仮置場の設置を含む)	実施中	～10月下旬
	富岡町公的施設等拠点施設除染	消防署、警察署、水道事務所、土木事務所、地方会館等	実施中	～10月上旬
	葛尾村公的施設等拠点施設除染	中学校、健康増進センター等	実施中	～9月下旬
	浪江町公的施設等拠点施設除染	警察署、消防署、宿泊・研修施設、水道施設	契約手続中	～9月下旬
	飯館村草野地区等緊急除染	草野東工区、継続事業所等	実施中	～8月中旬
常磐道				
	常磐道除染モデル実証事業	常磐道(富岡、浪江、双葉)	実施中	3月上旬～7月下旬
本格除染				
関係人の確認・把握				
	土地等の関係人調査	11市町村	終了	3月上旬～5月下旬
建物等の放射線モニタリング、建物の状況調査、物量調査				
	葛尾村事前調査業務	葛尾村全域	実施中	2月下旬～7月下旬
	川内村事前調査業務	川内村全域	実施中	3月上旬～7月下旬
	檜葉町事前調査業務	檜葉町全域	実施中	3月上旬～7月下旬
	田村市事前調査業務	田村市全域	実施中	3月上旬～7月下旬
	飯館村事前調査業務	飯館村全域	実施中	3月下旬～10月下旬
	南相馬市数量調査	南相馬市全域	終了	3月上旬～4月下旬
	南相馬市線量・建物等損壊調査	南相馬市全域	実施中	5月上旬～10月下旬
	浪江町、川俣町数量調査	浪江町、川俣町全域	終了	3月上旬～4月下旬
	浪江町線量・建物等損壊調査	浪江町全域	契約手続中	5月上旬～10月下旬
	川俣町線量・建物等損壊調査	川俣町全域	契約手続中	6月下旬～10月下旬
	双葉町、富岡町、大熊町数量調査	双葉町、富岡町、大熊町全域	終了	3月上旬～4月下旬
	富岡町線量・建物等損壊調査	富岡町全域	契約手続中	5月上旬～10月下旬
	大熊町線量・建物等損壊調査	大熊町全域	実施中	5月上旬～8月下旬
除染作業				
	田村市除染等工事	田村市(約570ha)	公示中	7月上旬～3月下旬
	檜葉町除染等工事	檜葉町(約1,418ha)	公示中	7月中旬～3月下旬
	川内村除染等工事	川内村(約258ha)	公示中	8月上旬～3月下旬
	飯館村除染等工事(その1)	飯館村(約337ha)	公示中	8月中旬～3月下旬
	※その他についても調整が済んだ場所から発注予定			
仮置場				
	檜葉町(測量・設計)	下小高地区	公示中	6月下旬～9月下旬
	飯館村(造成工事)	第一工区	公示中	7月上旬～10月下旬
	葛尾村(造成工事)	葛尾野国有林地内	公示中	7月中旬～1月下旬
	川内村(造成工事)	貝ノ坂地内	公示中	7月中旬～1月中旬
	※その他についても調整が済んだ場所から発注予定			