

直轄除染地域の進捗状況

平成 24 年 12 月 7 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田村市	・集会所等（三井住友建設）：終了	4/13 公表		・4か所（民有地）：8/21から整備開始（鹿島JV）	・終了。	7/25 開始（鹿島 JV）
檜葉町	・役場周辺（前田建設）：終了 ・集会所等（渡辺興業）：終了 ・大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・集会所等（三井住友建設）：終了	4/13 公表	檜葉町前原地区住民説明会 12/8 檜葉町山田浜地区住民説明会 12/8 檜葉町山田岡地区住民説明会 12/22 檜葉町上井出地区住民説明会 12/22 檜葉町北田地区住民説明会 12/23 檜葉町下井出地区住民説明会 12/23	・行政区ごとに調整中。 ※平成 24 年度除染地域分は 9 か所（民有地 7 か所、公有地 1 か所、国有林 1 か所）について調整済み・地元調整中 ・8/30 から 5 か所で整備開始	・8/1 から同意取得開始。	9/6 開始（前田 JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川内村	・医療施設（丸川建設）：終了	4/13 公表	川内村住民懇談会 12/3	<ul style="list-style-type: none"> <li>・3か所（公有地）：地元調整済み。</li> <li>・1か所について造成工事（森本組）の作業中。</li> <li>・1か所について測量、設計の作業中。</li> </ul>	・6/25 から同意取得開始。	9/4 開始（大林 JV）
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：作業中	4/18 公表	南相馬市市長説明 12/6	候補地（民有地）を複数選定中。	・同意書案を作成中。	調整中（数量調査済み）
飯舘村	・草野地区等（大成）：終了	5/24 公表	飯舘村村長説明 12/3、12/6	<ul style="list-style-type: none"> <li>・1か所（国有林）：第一工区の造成工事中（大成建設）。第二工区・第三工区の測量、設計の作業中。</li> <li>・別の候補地選定中。</li> </ul>	・7/10 から同意取得開始。	9/25 仮置き場除草開始（大成建設 JV）
川俣町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・中学校、公民館（大成）：終了</li> <li>・小学校、幼稚園（大成）：終了</li> </ul>	8/10 公表		・1か所（国有林）：地元調整済み。測量、設計の作業中。	・10/9 から同意取得開始。	11/1 除染準備工事（農地の草刈り）（大成建設 JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
葛尾村	・ 宿泊施設（奥村組）：終了 ・ 中学校等（奥村組）：作業中	9/28 公表		・ 1か所（国有林）：地元調整済み。造成工事中（奥村組）。	・ 10/26 から同意取得開始。	10/12 除染準備工事（農地の草刈り）（奥村組）
浪江町	・ 警察署、消防署等（間組）：作業中	11/21 公表	浪江町全員協議会 12/3	・ 候補地選定中	・ 同意書案を作成中	調整中（数量調査済み）
富岡町	・ 汚泥再生処理センター（鹿島）：終了 ・ 消防署、警察署等（鹿島）：一部終了、一部作業中	調 整 中		・ 候補地（民有地）を選定中。測量、設計の作業中。	・ 同意書案を作成中	調整中（数量調査済み）
大熊町	・ ダム管理棟等（熊谷組）：終了 ・ 大川原地区南平：先行除染（清水建設落札）	調 整 中		・ 先行除染について候補地選定中	・ 同意書案を作成済み	調整中（数量調査済み）
双葉町						未調整

\* 常磐自動車道除染等工事の受注者は、大成建設に決定（11/7）。