

直轄除染地域の進捗状況

平成 25 年 1 月 11 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田 村 市	・集会所等（三井住友建設）：終了	H24. 4. 13 公表		・ 4 か所（民有地）：H24. 8. 21 から整備開始	・ 終了。	・ H24. 7. 25 開始（鹿島JV）
檜 葉 町	・ 役場周辺（前田建設）：終了 ・ 集会所等（渡辺興業）：終了 ・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・ 集会所等（三井住友建設）：終了	H24. 4. 13 公表		・ 行政区ごとに調整中。 ※平成 24 年度除染地域分は 9 か所（民有地 7 か所、公有地 1 か所、国有林 1 か所）について調整済み・地元調整中 ・ H24. 8. 30 から整備開始	・ H24. 8. 1 から同意取得開始。	・ H25. 1. 9 平成 24 年度檜葉町除染等工事を公示。 ・ H24. 9. 6 開始（前田JV）
川 内 村	・ 医療施設（丸川建設）：終了	H24. 4. 13 公表		・ 3 か所（公有地）：地元調整済み。 ・ 1 か所について造成工事（森本組）の作業中。 ・ 1 か所について測量、設計の作業中。	・ H24. 6. 25 から同意取得開始。	・ H24. 9. 4 開始（大林JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：作業中	H24. 4. 18 公表	南相馬市川房地区集会 H25. 1. 13 南相馬市小谷地区集会 H25. 1. 13	候補地（民有地）を複数選定中。	・同意書案を作成中。	調整中（数量調査済み）
飯館村	・草野地区等（大成）：終了	H24/5/24 公表	飯館村蕨平行政区長説明会 H25. 1. 17 飯館村蕨平行政区住民説明会 H25. 1. 17	・1か所（国有林）：第一工区の造成工事済み（大成建設）。第二工区・第三工区の測量、設計の作業中。 ・別の候補地選定中。	・H24. 7. 10 から同意取得開始。	・H24. 9. 25 仮仮置き場除草開始（大成建設JV）
川俣町	・中学校、公民館（大成）：終了 ・小学校、幼稚園（大成）：終了	H24. 8. 10 公表	川俣町行政区別住民説明会 H25. 1. 12、14	・1か所（国有林）：地元調整済み。測量、設計の作業中。 ・別の候補地選定中。	・H24. 10. 9 から同意取得開始。	・H25. 1. 11 平成24年度川俣町除染等工事を公示。 ・H24. 11. 1 除染準備工事（農地の草刈り）（大成建設JV）
葛尾村	・宿泊施設（奥村組）：終了 ・中学校等（奥村組）：終了	H24. 9. 28 公表		・1か所（国有林）：地元調整済み。造成工事中（奥村組）。 ・別の候補地選定中。	・H24. 10. 26 から同意取得開始。	・H25. 1. 10 平成24年度葛尾村除染等工事を公示。 ・H24. 10. 12 除染準備工事（農地の草刈り）（奥村組）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
浪江町	・警察署、消防署等(間組): 作業中	H24. 11. 21 公表		・候補地選定中	・同意書案を作成中	調整中(数量調査済み)
富岡町	・汚泥再生処理センター(鹿島): 終了 ・消防署、警察署等(鹿島): 一部終了、一部作業中	調整中		・候補地(民有地)を選定中。測量、設計の作業中。	・同意書案を作成中	調整中(数量調査済み)
大熊町	・ダム管理棟等(熊谷組): 終了 ・大川原地区南平: 作業準備中(清水建設)	H24. 12. 28 公表		・先行除染について地元調整済み	・同意書案を作成済み	調整中(数量調査済み)
双葉町	未調整					

常磐自動車道	H24. 12. 25 開始
--------	----------------