

直轄除染地域の進捗状況

平成 25 年 1 月 18 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田 村 市	・集会所等（三井住友建設）：終了	H24. 4. 13 公表		・ 4 か所（民有地）：H24. 8. 21 から整備開始	・ 終了。	・ H24. 7. 25 開始（鹿島JV）
檜 葉 町	・ 役場周辺（前田建設）：終了 ・ 集会所等（渡辺興業）：終了 ・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・ 集会所等（三井住友建設）：終了	H24. 4. 13 公表		・ 行政区ごとに調整中。 ※平成 24 年度除染地域分は 9 か所（民有地 7 か所、公有地 1 か所、国有林 1 か所）について調整済み・地元調整中 ・ H24. 8. 30 から整備開始	・ H24. 8. 1 から同意取得開始。	・ H25. 1. 9 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）を公示。 ・ H24. 9. 6 開始（前田JV）
川 内 村	・ 医療施設（丸川建設）：終了	H24. 4. 13 公表		・ 3 か所（公有地）：地元調整済み。 ・ 1 か所について造成工事（森本組）の作業中。 ・ 1 か所について測量、設計の作業中。	・ H24. 6. 25 から同意取得開始。	H25. 1. 15 平成 24 年度川内村除染等工事（その 2）を公示。 ・ H24. 9. 4 開始（大林JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：終了	H24. 4. 18 公表		候補地（民有地）を複数選定中。	・同意書案を作成中。	調整中（数量調査済み）
飯館村	・草野地区等（大成）：終了	H24/5/24 公表	飯館村蕨平行政区長説明会 H25. 1. 17 飯館村蕨平行政区住民説明会 H25. 1. 17 飯館村飯樋行政区住民説明会 H25. 1. 17、25 飯館村前田・八和木行政区住民説明会 H25. 1. 22 飯館村大久保・外内行政区住民説明会 H25. 1. 24 飯館村伊丹沢行政区住民説明会 H25. 1. 27 飯館村前田行政区住民説明会 H25. 1. 27	・ 1か所（国有林）：第一工区の造成工事済み（大成建設）。第二工区・第三工区の測量、設計の作業中。 ・ 別の候補地選定中。	・ H24. 7. 10 から同意取得開始。	・ H24. 9. 25 仮仮置き場除草開始（大成建設JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川 俣町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中学校、公民館（大成）：終了</li> <li>・ 小学校、幼稚園（大成）：終了</li> </ul>	H24. 8. 10 公表	川俣町山木屋地区行政区長説明会 H25. 1. 15	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1か所（国有林）：地元調整済み。測量、設計の作業中。</li> <li>・ 別の候補地選定中。</li> </ul>	・ H24. 10. 9 から同意取得開始。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25. 1. 11 平成 24 年度川俣町除染等工事を公示。</li> <li>・ H24. 11. 1 除染準備工事（農地の草刈り）（大成建設 JV）</li> </ul>
葛 尾村	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宿泊施設（奥村組）：終了</li> <li>・ 中学校等（奥村組）：終了</li> </ul>	H24. 9. 28 公表	葛尾村農業委員及び区長説明会 H25. 1. 17	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1か所（国有林）：地元調整済み。造成工事中（奥村組）。</li> <li>・ 別の候補地選定中。</li> </ul>	・ H24. 10. 26 から同意取得開始。	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25. 1. 10 平成 24 年度葛尾村除染等工事を公示。</li> <li>・ H24. 10. 12 除染準備工事（農地の草刈り）（奥村組）</li> </ul>
浪 江町	・ 警察署、消防署等（間組）：作業中	H24. 11. 21 公表		・ 候補地選定中	・ 同意書案を作成中	調整中（数量調査済み）
富 岡町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 汚泥再生処理センター（鹿島）：終了</li> <li>・ 消防署、警察署等（鹿島）：一部終了、一部作業中</li> </ul>	調整中	富岡町住民説明会 H25. 1. 24	・ 候補地（民有地）を選定中。測量、設計の作業中。	・ 同意書案を作成中	調整中（数量調査済み）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	市町村長又は議会、自治会、住民説明会への説明	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
大熊町	<ul style="list-style-type: none"> <li>ダム管理棟等（熊谷組）：終了</li> <li>大川原地区南平：作業中（清水建設）</li> </ul>	H24. 12. 28 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>先行除染について地元調整済み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同意書案を作成済み</li> </ul>	調整中（数量調査済み）
双葉町	未調整					

常磐自動車道	H24. 12. 25 開始
--------	----------------