

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 25 年 2 月 22 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田 村 市	・集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 5 か所（民有地）： H24/8/21 から整備開始	・ 終了。	・ H24/7/25 平成 24 年度田村市除染等工事開始（鹿島JV）
檜 葉 町	・ 役場周辺（前田建設）：終了 ・ 集会所等（渡辺興業）：終了 ・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・ 集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 平成 24 年度除染地域分は 9 か所（民有地 7 か所、公有地 1 か所、国有林 1 か所）について調整済み。H24/8/30 から整備開始。 ・ 平成 25 年度除染地域分は 6 か所（民有地 6 か所、国有林 1 か所）について調整済み	・ H24/8/1 から開始。	・ H24/9/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事開始（前田JV） ・ H25/1/9 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）を公示。
川 内 村	・ 医療施設（丸川建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 3 か所（公有地）：地元調整済み。 ・ 1 か所について造成工事済み。 ・ 1 か所について測量、設計の作業中。	・ H24/6/25 から開始。	・ H24/9/4 平成 24 年度川内村除染等工事開始（大林JV） ・ H25/1/15 平成 24 年度川内村除染等工事（その 2）を公示。

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：終了	H24/4/18 公表	小谷行政区住民説明会 3/3	・候補地（民有地）を複数選定中。	・同意書案を作成中。	調整中（数量調査済み）
飯舘村	・草野地区等（大成）：終了	H24/5/24 公表	上飯樋行政区住民説明会 2/17	・1か所（国有林）：第一工区の造成工事済み。 ・別の候補地選定中。	・H24/7/10から開始。	・H24/9/25 平成24年度飯舘村除染等工事（その1）開始（大成建設JV） ※4行政区分のみ
川俣町	・中学校、公民館（大成）：終了 ・小学校、幼稚園（大成）：終了	H24/8/10 公表	5区住民説明会 2/17	・1か所（国有林）：地元調整済み。測量、設計の作業中。 ・別の候補地選定中。	・H24/10/9から開始。	・H24/11/1 平成24年度川俣町除染等準備工事開始（大成建設JV） ・H25/1/11 平成24年度川俣町除染等工事を公示。
葛尾村	・宿泊施設（奥村組）：終了 ・中学校等（奥村組）：終了	H24/9/28 公表		・1か所（国有林）：地元調整済み。造成工事中（奥村組）。 ・別の候補地選定中。	・H24/10/26から開始。	・H25/1/10 平成24年度葛尾村除染等工事を公示。
浪江町	・警察署、消防署等（間組）：作業中	H24/11/21 公表		・候補地選定中	・同意書案を作成中	調整中（数量調査済み）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
大熊町	<ul style="list-style-type: none"> <li>ダム管理棟等（熊谷組）：終了</li> <li>大川原地区南平：作業中（清水建設）</li> </ul>	H24/12/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>先行除染について地元調整済み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同意書案を作成済み</li> </ul>	調整中（数量調査済み）
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> <li>汚泥再生処理センター（鹿島）：終了</li> <li>消防署、警察署等（鹿島）：一部終了、一部作業中</li> </ul>	調整中	富岡町住民説明会 2/19、20 富岡町全員協議会 2/22	<ul style="list-style-type: none"> <li>候補地（民有地）を選定中。測量、設計の作業中。</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>同意書案を作成中</li> </ul>	調整中（数量調査済み）
双葉町			双葉町住民説明会 2/21、22、23、24、25、26			

常磐自動車道	H24/12/25 開始
--------	--------------