

対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成 25 年 3 月 22 日

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
南相馬市 ※平成 24 年 4 月 16 日に 区域見直し	183,000 t (可燃物量 74,000t、 不燃物量 109,000t)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か所(塚原地区) 供用開始済 ・ 3 か所(村上地区、吉名地区 2 か所) 造成工事中。 ・ 3 か所(小沢地区、浦尻地区、大富地区) 造成工事準備中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小高区内の工場跡地への設置について地元調整中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物の撤去等を実施中(塚原地区周辺) ・ 倒壊家屋等(倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険なもの)の解体撤去を実施済(52 棟) ・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付中 ・ 倒壊のおそれのある塀等の撤去工事中 ・ 津波被災車両等の撤去作業中 ・ 片付けごみの回収を実施中(塚原地区周辺、吉名地区) ・ 片付けごみのうち可燃物をクリーン原町センター(南相馬市)で処理することについて地元調整中 ・ し尿や浄化槽汚泥(震災直後から残されているもの)の汲み取り・処理を実施中
浪江町	178,000 t (可燃物量 46,000t、 不燃物量 132,000t)	<ul style="list-style-type: none"> ・ 候補地検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 候補地検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ <u>津波被災地の散乱したガスボンベを回収中</u>

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
双葉町	12,000 t (可燃物量 5,000t、 不燃物量 7,000t)	(対策地域内廃棄物処理計画未策 定)	(対策地域内廃 棄物処理計画未 策定)	
大熊町 ※平成 24 年 12 月 10 日に 区域見直し	29,000 t (可燃物量 17,000t、 不燃物量 12,000t)	・ 候補地検討中	・ 処理方針検討中	
富岡町	47,000 t (可燃物量 17,000t、 不燃物量 30,000t)	・ 2 か所(深谷地区の国有林、富岡 浄化センター付近の津波被災地) 地元調整中	・ 地元調整中	・ 津波被災地の散乱したガスボンベを回収済

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
檜葉町 ※平成 24 年 8 月 10 日に 区域見直し	25,000 t (可燃物量 10,000t、 不燃物量 15,000t)	<ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の災害廃棄物の仮置場 1か所(波倉地区)造成工事済、 1か所(前原地区)造成工事中 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、 資源ごみ)と南部衛生センターか らの焼却灰の仮置場1か所(館ノ 沢地区)造成工事準備中 ・廃家電、粗大ごみ、解体家屋等の 仮置場について候補地検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・候補地検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の災害廃棄物の撤去等を実施中(波倉地区周辺) ・農林水産物処理加工施設内の災害廃棄物を撤去済 ・津波で被災した住宅の基礎の撤去のための現況調査を実施 中 ・津波被災車両の所有者確認を実施中 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ)を回収中 ・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収 中 ・片付けごみのうち可燃ごみを南部衛生センター(檜葉町) で処理中 ・し尿や浄化槽汚泥(震災直後から残されているもの)の汲 み取り・処理を実施中
飯舘村 ※平成 24 年 7 月 17 日に 区域見直し	ー	<ul style="list-style-type: none"> ・候補地検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・地元調整中 	
川俣町	ー	<ul style="list-style-type: none"> ・処理方針検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・処理方針検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付中 ・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収 予定

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
葛尾村	—	・ 2 か所（いずれも野行地区）地元調整中	・ 地元調整中	・ 片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収予定
川内村 ※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し	—	・ 1 か所（村有地）供用開始済	・ 村有地における 小型焼却炉の設 置について建設 準備中	・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付中 ・ 片付けごみの回収を実施中 ・ ごみステーションに出されていた生活ごみを南部衛生センター（檜葉町）で処理中 ・ し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中
田村市 ※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し	—	・ 設置しない方針（家屋等の解体場所から直接、処理先に搬出するよう調整予定）	・ 処理方針検討中	・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約 20 棟。処理先確保の上、着手予定）

※放射性物質汚染対処特措法に基づく対策地域内廃棄物処理計画（田村市、南相馬市、川俣町、檜葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、飯舘村）を平成 24 年 6 月 11 日に公表済み