除染特別地域の除染の進捗状況

平成 25 年 6 月 21 日

— m-		IIΛ ≳h.				1 /2 20 4 6 /) 21 1
市町村	拠点・先行除染	除染 計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田村	• 集会所等(三井住友	H24/4/13	田村市住民説明会(復興	・5か所(民有地)	終了	·H24/7/25 平成 24 年度田村
市	建設): 終了	公表	庁主催) 6/23			市除染等工事開始(鹿島
						JV)
楢葉	• 役場周辺(前田建	H24/4/13		• 平成 24 年度除染地域	• H24/8/1	・H24/9/6 平成 24 年度楢葉
町	設): 終了	公表		分9か所(民有地7か	から開始	町除染等工事開始(前田
	• 集会所等(渡辺興			所、公有地1か所、国		JV)
	業):終了			有林1か所)		・H25/3/6 平成 24 年度楢葉
	·大坂·乙次郎地区(清			• 平成 25 年度除染地域		町除染等工事(その2)開
	水建設): 終了			分6か所(民有地等6		始(前田 JV)
	• 焼却施設等(楢葉町			か所): 地元調整済み		
	建設業共同組合):終					
	了					
	・集会所等(三井住友					
	建設): 終了					
川内	• 医療施設(丸川建	H24/4/13		・4か所(公有地): 地	- H24/6/25	・H24/9/4 平成 24 年度川内
村	設): 終了	公表		元調整済み	から開始	村除染等工事開始(大林 JV)
				・1か所:造成工事済		・H25/4/8 平成 24 年度川内
				み		村除染等工事(その2)開始
				・3か所:造成工事中		(大林 JV)

市町村	拠点・先行除染	除染 計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
南 相 馬市 飯 甜	·小高庁舎、消防署、 上下水道施設等(日本国土開発):終了 ·草野地区等(大成): 終了	H24/4/18 公表 H24/5/24 公表	草野行政区 (西側及び東側) 除染関係説明会 6/23 小宮行政区除染関係説明会 6/25 川木沢・芦原行政区除染 関係説明会 7/1	 ・候補地(民有地)選定中 ・1か所(国有林):第一工区の造成工事済み ・別の候補地選定中 	・同意書案 を作成中 ・H24/7/10 から開始	 ・H25/4/26 平成 25 年度(平成 24 年度繰越)南相馬市除染等工事公示 ・H24/9/25 平成 24 年度飯舘村除染等工事(その1)開始(大成建設 JV)※4 行政区分のみ
町	・中学校、公民館(大成):終了・小学校、幼稚園(大成):終了	H24/8/10 公表	事業者向け説明会 6/22 甲 2 区住民説明会 6/26 乙 2 区住民説明会 6/26 1 区、3 区、4 区住民説明 会 6/29 農業者向け説明会 7/1 6 区住民説明 7/2 甲 8 区住民説明 7/3 乙 8 区住民説明 7/4	・一部地元調整済み造 成中 ・別の候補地選定中	・H24/10/9 から開始	・H25/4/25 平成 24 年度川俣 町除染等工事開始 (大成建 設 JV)

市町村	拠点・先行除染	除染 計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
葛 尾村	•宿泊施設(奥村組): 終了 •中学校等(奥村組): 終了	H24/9/28 公表		・1か所(国有林):地 元調整済み。造成工 事中 ・別の候補地選定中	・H24/10/26 から開始	• H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除染等工事開始(奥村JV)
浪江町	・警察署、消防署等(間 組):終了	H24/11/21 公表		・候補地選定中	・H25/4/11 から開始	調整中(数量調査済み)
大熊町	・ダム管理棟等(熊谷組):終了・大川原地区南平:作業中(清水建設)	H24/12/28 公表		・先行除染について地 元調整済み	・H25/4/12 から開始	・H25/6/3 平成 25 年度大熊 町除染等工事業者決定(清 水・大林・熊谷 JV)
富岡町	 ・汚泥再生処理センター(鹿島):終了 ・消防署、警察署等(鹿島):終了 ・インフラ復旧準備等除染工事公示 5/31 	調整中		 ・候補地(民有地)を選定中。 ・平成25年度24年度繰越富岡町用地調査等業務開始5/10 ・平成25年度富岡町用地調査・交渉業務開始5/23 	・ H25/6/3 から開始	

市町村	拠点・先行除染	除染 計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
双葉町						

常磐自動車道	UOA /10 /05 月日も4	
Ⅰ吊岩日期早退	H24/12/25 開始	