

対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成 25 年 11 月 15 日

市町村	災害廃棄物 推定量（沿岸 部のみ）	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
南相馬市 ※平成 24 年 4 月 16 日に 区域見直し	183,000 t (可燃物量 74,000t、 不燃物量 109,000t)	<ul style="list-style-type: none"> ・災害廃棄物及び片付けごみ等の仮置場 4 か所（塚原地区、吉名地区 2 か所、神山地区）供用開始済 ・同 1 か所（村上地区）供用開始済、一部造成工事中 ・同 1 か所（小沢地区）造成工事中 ・同 1 か所（浦尻地区）造成工事中、部分供用開始済 ・同 1 か所（大富地区）造成工事準備中 ・廃家電の仮置場 1 か所（角部内地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・小高区の市有地における仮設処理施設の設置について建設準備中（測量調査等実施中） 	<ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の災害廃棄物の選別・撤去作業を実施中（塚原地区周辺、浦尻地区周辺、村上地区周辺、小沢地区周辺） ・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険な家屋や塀を含む）(126 棟)の解体撤去を実施済 ・被災家屋等(101 棟)の解体撤去工事準備中 ・津波被災車両等の撤去作業中 ・所有者不明の津波被災車両等の所有者等確認及び処分について準備中 ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中（避難区域の全域において、地区や品目を順次定めて回収中） ・片付けごみ（可燃ごみ）をクリーン原町センター（南相馬市）で処理中 ・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施中

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
浪江町 ※平成 25 年 4 月 1 日に 区域見直し	178,000 t (可燃物量 46,000t、 不燃物量 132,000t)	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ(可燃ごみ)の仮置場 1か所(棚塩地区)供用開始済 ・災害廃棄物等の仮置場 2か所(請戸、棚塩地区)工事準備中(借地契約手続き中、測量準備中) 	<ul style="list-style-type: none"> ・棚塩地区における仮設処理施設の設置について地元調整済 	<ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済 ・片付けごみ(可燃ごみ)の回収を実施中 ・片付けごみ(廃家電等)の回収について準備中 ・倒壊家屋等(5棟)の解体撤去工事中 ・津波被災地の災害廃棄物の現地選別等作業を準備中
双葉町 ※平成 25 年 5 月 28 日に 区域見直し	12,000 t (可燃物量 5,000t、 不燃物量 7,000t)	<ul style="list-style-type: none"> ・避難指示解除準備区域の災害廃棄物等の仮置場 1か所(中野地区)地元調整済(対策地域内廃棄物処理計画未策定) 	<ul style="list-style-type: none"> ・処理方針検討中(対策地域内廃棄物処理計画未策定) 	
大熊町 ※平成 24 年 12 月 10 日に 区域見直し	29,000 t (可燃物量 17,000t、 不燃物量 12,000t)	<ul style="list-style-type: none"> ・避難指示解除準備区域及び居住制限区域の片付けごみ等の仮置場 1か所(大川原地区)について工事準備中(工事設計中) 	<ul style="list-style-type: none"> ・処理方針検討中 	

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
富岡町 ※平成 25 年 3 月 25 日に 区域見直し	47,000 t (可燃物量 17,000t、 不燃物量 30,000t)	・ 2 か所(深谷地区の国有林、富岡 浄化センター付近の津波被災地) 地元調整中、うち 1 か所(津波被 災地)について片付けごみの仮置 場として一部供用開始済	・ 毛萱地区及び仏 浜地区における 仮設焼却施設等 の設置について 建設準備中(事 業者を選定中)	・ 津波被災地の散乱したガスボンベを回収済 ・ 片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、 廃家電)の回収を実施中

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
檜葉町 ※平成 24 年 8 月 10 日に 区域見直し	25,000 t (可燃物量 10,000t、 不燃物量 15,000t)	<ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の災害廃棄物の仮置場 2 か所(波倉地区、前原地区) 供用開始済 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ) と南部衛生センターからの焼却灰の仮置場 1 か所(館ノ沢地区) 供用開始済 ・廃家電の仮置場 1 か所(山田岡地区) 供用開始済、一部造成工事中 ・粗大ごみ、解体家屋等の仮置場 1 か所(前原地区) 工事準備中(測量実施中) ・津波被災車両の仮置場 1 か所(前原地区) 工事準備中(測量実施中) 	<ul style="list-style-type: none"> ・候補地検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の災害廃棄物(がれき) を仮置場に搬入済(損壊家屋、被災車両を除く)。引き続き仮置場内で分別等作業中(波倉地区周辺、前原地区周辺) ・農林水産物処理加工施設内の災害廃棄物を撤去済 ・津波で被災した住宅の基礎の撤去のための現況調査を実施済、撤去の同意取得を実施中 ・被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・津波被災車両等の撤去作業中 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電) の回収を実施中 ・片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収を実施中 ・片付けごみ(可燃ごみ) を南部衛生センター(檜葉町) で処理中 ・し尿や浄化槽汚泥(震災直後から残されているもの) の汲み取り・処理を実施中

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
飯舘村 ※平成 24 年 7 月 17 日に 区域見直し	ー	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か所(佐須地区)工事準備中(測量準備中) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小宮地区における小型焼却炉の設置について建設準備中(事業者契約済) ・ 蕨平地区における可燃性廃棄物減容化事業の実施について建設準備中(測量実施中) 	
川俣町 ※平成 25 年 8 月 8 日に区 域見直し	ー	<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か所(山木屋地区)工事準備中(測量準備中) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 処理方針検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 倒壊家屋等(特に緊急性の高いもの)の解体撤去を実施済(1棟) ・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済(要解体家屋等約13棟) ・ 片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収中

市町村	災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ)	仮置場の確保状況	仮設処理施設の 確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
葛尾村 ※平成 25 年 3 月 22 日に 区域見直し	—	・ 1 か所（地蔵沢地区）地元調整中	・ 地蔵沢地区にお ける設置につい て地元調整中	・ 片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収 中
川内村 ※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し	—	・ 1 か所（五枚沢地区）供用開始済	・ 五枚沢地区にお ける小型焼却炉 の設置について 建設準備中（施 設設計中）	・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約 29 棟） ・ 片付けごみ（廃家電等を除く）の回収を、回収希望が無か った世帯等を除きほぼ完了 ・ 片付けごみ（未回収の廃家電等）の回収を実施中 ・ し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲 み取り・処理を実施済
田村市 ※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し	—	・ 設置しない方針（家屋等の解体場 所から直接、処理先に搬出するよ う調整中）	・ 設置しない方針 （既存の処理施 設にて処理中）	・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約 20 棟。処理先確保の上、着手予定）

※放射性物質汚染対処特措法に基づく対策地域内廃棄物処理計画（田村市、南相馬市、川俣町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、飯舘村）を平成 24 年 6 月 11 日に公表済み