

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 25 年 12 月 20 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田村市	・集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・5か所（民有地）	・終了	・H24/7/24～H25/6/末 平成 24 年度田村市除染等工事 （鹿島・三井住友・日立プラントテクノロジー JV）：完了 ・H25/9/14 平成 25 年度事後モニタリング開始
檜葉町	・役場周辺（前田建設）：終了 ・集会所等（渡辺興業）：終了 ・大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・平成 24 年度除染地域分 14 か所（民有地 11、公有地 2、国有林 1） 造成工事済み  ・平成 24 年度（その 2）除染地域分 8 か所（民有地） 造成工事済み 6、造成中 2	・H24/8/1 から開始	・H24/9/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事開始（前田・鴻池・大日本土木 JV） ・H25/3/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）開始（前田・鴻池・大日本土木 JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川内村	・医療施設（丸川建設）：終了	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・2か所（公有地）：地元調整済み</li> <li>・1か所：造成工事済</li> <li>・1か所：造成工事中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24/6/25から</li> <li>・終了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24/9/4～H25/6/末 平成24年度川内村除染等工事（大林・東亜JV）：完了</li> <li>・H25/4/8 平成24年度川内村除染等工事（その2）開始（大林・東亜JV）</li> </ul>
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：終了	H24/4/18 公表	南相馬市東部地区住民説明会（神山行政区）12/15	<ul style="list-style-type: none"> <li>・一部地元調整済み</li> <li>・別の候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/4/12から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/8/26 平成25年度（平成24年度繰越）南相馬市除染等工事開始（大成・五洋・日本国土開発JV）</li> <li>・H25/10/30 平成25年度南相馬市除染等工事（その2）公示</li> </ul>
飯舘村	・草野地区等（大成）：終了	H24/5/24 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・1か所（国有林）：第一工区の造成工事済み</li> <li>・別の候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24/7/10から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24/9/25 平成24年度飯舘村除染等工事（その1）開始（大成・熊谷・東急JV）</li> <li>・H25/10/2 平成25年度飯舘村除染等工事（その1）開始（大成・熊谷・東急JV）</li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川俣町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中学校、公民館（大成）：終了</li> <li>・ 小学校、幼稚園（大成）：終了</li> </ul>	H24/8/10 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一部地元調整済み造成中</li> <li>・ 別の候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/10/9 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/25 平成 24 年度川俣町除染等工事開始（大成・鉄建・西武 JV）</li> </ul>
葛尾村	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宿泊施設（奥村組）：終了</li> <li>・ 中学校等（奥村組）：終了</li> </ul>	H24/9/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 か所（国有林）：造成工事済み</li> <li>・ 別の候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/10/26 から</li> <li>・ 終了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除染等工事開始（奥村・西松・大豊 JV）</li> </ul>
浪江町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警察署、消防署等（間組）：終了</li> <li>・ 介護老人保健施設（倉伸）：終了</li> <li>・ H25/10/1 浪江町帰還困難区域モデル除染工事開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV）</li> </ul>	H24/11/21 公表	浪江町酒田行政区 仮置場現地視察会 12/21	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一部地元調整済み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/12 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/11/27 平成 25 年度（平成 24 年度繰越）浪江町除染等工事（その 1）開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV）</li> <li>・ H25/11/11 平成 25 年度浪江町除染等工事（その 2）公示</li> </ul>
大熊町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ ダム管理棟等（熊谷組）：終了</li> <li>・ 大川原地区南平（清水建設）：終了</li> </ul>	H24/12/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 一部地元調整済み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/12 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/6/24 平成 25 年度大熊町除染等工事開始（清水・大林・熊谷 JV）</li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥再生処理センター（鹿島）：終了</li> <li>・消防署、警察署等（鹿島）：終了</li> <li>・第一中学校周辺除染工事）：終了</li> <li>・インフラ復旧準備等除染工事公示 5/31</li> </ul>	H25/6/26 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・候補地（民有地）を選定中。</li> <li>・平成 25 年度富岡町用地調査・交渉業務開始 5/23</li> </ul>	・ H25/6/3 から開始	・H25/8/21 平成 25 年度富岡町除染等工事（その 1）業者決定（鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV）
双葉町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/10/28 双葉町帰還困難区域モデル除染工事開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV）</li> <li>・ H25/12/9 双葉町帰還困難区域モデル除染等工事追加工事開始（双葉町農村広場）</li> </ul>					

常磐自動車道	H25/6/30 除染終了。仮置場工事は引き続き実施 H25/10/31 終了
--------	---