

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 26 年 2 月 7 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田村市	<ul style="list-style-type: none"> ・集会所等（三井住友建設）：終了 	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・ 2 行政区仮置完了 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 終了 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/7/24～H25/6/末 平成 24 年度田村市除染等工事完了（鹿島・三井住友・日立プラントテクノロジ JV） ・ H25/9/14 平成 25 年度事後モニタリング開始
檜葉町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役場周辺（前田建設）：終了 ・ 集会所等（渡辺興業）：終了 ・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・ 集会所等（三井住友建設）：終了 	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・ 11 行政区仮置完了 ・ 7 行政区確保済み（4 行政区造成工事済み、3 行政区造成工事中） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/8/1 から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/9/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事開始（前田・鴻池・大日本土木 JV） ・ H25/3/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）開始（前田・鴻池・大日本土木 JV） ・ 1,700 人規模で実施中

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川内村	・医療施設（丸川建設）：終了	H24/4/13公表		・3行政区造成工事済み	・H24/6/25から ・終了	・H24/9/4～H25/6/末 平成24年度川内村除染等工事（大林・東亜JV）：完了 ・H25/4/8 平成24年度川内村除染等工事（その2）開始（大林・東亜JV） ・10人規模で実施中
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：終了	H24/4/18公表 (H25/12月一部改訂公表)		・西部地区6行政区確保済み（一部造成工事中、残り造成工事準備中） ・その他西部地区、中部地区、東部地区借地手続き中 ・原町区 候補地選定中	・H25/4/12から開始	・H25/8/26平成25年度（平成24年度繰越）南相馬市除染等工事開始（大成・五洋・日本国土開発JV） ・H25/12/27平成25年度南相馬市除染等工事（その2）業者契約（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアルJV） ・H26/2/7平成25年度南相馬市除染等工事（その3）公示 ・990人規模で実施中

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
飯舘村	・草野地区等（大成）：終了	H24/5/24 公表 (H24/11 月 一部改訂公表) (H25/12 月 一部改訂公表)		・ 9 行政区確保済み (6 行政区造成工 事中、3 行政区造 成準備中) ・ 10 行政区交渉中	・ H24/7/10 から開始	・ H24/9/25 平成 24 年度飯舘村 除染等工事（その 1）開始（大 成・熊谷・東急 JV） ・ H25/10/2 平成 25 年度飯舘村 除染等工事（その 1）開始 （大成・熊谷・東急 JV） ・ H25/12/26 平成 25 年度飯舘 村除染等工事（その 2）公示 ・ 370 人規模で実施中
川俣町	・ 中学校、公民館（大 成）：終了 ・ 小学校、幼稚園（大 成）：終了	H24/8/10 公表 (H25/12 月 一部改訂公表)		・ 11 行政区一部確 保済み（一部造成 工事中） 別の候補地選定 中	・ H24/10/9 から開始	・ H25/4/25 平成 24 年度川俣町 除染等工事開始（大成・鉄 建・西武 JV） ・ H25/12/26 平成 25 年度川俣 町除染等工事公示 ・ 610 人規模で実施中

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
葛尾村	<ul style="list-style-type: none"> ・宿泊施設（奥村組）：終了 ・中学校等（奥村組）：終了 	H24/9/28 公表 (H25/12 月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か所（国有林）：造成工事済み ・ 不足分 10 行政区にて候補地選定中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/10/26 から ・ 終了 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除染等工事開始（奥村・西松・大豊 JV） ・ 170 人規模で実施中
浪江町	<ul style="list-style-type: none"> ・警察署、消防署等（間組）：終了 ・介護老人保健施設（倉伸）：終了 ・ H25/10/1 浪江町帰還困難区域モデル除染工事開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV） ・ 160 人規模で実施中 	H24/11/21 公表 (H25/12 月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> ・ 3 行政区で確保済み、（1 行政区造成工事中、2 行政区造成準備中） ・ その他行政区で候補地選定中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/4/12 から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/11/27 平成 25 年度（平成 24 年度繰越）浪江町除染等工事（その 1）開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV） ・ H26/1/17 平成 25 年度浪江町除染等工事（その 2）業者契約（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV） ・ 440 人規模で実施中

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
大熊町	<ul style="list-style-type: none"> ・ダム管理棟等（熊谷組）：終了 ・大川原地区南平（清水建設）：終了 	H24/12/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・6行政区確保済み（一部造成済み、残り造成工事中） 	<ul style="list-style-type: none"> ・H25/4/12 から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・H25/6/24 平成 25 年度大熊町除染等工事開始（清水・大林・熊谷 JV） <p>・ 990 人規模で実施中</p>
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> ・汚泥再生処理センター（鹿島）：終了 ・消防署、警察署等（鹿島）：終了 ・スポーツセンター（鹿島）：終了 ・第一中学校周辺除染工事（鹿島）：終了 ・インフラ復旧準備等除染工事契約 7/2 	H25/6/26 公表 (H25/12 月一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> ・1か所（国有林）：造成工事準備中 ・民有地仮置場一部確保済み 	<ul style="list-style-type: none"> ・H25/6/3 から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・H26/1/8 平成 25 年度富岡町除染等工事（その1）開始（鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV） <p>・ 340 人規模で実施中</p>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
双葉町	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/10/28 双葉町帰還困難区域モデル除染工事開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV） ・ H25/12/9 双葉町帰還困難区域モデル除染等工事追加工事開始（双葉町農村広場） ・ 120 人規模で実施中 					

常磐自動車道	H25/6/30 除染終了。仮置場工事は引き続き実施 H25/10/31 終了
--------	---