

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 26 年 5 月 9 日

| 市町村 | 拠点・先行除染  | 除染計画        | 地元への説明会等 | 仮置場等の確保状況   | 同意取得           | 本格除染   |
|-----|--|-------------|----------|---|----------------|--|
| 田村市 | ・ 集会所等（三井住友建設）：終了  | H24/4/13 公表 |          | ・ 2 行政区仮置完了   | ・ 終了           | ・ H24/7/24～H25/6/末<br>平成 24 年度田村市除染等工事完了（鹿島・三井住友・日立プラントテクノロジーJV）<br>・ H25/9/14 平成 25 年度事後モニタリング業務開始  |
| 檜葉町 | ・ 役場周辺（前田建設）：終了<br>・ 集会所等（渡辺興業）：終了<br>・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了<br>・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了<br>・ 集会所等（三井住友建設）：終了 | H24/4/13 公表 |          | ・ 11 行政区仮置完了<br>・ 7 行政区確保済み（4 行政区造成工事済み、3 行政区造成工事中） | ・ H24/8/1 から開始 | ・ H24/9/6～H26/2/28 平成 24 年度檜葉町除染等工事完了（前田・鴻池・大日本土木 JV）<br>・ H25/3/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）開始（前田・鴻池・大日本土木 JV）<br>・ <b>連休に伴い、5/12 まで休工</b><br>・ <b>H26/4/30 平成 26 年度事後モニタリング業務業者契約（建設技術研究所）</b> |

| 市町村 | 拠点・先行除染           | 除染計画        | 地元への説明会等 | 仮置場等の確保状況       | 同意取得                   | 本格除染   |
|-----|-------------------|-------------|----------|-----------------|------------------------|--|
| 川内村 | ・医療施設（丸川建設）<br>終了 | H24/4/13 公表 |          | ・3行政区造成工事<br>済み | ・H24/6/25<br>から<br>・終了 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・H24/9/4～H25/6/末<br/>平成24年度川内村除染等工事<br/>（大林・東亜JV）：完了</li> <li>・H25/4/8 平成24年度川内村除<br/>染等工事（その2）開始<br/>（大林・東亜JV）</li> <li>・60人規模で実施中（除染終了。<br/>仮置場工事は引き続き実施。）</li> <li>・H26/4/10 平成26年度事後モニ<br/>タリング業務公告中</li> </ul> |

| 市町村  | 拠点・先行除染                   | 除染計画                            | 地元への説明会等 | 仮置場等の確保状況   | 同意取得           | 本格除染   |
|------|---------------------------|---------------------------------|----------|---|----------------|--|
| 南相馬市 | ・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土）終了 | H24/4/18 公表<br>(H25/12 月一部改訂公表) |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・西部地区 6 行政区確保済み（一部造成工事中、残り造成工事準備中）</li> <li>・その他西部地区、中部地区、東部地区借地手続き中</li> <li>・原町区 候補地選定中</li> </ul> | ・H25/4/12 から開始 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/8/26 平成 25 年度（平成 24 年度繰越）南相馬市除染等工事開始（大成・五洋・日本国土 JV）</li> <li>・H25/12/27 平成 25 年度南相馬市除染等工事（その 2）業者契約（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV）</li> <li>・H26/5/2 平成 25 年度南相馬市除染等工事（その 3）業者契約（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV）</li> <li>・1,600 人規模で実施中</li> </ul> |

| 市町村 | 拠点・先行除染                                | 除染計画  | 地元への説明会等 | 仮置場等の確保状況   | 同意取得               | 本格除染   |
|-----|--|---|----------|---|--------------------|--|
| 飯舘村 | ・ 草野地区等（大成）<br>： 終了                    | H24/5/24 公表<br>（H24/11 月<br>一部改訂公表）<br><br>（H25/12 月<br>一部改訂公表） |          | ・ 10 行政区確保済み<br>（6 行政区造成工事中、4 行政区造成準備中）<br><br>・ 9 行政区交渉中 | ・ H24/7/10<br>から開始 | ・ H24/9/25 平成 24 年度飯舘村除染等工事（その 1）開始<br>（大成・熊谷・東急 JV）<br>・ H25/10/2 平成 25 年度飯舘村除染等工事（その 1）開始（大成・熊谷・東急 JV）<br>・ H26/2/27 平成 25 年度飯舘村除染等工事（その 2）業者契約<br>（大成・熊谷・東急・りんかい日産・村本 JV）<br><b>・ 1,300 人規模で実施中</b> |
| 川俣町 | ・ 中学校、公民館（大成）： 終了<br>・ 小学校、幼稚園（大成）： 終了 | H24/8/10 公表<br>（H25/12 月<br>一部改訂公表）                             |          | ・ 11 行政区一部確保済み（一部造成工事中）<br>別の候補地選定中                       | ・ H24/10/9<br>から開始 | ・ H25/4/25 平成 24 年度川俣町除染等工事開始（大成・鉄建・西武 JV）<br>・ H26/2/27 平成 25 年度川俣町除染等（その 2）工事<br>業者契約（大成・鉄建・西武・本間・あおみ JV）<br><b>・ 1,500 人規模で実施中</b>  |

| 市町村 | 拠点・先行除染  | 除染計画                                 | 地元への説明会等 | 仮置場等の確保状況  | 同意取得   | 本格除染  |
|-----|--|--------------------------------------|----------|--|--|---|
| 葛尾村 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宿泊施設（奥村組）：終了</li> <li>・ 中学校等（奥村組）：終了</li> </ul>   | H24/9/28 公表<br>(H25/12 月<br>一部改訂公表)  |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 か所（国有林）：造成工事済み</li> <li>・ 不足分 10 行政区にて候補地選定中</li> </ul>             | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/10/26 から</li> <li>・ ほぼ終了</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除染等工事開始（奥村・西松・大豊 JV）</li> <li>・ <b>1,000 人規模で実施中</b></li> </ul>  |
| 浪江町 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警察署、消防署等（間組）：終了</li> <li>・ 介護老人保健施設（倉伸）：終了</li> <li>・ H25/10/1 浪江町帰還困難区域モデル除染工事開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV）</li> <li>・ <b>30 人規模で実施中</b></li> </ul> | H24/11/21 公表<br>(H25/12 月<br>一部改訂公表) |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3 行政区で確保済み（1 行政区造成工事中、2 行政区造成準備中）</li> <li>・ その他行政区で候補地選定中</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/12 から開始</li> </ul>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/11/27 平成 25 年度（平成 24 年度繰越）浪江町除染等工事（その 1）開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV）</li> <li>・ H26/2/16 平成 25 年度浪江町除染等工事（その 2）墓地除染開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV）</li> <li>・ <b>900 人規模で実施中</b></li> </ul> |

| 市町村 | 拠点・先行除染  | 除染計画                            | 地元への説明会等 | 仮置場等の確保状況   | 同意取得  | 本格除染   |
|-----|--|---------------------------------|----------|---|---|--|
| 大熊町 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・ダム管理棟等（熊谷組）：終了</li> <li>・大川原地区南平（清水建設）：終了</li> </ul>   | H24/12/28 公表                    |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・6行政区確保済み（一部造成済み、残り造成工事中）</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/4/12 から開始</li> <li>・終了</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/6/24 平成 25 年度大熊町除染等工事開始（清水・大林・熊谷 JV）</li> <li>・300 人規模で実施中（除染終了。仮置場工事は引き続き実施。）</li> </ul>  |
| 富岡町 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥再生処理センター（鹿島）：終了</li> <li>・消防署、警察署等（鹿島）：終了</li> <li>・スポーツセンター（鹿島）：終了</li> <li>・第一中学校周辺除染工事（鹿島）：終了</li> <li>・インフラ復旧準備等：終了</li> </ul> | H25/6/26 公表<br>(H25/12 月一部改訂公表) |          | <ul style="list-style-type: none"> <li>・1 か所（国有林）：造成工事準備中</li> <li>・民有地仮置場一部確保済み</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/6/3 から開始</li> </ul>               | <ul style="list-style-type: none"> <li>・H26/1/8 平成 25 年度富岡町除染等工事（その 1）開始（鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV）</li> <li>・H26/5/2 平成 26 年度富岡町除染等工事（その 2）（その 3）<br/>公告</li> <li>・70 人規模で実施中</li> </ul> |

| 市町村 | 拠点・先行除染  | 除染計画 | 地元への説明会等 | 仮置場等の確保状況 | 同意取得 | 本格除染 |
|-----|--|------|----------|-----------|------|------|
| 双葉町 | <ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/10/28 双葉町帰還困難区域モデル除染工事開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV）</li> <li>・H25/12/9 双葉町帰還困難区域モデル除染等工事追加工事開始（双葉町農村広場）</li> </ul> <p><b>・ 60 人規模で実施中</b></p> |      |          |           |      |      |

|        |   |
|--------|---|
| 常磐自動車道 | <p>H25/6/30 除染終了。仮置場工事は引き続き実施 H25/10/31 終了</p> <p>H26/2/21 常磐道自動車道（広野～常磐富岡）における除染方針の達成状況について 公表</p> |
|--------|---|