

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 26 年 10 月 17 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田村市	・集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 2 行政区仮置完了	・ 終了	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/7/24～H25/6/末 平成 24 年度田村市除染等工事完了（鹿島・三井住友・日立プラントテクノロジー JV）</li> <li>・ H26/3/26 平成 25 年度事後モニタリング業務完了</li> <li>・平成 26 年度（平成 25 年度繰越）田村市事後モニタリング業務実施中</li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
檜葉町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役場周辺（前田建設） ： 終了</li> <li>・ 集会所等（渡辺興業） ： 終了</li> <li>・ 大坂・乙次郎地区 （清水建設）： 終了</li> <li>・ 焼却施設等（檜葉町 建設業共同組合） ： 終了</li> <li>・ 集会所等（三井住友 建設）： 終了</li> </ul>	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 11 行政区仮置完了</li> <li>・ 7 行政区確保済み （4 行政区造成工事 済み、3 行政区造 成工事中）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/8/1 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/9/6～H26/2/28 平成 24 年 度檜葉町除染等工事完了（前 田・鴻池・大日本土木 JV）</li> <li>・ H25/3/6 平成 24 年度檜葉町除 染等工事（その 2）開始 （前田・鴻池・大日本土木 JV）</li> <li>・ <b>230 人規模で実施中（除染終了。 仮置場工事は引き続き実施。）</b></li> <li>・ 平成 26 年度事後モニタリング 業務実施中</li> <li>・ H26/8/1 平成 26 年度（平成 25 年度繰越）檜葉町追加対応除 染等工事開始（前田・鴻池 JV）</li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川内村	・医療施設（丸川建設） 終了	H24/4/13 公表		・3行政区造成工事 済み	・H24/6/25 から ・終了	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H24/9/4～H25/6/末 平成24年度川内村除染等工事 （大林・東亜JV）完了</li> <li>・H26/7/31 平成24年度川内村除 染等工事（その2）完了（大 林・東亜JV）</li>   <li>・平成26年度事後モニタリング 業務実施中</li> <li>・H26/7/31 平成26年度（平成 25年度繰越）川内村追加対応 除染等工事業者契約（三瓶組）</li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土）終了	H24/4/18 公表 (H25/12 月一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・西部地区 6 行政区確保済み（一部造成工事中、残り造成工事準備中）</li> <li>・その他西部地区、中部地区、東部地区確保済み</li> <li>・原町区 候補地選定中</li> </ul>	・ H25/4/12 から開始	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/8/26 平成 25 年度（平成 24 年度繰越）南相馬市除染等工事開始（大成・五洋・日本国土 JV）</li> <li>・ H26/4/28 平成 25 年度南相馬市除染等工事（その 2）工事開始（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV）</li> <li>・ H26/5/2 平成 25 年度南相馬市除染等工事（その 3）業者契約（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV）</li> <li>・ <b>3,100 人規模で実施中</b></li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
飯舘村	・ 草野地区等（大成） ： 終了	H24/5/24 公表 （H24/11 月 一部改訂公表）  （H25/12 月 一部改訂公表）		・ 10 行政区確保済み （6 行政区造成工事中、4 行政区造成準備中）  ・ 9 行政区交渉中	・ H24/7/10 から開始	・ H24/9/25 平成 24 年度飯舘村除染等工事（その 1）開始（大成・熊谷・東急 JV） ・ H25/10/2 平成 25 年度飯舘村除染等工事（その 1）開始（大成・熊谷・東急 JV） ・ H26/4/10 平成 25 年度飯舘村除染等工事（その 2）開始（大成・熊谷・東急・りんかい日産・村本 JV） ・ H26/7/24 平成 26 年度（平成 25 年度繰越）飯舘村長泥地区墓地除染等工事開始（清水建設） ・ <b>7,300 人規模で実施中</b>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川俣町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 中学校、公民館（大成）：終了</li> <li>・ 小学校、幼稚園（大成）：終了</li> </ul>	H24/8/10 公表 (H25/12 月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 11 行政区一部確保済み（一部造成工事中）</li> <li>別の候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/10/9 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/25 平成 24 年度川俣町除染等工事開始（大成・鉄建・西武 JV）</li> <li>・ H26/5/12 平成 25 年度川俣町除染等（その 2）除染工事開始（大成・鉄建・西武・本間・あおみ JV）</li> <li>・ <b>2,000 人規模で実施中</b></li> </ul>
葛尾村	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宿泊施設（奥村組）：終了</li> <li>・ 中学校等（奥村組）：終了</li> </ul>	H24/9/28 公表 (H25/12 月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1 か所（国有林）：造成工事済み</li> <li>・ 不足分 10 行政区にて候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/10/26 から</li> <li>・ ほぼ終了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除染等工事開始（奥村・西松・大豊 JV）</li> <li>・ <b>1,600 人規模で実施中</b></li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
浪江町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・警察署、消防署等（間組）：終了</li> <li>・介護老人保健施設（倉伸）：終了</li> <li>・帰還困難区域モデル除染工事（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV）：終了</li> </ul>	H24/11/21 公表 (H25/12 月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3 行政区で確保済み（1 行政区造成工事中、2 行政区造成準備中）</li> <li>・ その他行政区で候補地選定中</li> </ul>	・ H25/4/12 から開始	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/11/27 平成 25 年度（平成 24 年度繰越）浪江町除染等工事（その 1）開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV）</li> <li>・ H26/2/16 平成 25 年度浪江町除染等工事（その 2）墓地除染開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV）</li> <li>・ H26/8/29 平成 26 年度（平成 25 年度繰越）浪江町除染等工事（その 3）業者契約（安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV）</li> <li>・ <b>830 人規模で実施中</b></li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
大熊町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダム管理棟等（熊谷組）：終了</li> <li>・大川原地区南平（清水建設）：終了</li> </ul>	H24/12/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・6行政区確保済み（一部造成済み、残り造成工事中）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/4/12 から開始</li> <li>・終了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/6/24 平成 25 年度大熊町除染等工事開始（清水・大林・熊谷 JV）</li> <li>・60人規模で実施中（除染終了。仮置場工事は引き続き実施。）</li> <li>・H26/9/24 平成 26 年度大熊町拠点除染等工事公告</li> <li>・平成 26 年度（平成 25 年度繰越）大熊町事後モニタリング業務実施中</li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 汚泥再生処理センター（鹿島）：終了</li> <li>・ 消防署、警察署等（鹿島）：終了</li> <li>・ スポーツセンター（鹿島）：終了</li> <li>・ 第一中学校周辺除染工事（鹿島）：終了</li> <li>・ インフラ復旧準備等：終了</li> </ul>	H25/6/26 公表 (H25/12月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1か所（国有林）：造成工事準備中</li> <li>・ 民有地仮置場一部確保済み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/6/3 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H26/1/8 平成 25 年度富岡町除染等工事（その 1）開始（鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV）</li> <li>・ H26/7/25 平成 26 年度富岡町除染等工事（その 2）開始（清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV）</li> <li>・ H26/8/28 平成 26 年度富岡町除染等工事（その 3）開始（大林・東亜・森本・大和小田急・東武 JV）</li> <li>・ <b>2,200 人規模で実施中</b></li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
双葉町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・帰還困難区域モデル除染工事（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV）：終了</li> <li>・追加工事（双葉町農村広場）：終了</li> <li>・追加工事（双葉町役場）：終了</li> </ul>	H26/7/15 公表				

常磐自動車道	<p>H25/6/30 除染終了。仮置場工事は引き続き実施 H25/10/31 終了</p> <p>H26/2/21 常磐道自動車道（広野～常磐富岡）における除染方針の達成状況について 公表</p> <p><a href="http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17780">http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17780</a></p>
--------	--