

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 25 年 5 月 24 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田 村 市	・ 集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 5 か所（民有地）	・ 終了	・ H24/7/25 平成 24 年度田村市除染等工事開始（鹿島JV）
檜 葉 町	・ 役場周辺（前田建設）：終了 ・ 集会所等（渡辺興業）：終了 ・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・ 集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 平成 24 年度除染地域分 9 か所（民有地 7 か所、公有地 1 か所、国有林 1 か所） ・ 平成 25 年度除染地域分 6 か所（民有地等 6 か所）：地元調整済み	・ H24/8/1 から開始	・ H24/9/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事開始（前田JV） ・ H25/3/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）開始（前田JV）
川 内 村	・ 医療施設（丸川建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 4 か所（公有地）：地元調整済み ・ 1 か所：造成工事済み ・ 3 か所：造成工事中	・ H24/6/25 から開始	・ H24/9/4 平成 24 年度川内村除染等工事開始（大林JV） ・ H25/4/8 平成 24 年度川内村除染等工事（その 2）開始（大林JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：終了	H24/4/18 公表	小高区西部地区住民説明会 5/22 小高区中部地区住民説明会 5/23 小高区北鳩原・南鳩原・小谷・摩辰住民説明会 5/25 小高区飯崎・角間沢住民説明会 5/25 原町区大甕区住民説明会 5/26 原町区太田地区住民説明会 5/26 小高区小屋木住民説明会 5/26 小高区片草住民説明会 5/26 小高区東部地区住民説明会 5/27	・候補地（民有地）選定中	・同意書案を作成中	・H25/4/26 平成 25 年度（平成 24 年度繰越）南相馬市除染等工事公示

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
飯 館 村	・草野地区等（大成）：終了	H24/5/24 公表	宮内行政区懇談会 5/21 小宮行政区懇談会 5/22 比曽行政区懇談会 5/27 大倉行政区懇談会 6/5	・ 1 か所（国有林）：第一工区の造成工事済み ・ 別の候補地選定中	・ H24/7/10 から開始	・ H24/9/25 平成 24 年度飯館村除染等工事（その 1）開始（大成建設 JV） ※4 行政区分のみ
川 俣 町	・ 中学校、公民館（大成）：終了 ・ 小学校、幼稚園（大成）：終了	H24/8/10 公表		・ 1 か所：地元調整済み。測量、設計の作業中 ・ 別の候補地選定中	・ H24/10/9 から開始	・ H25/4/25 平成 24 年度川俣町除染等工事開始（大成建設 JV）
葛 尾 村	・ 宿泊施設（奥村組）：終了 ・ 中学校等（奥村組）：終了	H24/9/28 公表		・ 1 か所（国有林）：地元調整済み。造成工事中 ・ 別の候補地選定中	・ H24/10/26 から開始	・ H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除染等工事開始（奥村 JV）
浪 江 町	・ 警察署、消防署等（間組）：終了	H24/11/21 公表		・ 候補地選定中	・ 同意書案を作成済み	調整中（数量調査済み）
大 熊 町	・ ダム管理棟等（熊谷組）：終了 ・ 大川原地区南平：作業中（清水建設）	H24/12/28 公表		・ 先行除染について地元調整済み	・ 同意書案を作成済み	・ H25/3/29 平成 25 年度大熊町除染等工事公示

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥再生処理センター（鹿島）：終了</li> <li>・消防署、警察署等（鹿島）：終了</li> </ul>	調整中		<ul style="list-style-type: none"> <li>・候補地（民有地）を選定中。</li> <li>・平成25年度24年度繰越富岡町用地調査等業務公示4/11</li> <li>・平成25年度富岡町用地調査・交渉業務公示4/17</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・同意書案を作成中</li> </ul>	
双葉町						

常磐自動車道	H24/12/25 開始
--------	--------------