

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 25 年 9 月 6 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田 村 市	<ul style="list-style-type: none"> ・ 集会所等（三井住友建設）：終了 	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・ 5 か所（民有地） 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 終了 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/7/24～H25/6/末 平成 24 年度田村市除染等 工事（鹿島 JV）：完了 ・ H24/7/31 平成 25 年度事後 モニタリング業務公示
檜 葉 町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役場周辺（前田建設）：終了 ・ 集会所等（渡辺興業）：終了 ・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・ 集会所等（三井住友建設）：終了 	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・ 平成 24 年度除染地域分 9 か所（民有地 7 か所、公有地 1 か所、国有林 1 か所） ・ 平成 25 年度除染地域分 6 か所（民有地等 6 か所）：地元調整済み 造成中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/8/1 から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/9/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事開始（前田 JV） ・ H25/3/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）開始（前田 JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川内村	・医療施設（丸川建設）：終了	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・2か所（公有地）：地元調整済み ・1か所：造成工事済み ・1か所：造成工事中 	<ul style="list-style-type: none"> ・H24/6/25から ・終了 	<ul style="list-style-type: none"> ・H24/9/4～H25/6/末 平成24年度川内村除染等工事（大林JV）：完了 ・H25/4/8 平成24年度川内村除染等工事（その2）開始（大林JV）
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：終了	H24/4/18 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・7か所（民有地）地元調整済み ・別の候補地選定中 	<ul style="list-style-type: none"> ・H25/4/12から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・H25/8/26 平成25年度（平成24年度繰越）南相馬市除染等工事開始（大成・五洋・日本国土開発JV）
飯舘村	・草野地区等（大成）：終了	H24/5/24 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・1か所（国有林）：第一工区の造成工事済み ・別の候補地選定中 	<ul style="list-style-type: none"> ・H24/7/10から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・H24/9/25 平成24年度飯舘村除染等工事（その1）開始（大成建設JV） ※4行政区分のみ ・H25/8/21 平成25年度飯舘村除染等工事（その1）業者決定（大成・熊谷・東急JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川 俣町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中学校、公民館（大成）：終了 ・ 小学校、幼稚園（大成）：終了 	H24/8/10 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・ 一部地元調整済み造成中 ・ 別の候補地選定中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/10/9 から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/4/25 平成 24 年度川俣町除染等工事開始（大成建設 JV）
葛 尾村	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宿泊施設（奥村組）：終了 ・ 中学校等（奥村組）：終了 	H24/9/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か所（国有林）：造成工事完了 ・ 別の候補地選定中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/10/26 から ・ 終了 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除染等工事開始（奥村 JV）
浪 江町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 警察署、消防署等（間組）：終了 ・ 介護老人保健施設（倉伸）：終了 ・ H25/8/21 平成 25 年度双葉町・浪江町帰還困難区域モデル除染工事業者決定（安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV） 	H24/11/21 公表	浪江町全員協議会 8/27	<ul style="list-style-type: none"> ・ 候補地選定中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/4/12 から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/8/26 平成 25 年度（平成 24 年度繰越）浪江町除染等工事（その 1）の公示

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
大熊町	<ul style="list-style-type: none"> ダム管理棟等（熊谷組）：終了 大川原地区南平（清水建設）：終了 	H24/12/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> 先行除染について地元調整済み 	<ul style="list-style-type: none"> H25/4/12から開始 	<ul style="list-style-type: none"> H25/6/24 平成 25 年度大熊町除染等工事開始（清水・大林・熊谷 JV）
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> 汚泥再生処理センター（鹿島）：終了 消防署、警察署等（鹿島）：終了 第一中学校周辺除染工事）：終了 インフラ復旧準備等除染工事公示 5/31 	H25/6/26 公表		<ul style="list-style-type: none"> 候補地（民有地）を選定中。 平成 25 年度 24 年度繰越富岡町用地調査等業務完了 8/28 平成 25 年度富岡町用地調査・交渉業務開始 5/23 	<ul style="list-style-type: none"> H25/6/3から開始 	<ul style="list-style-type: none"> H25/8/21 平成 25 年度富岡町除染等工事（その 1）業者決定（鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV）
双葉町	<ul style="list-style-type: none"> H25/8/21 平成 25 年度双葉町・浪江町帰還困難区域モデル除染工事業者決定（安藤ハザマ・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV） 					

常磐自動車道	H25/8/30 終了予定。仮置場管理等は引き続き実施。
--------	------------------------------

