

対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成 25 年 9 月 13 日

| 市町村 | 災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ) | 仮置場の確保状況 | 仮設処理施設の 確保状況 | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況 |
|---|--|---|---|--|
| <p>南相馬市</p> <p>※平成 24 年 4 月 16 日に 区域見直し</p> | <p>183,000 t (可燃物量 74,000t、 不燃物量 109,000t)</p> | <ul style="list-style-type: none"> ・災害廃棄物等の仮置場 4 か所(塚原地区、吉名地区 2 か所、村上地区) 供用開始済 ・同 1 か所(浦尻地区) 造成工事中、部分供用開始済 ・同 2 か所(小沢地区、大富地区) 造成工事準備中(測量実施中) ・廃家電の仮置場 1 か所(角部内地区) について供用開始準備中 | <ul style="list-style-type: none"> ・小高区内の工場跡地への設置について地元調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の災害廃棄物の撤去等を実施中(塚原地区周辺、浦尻地区周辺) ・倒壊家屋等(倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険なもの)の解体撤去を実施済(52 棟) ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付中 ・被災家屋等(64 棟)の解体撤去工事中 ・倒壊のおそれのある塀等の撤去工事済(7 件) ・津波被災車両等の撤去作業中 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電)の回収を実施中(避難区域の全域において、地区や品目を順次定めて回収中) ・片付けごみ(可燃ごみ)をクリーン原町センター(南相馬市)で処理中 ・し尿や浄化槽汚泥(震災直後から残されているもの)の汲み取り・処理を実施中 |

| 市町村 | 災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ) | 仮置場の確保状況 | 仮設処理施設の 確保状況 | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況 |
|--|---|---|--|---|
| 浪江町 ※平成 25 年 4 月 1 日に 区域見直し | 178,000 t (可燃物量 46,000t、 不燃物量 132,000t) | <ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ(可燃ごみ)の仮置場 1 か所(棚塩地区)供用開始済み ・災害廃棄物等の仮置場 2 か所程度(津波被災地)地元調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・地元調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の散乱したガスボンベを回収済 ・片付けごみ(可燃ごみ)の回収を実施中 ・倒壊家屋等(5 棟)の解体撤去を準備中 |
| 双葉町 ※平成 25 年 5 月 28 日に 区域見直し | 12,000 t (可燃物量 5,000t、 不燃物量 7,000t) | <ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か所(中野地区)地元調整中 (対策地域内廃棄物処理計画未策定) | <ul style="list-style-type: none"> ・処理方針検討中 (対策地域内廃棄物処理計画未策定) | |
| 大熊町 ※平成 24 年 12 月 10 日に 区域見直し | 29,000 t (可燃物量 17,000t、 不燃物量 12,000t) | <ul style="list-style-type: none"> ・避難指示解除準備区域及び居住制限区域の片付けごみ等の仮置場 1 か所(大川原地区)について工事準備中(測量実施中) | <ul style="list-style-type: none"> ・処理方針検討中 | |

| 市町村 | 災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ) | 仮置場の確保状況 | 仮設処理施設の 確保状況 | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況 |
|---------------------------------------|---|--|----------------------|--|
| 富岡町 ※平成 25 年 3 月 25 日に 区域見直し | 47,000 t (可燃物量 17,000t、 不燃物量 30,000t) | ・ 2 か所(深谷地区の国有林、富岡 浄化センター付近の津波被災地) 地元調整中、一部同意取得済み | ・ 地元調整中、一 部同意取得済み | ・ 津波被災地の散乱したガスボンベを回収済 ・ 片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、 廃家電)の回収を準備中 |
| 檜葉町 ※平成 24 年 8 月 10 日に 区域見直し | 25,000 t (可燃物量 10,000t、 不燃物量 15,000t) | ・ 津波被災地の災害廃棄物の仮置場 2 か所(波倉地区、前原地区)供 用開始済 ・ 片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、 資源ごみ)と南部衛生センターか らの焼却灰の仮置場 1 か所(館ノ 沢地区)供用開始済 ・ 廃家電の仮置場 1 か所(山田岡地 区)供用開始済 ・ 粗大ごみ、解体家屋等の仮置場 1 か所(前原地区)工事準備中(測 量実施中) | ・ 候補地検討中 | ・ 津波被災地の災害廃棄物(がれき)を仮置場に搬入済(損 壊家屋、被災車両を除く)。引き続き仮置場内で分別等作業 中(波倉地区周辺、前原地区周辺) ・ 農林水産物処理加工施設内の災害廃棄物を撤去済 ・ 津波で被災した住宅の基礎の撤去のための現況調査を実施 済、撤去の同意取得を実施中 ・ 被災家屋等の解体撤去の 受付中 ・ 津波被災車両等の撤去作業準備中(所有者確認は実施済) ・ 片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電)の 回収を実施中 ・ 片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収 中 ・ 片付けごみ(可燃ごみ)を南部衛生センター(檜葉町)で 処理中 ・ し尿や浄化槽汚泥(震災直後から残されているもの)の汲 み取り・処理を実施中 |

| 市町村 | 災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ) | 仮置場の確保状況 | 仮設処理施設の 確保状況 | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況 |
|---|-------------------------|--|--|---|
| 飯舘村 ※平成 24 年 7 月 17 日に 区域見直し | ー | <ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か所（佐須地区）地元調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 小宮地区における小型焼却炉の設置について建設準備中（減容化処理事業者を選定中） ・ 大型焼却炉の設置について調整中 | |
| 川俣町 ※平成 25 年 8 月 8 日に区 域見直し | ー | <ul style="list-style-type: none"> ・ 2 か所程度（山木屋地区）地元調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 処理方針検討中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 倒壊家屋等（特に緊急性の高いもの）の解体撤去を実施済（1 棟） ・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約 13 棟） ・ 片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収中 |
| 葛尾村 ※平成 25 年 3 月 22 日に 区域見直し | ー | <ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か所（地蔵沢地区）地元調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 地蔵沢地区における設置について地元調整中 | <ul style="list-style-type: none"> ・ 片付けごみのうち屋外残置廃棄物を除染事業と併せて回収中 |

| 市町村 | 災害廃棄物 推定量(沿岸 部のみ) | 仮置場の確保状況 | 仮設処理施設の 確保状況 | 災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況 |
|--|-------------------------|---|---|---|
| 川内村 ※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し | — | ・ 1 か所（五枚沢地区）供用開始済 | ・ 五枚沢地区にお ける小型焼却炉 の設置について 建設準備中（施 設設計中） | ・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約 29 棟） ・ 片付けごみ（廃家電等を除く）の回収を、回収希望が無か った世帯等を除きほぼ完了 ・ 片付けごみ（未回収の廃家電等）の回収準備中 ・ し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲 み取り・処理を実施中 |
| 田村市 ※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し | — | ・ 設置しない方針（家屋等の解体場 所から直接、処理先に搬出するよ う調整中） | ・ 設置しない方針 （既存の処理施 設にて処理中） | ・ 被災家屋等の解体撤去の申請を受付済（要解体家屋等約 20 棟。処理先確保の上、着手予定） |

※放射性物質汚染対処特措法に基づく対策地域内廃棄物処理計画（田村市、南相馬市、川俣町、楡葉町、富岡町、川内村、大熊町、浪江町、葛尾村、飯舘村）を平成 24 年 6 月 11 日に公表済み