

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 26 年 8 月 1 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田村市	・ 集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 2 行政区仮置完了	・ 終了	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/7/24～H25/6/末 平成 24 年度田村市除染等工事完了（鹿島・三井住友・日立プラントテクノロジー JV） ・ H26/3/26 平成 25 年度事後モニタリング業務完了 ・ H26/7/14 平成 26 年度（平成 25 年度繰越）田村市事後モニタリング業務公告

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
檜葉町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 役場周辺（前田建設）：終了 ・ 集会所等（渡辺興業）：終了 ・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・ 集会所等（三井住友建設）：終了 	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・ 11 行政区仮置完了 ・ 7 行政区確保済み（4 行政区造成工事済み、3 行政区造成工事中） 	・ H24/8/1 から開始	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/9/6～H26/2/28 平成 24 年度檜葉町除染等工事完了（前田・鴻池・大日本土木 JV） ・ H25/3/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）開始（前田・鴻池・大日本土木 JV） ・ 240 人規模で実施中（除染終了。仮置場工事は引き続き実施。） ・ 平成 26 年度事後モニタリング業務実施中 ・ H26/7/28 平成 26 年度（平成 25 年度繰越）檜葉町追加対応除染等工事 業者決定（前田・鴻池 JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川内村	・医療施設（丸川建設） 終了	H24/4/13 公表		・3行政区造成工事 済み	・H24/6/25 から ・終了	<ul style="list-style-type: none"> ・H24/9/4～H25/6/末 平成24年度川内村除染等工事 （大林・東亜JV）：完了 ・H25/4/8 平成24年度川内村除 染等工事（その2）開始（大 林・東亜JV） ・20人規模で実施中（除染終了。 仮置場工事は引き続き実施。） ・平成26年度事後モニタリング 業務実施中 ・H26/7/31 平成26年度（平成 25年度繰越）川内村追加対応 除染等工事業者契約（三瓶組）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
南相馬市	<ul style="list-style-type: none"> ・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土）終了 	H24/4/18 公表 （H25/12 月一部改訂公表）		<ul style="list-style-type: none"> ・西部地区 6 行政区確保済み（一部造成工事中、残り造成工事準備中） ・その他西部地区、中部地区、東部地区借地手続き中 ・原町区 候補地選定中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/4/12 から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/8/26 平成 25 年度（平成 24 年度繰越）南相馬市除染等工事開始（大成・五洋・日本国土 JV） ・ H26/4/28 平成 25 年度南相馬市除染等工事（その 2）工事開始（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV） ・ H26/5/2 平成 25 年度南相馬市除染等工事（その 3）業者契約（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV） ・ 2,900 人規模で実施中

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
飯舘村	・草野地区等（大成） ：終了	H24/5/24 公表 (H24/11 月 一部改訂公表) (H25/12 月 一部改訂公表)		・ 10 行政区確保済み (6 行政区造成工事中、4 行政区造成準備中) ・ 9 行政区交渉中	・ H24/7/10 から開始	・ H24/9/25 平成 24 年度飯舘村除染等工事（その 1）開始 (大成・熊谷・東急 JV) ・ H25/10/2 平成 25 年度飯舘村除染等工事（その 1）開始(大成・熊谷・東急 JV) ・ H26/4/10 平成 25 年度飯舘村除染等工事（その 2）開始(大成・熊谷・東急・りんかい日産・村本 JV) ・ H26/7/24 平成 26 年度(平成 25 年度繰越)飯舘村長泥地区墓地除染等工事 開始(清水建設) ・ 4,200 人規模で実施中

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川俣町	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中学校、公民館（大成）：終了 ・ 小学校、幼稚園（大成）：終了 	H24/8/10 公表 (H25/12 月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> ・ 11 行政区一部確保済み（一部造成工事中） 別の候補地選定中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/10/9 から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/4/25 平成 24 年度川俣町除染等工事開始（大成・鉄建・西武 JV） ・ H26/5/12 平成 25 年度川俣町除染等（その 2）除染工事開始（大成・鉄建・西武・本間・あおみ JV） ・ 2,500 人規模で実施中
葛尾村	<ul style="list-style-type: none"> ・ 宿泊施設（奥村組）：終了 ・ 中学校等（奥村組）：終了 	H24/9/28 公表 (H25/12 月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> ・ 1 か所（国有林）：造成工事済み ・ 不足分 10 行政区にて候補地選定中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H24/10/26 から ・ ほぼ終了 	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除染等工事開始（奥村・西松・大豊 JV） ・ 1,700 人規模で実施中

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
浪江町	<ul style="list-style-type: none"> ・警察署、消防署等（間組）：終了 ・介護老人保健施設（倉伸）：終了 ・H25/10/1 帰還困難区域モデル除染工事開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎JV） ・5人規模で実施中 	H24/11/21 公表 (H25/12月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> ・3行政区で確保済み（1行政区造成工事中、2行政区造成準備中） ・その他行政区で候補地選定中 	・H25/4/12から開始	<ul style="list-style-type: none"> ・H25/11/27 平成25年度（平成24年度繰越）浪江町除染等工事（その1）開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設JV） ・H26/2/16 平成25年度浪江町除染等工事（その2）墓地除染開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設JV） ・H26/6/25 平成26年度（平成25年度繰越）浪江町除染等工事（その3）公告 ・740人規模で実施中

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
大熊町	<ul style="list-style-type: none"> ・ダム管理棟等（熊谷組）：終了 ・大川原地区南平（清水建設）：終了 	H24/12/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> ・6行政区確保済み（一部造成済み、残り造成工事中） 	<ul style="list-style-type: none"> ・H25/4/12 から開始 ・終了 	<ul style="list-style-type: none"> ・H25/6/24 平成 25 年度大熊町除染等工事開始（清水・大林・熊谷 JV） ・H26/7/10 平成 26 年度（平成 25 年度繰越）大熊町事後モニタリング業務公告 ・320 人規模で実施中（除染終了。仮置場工事は引き続き実施。）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> ・汚泥再生処理センター（鹿島）：終了 ・消防署、警察署等（鹿島）：終了 ・スポーツセンター（鹿島）：終了 ・第一中学校周辺除染工事（鹿島）：終了 ・インフラ復旧準備等：終了 	H25/6/26 公表 (H25/12月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> ・1か所（国有林）：造成工事準備中 ・民有地仮置場一部確保済み 	<ul style="list-style-type: none"> ・H25/6/3から開始 	<ul style="list-style-type: none"> ・H26/1/8 平成25年度富岡町除染等工事（その1）開始 （鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島JV） ・H26/7/25 平成26年度富岡町除染等工事（その2）開始 （清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV） ・H26/7/2 平成26年度富岡町除染等工事（その3）業者契約 （大林・東亜・森本・大和小田急・東武JV） ・1,100人規模で実施中

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
双葉町	<ul style="list-style-type: none"> ・ H25/10/28 帰還困難区域モデル除染工事開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎JV） ・ H25/12/9 追加工事開始（双葉町農村広場） ・ H26/4/15 追加工事開始（双葉町役場） ・ 20人規模で実施中 	H26/7/15 公表				

常磐自動車道	<p>H25/6/30 除染終了。仮置場工事は引き続き実施 H25/10/31 終了</p> <p>H26/2/21 常磐道自動車道（広野～常磐富岡）における除染方針の達成状況について 公表</p> <p>http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17780</p>
--------	--