

除染特別地域における平成 24 年度除染等工事の進捗状況（実施率）

平成 25 年 4 月 19 日

平成 24 年度に実施している除染等工事の 3/31 時点の進捗状況（実施率）は以下のとおり（括弧内は 3/8 公表時点のもの）。

	田村市	檜葉町	川内村	飯舘村
宅地	99% (99%)	38% (24%)	100% (98%)	1% (1%)
農地	100% (100%)	34% (13%)	-※ ※25 年度に実施予定	0% (0%)
森林	85% (85%)	56% (43%)	34% (28%)	4% (4%)
道路	99% (99%)	0%※ (0%) ※最後に実施予定	53% (30%)	0%※ (0%) ※最後に実施予定

注

- ・ 実施率は、分母は当該市町村の 24 年度の除染対象地域の面積等、分子は一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等で計算。
- ・ 除染対象地域の面積・除染行為が終了した面積とも、今後の精査によって変わりうる。