

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（実施率・発注率）

平成 25 年 12 月 13 日

	田村市（6/30 時点）		檜葉町（12/5 時点）		川内村（11/30 時点）		飯館村（11/30 時点）		川俣町（11/30 時点）	
	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量
	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100%	約 120	80%	約 2,000	100%	約 160	7%	約 120	9%	32
	100%	約 120	100%	約 2,500	100%	約 160	21%	約 360	100%	約 360
		約 120※1		約 2,500※2		約 160※2		約 1,700※2		約 360※3
農地	100%	約 1,400,000 m ²	81%	約 6,200,000 m ²	83%	約 1,100,000 m ²	2%	約 520,000 m ²	3%	約 260,000 m ²
	100%	約 1,400,000 m ²	100%	約 7,600,000 m ²	100%	約 1,300,000 m ²	23%	約 5,100,000 m ²	36%	約 3,100,000 m ²
		約 1,400,000 m ²		約 7,600,000 m ²		約 1,300,000 m ²		約 22,000,000 m ²		約 8,400,000 m ²
森林	100%	約 1,900,000 m ²	78%	約 4,000,000 m ²	100%	約 2,000,000 m ²	3%	約 470,000 m ²	14%	約 570,000 m ²
	100%	約 1,900,000 m ²	100%	約 5,100,000 m ²	100%	約 2,000,000 m ²	21%	約 3,000,000 m ²	55%	約 2,300,000 m ²
		約 1,900,000 m ²		約 5,100,000 m ²		約 2,000,000 m ²		約 14,000,000 m ²		約 4,200,000 m ²
道路	100%	約 290,000 m ²	77%	約 1,200,000 m ²	100%	約 380,000 m ²	0.6%	約 19,000 m ²	0.3%	約 2,700 m ²
	100%	約 290,000 m ²	100%	約 1,500,000 m ²	100%	約 380,000 m ²	21%	約 670,000 m ²	73%	約 570,000 m ²
		約 290,000 m ²		約 1,500,000 m ²		約 380,000 m ²		約 3,200,000 m ²		約 780,000 m ²

	葛尾村（11/30 時点）		大熊町（11/30 時点）		南相馬市（11/30 時点）※7		富岡町（11/30 時点）※8		浪江町（11/30 時点）※9	
	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量	実施率	実施数量
	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量	発注率	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	12%	57	42%	62	—	—	—	—	—	—
	100%	約 480	100%	約 150	6%	約 220	52%	約 2,100,000 m ²	4%	約 180,000 m ²
		約 480※3		約 150※4		約 3,900※5		約 4,100,000 m ² ※6		約 4,500,000 m ² ※6
農地	0.1%	約 4,900 m ²	14%	約 240,000 m ²	—	—	—	—	—	—
	100%	約 4,300,000 m ²	100%	約 1,700,000 m ²	13%	約 4,100,000 m ²	42%	約 3,500,000 m ²	4%	約 810,000 m ²
		約 4,300,000 m ²		約 1,700,000 m ²		約 31,000,000 m ²		約 8,400,000 m ²		約 19,000,000 m ²
森林	88%	約 5,700,000 m ²	59%	約 980,000 m ²	—	—	—	—	—	—
	100%	約 6,500,000 m ²	100%	約 1,700,000 m ²	16%	約 1,900,000 m ²	62%	約 5,200,000 m ²	5%	約 170,000 m ²
		約 6,500,000 m ²		約 1,700,000 m ²		約 12,000,000 m ²		約 8,300,000 m ²		約 3,800,000 m ²
道路	1%	約 13,000 m ²	23%	約 72,000 m ²	—	—	—	—	—	—
	100%	約 1,100,000 m ²	100%	約 310,000 m ²	6%	約 200,000 m ²	51%	約 900,000 m ²	4%	約 74,000 m ²
		約 1,100,000 m ²		約 310,000 m ²		約 3,200,000 m ²		約 1,800,000 m ²		約 2,100,000 m ²

- ・実施率は、当該市町村の平成 24・25 年度における除染対象の面積等に対する、一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等の割合。
- ・発注率は、当該市町村の平成 24・25 年度における除染対象の面積等に対する、契約済の面積等の割合。
- ・実績数量、発注数量、対象数量は、それぞれ実数を上 2 桁に四捨五入した値であり、進捗率は四捨五入する前の値をもとに算出している。
- ・除染対象地域の面積・発注面積・除染行為が終了した面積とも、今後の精査によって変わりうる。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（m²）であるが、「宅地」については市町村ごとに定義が異なる（各市町村における宅地（建物）の単位）
 - ※1【田村市】除染対象の世帯数
 - ※2【檜葉町、川内村、飯館村】除染対象の宅地の件数
 - ※3【川俣町、葛尾村】除染対象の宅地における関係人の数
 - ※4【大熊町】平成 24 年度：除染対象の宅地の件数、平成 25 年度：除染対象の宅地における関係人の数
 - ※5【南相馬市】一部の字は除染対象の宅地における関係人の数、一部の字は住民基本台帳における世帯数
 - ※6【富岡町、浪江町】除染対象の宅地の面積
- ・南相馬市、富岡町、浪江町の進捗状況は以下のとおり
 - ※7【南相馬市】2 行政区（川房、大田和）の仮置場造成工事に着手済み、公的施設 54 施設のうち 18 施設の除染に着手済み、2 行政区（川房、大田和）の農地・森林の除染に着手済み
 - ※8【富岡町】インフラ復旧に合わせた除染に着手済み
 - ※9【浪江町】1 行政区の仮置場造成工事に着手済み