

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（実施率・発注率）

平成 26 年 3 月 7 日

	田村市 (6/30 時点)		檜葉町 (2/21 時点)		川内村 (2/21 時点)		飯舘村 (2/21 時点)		川俣町 (2/21 時点)	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 120	97	約 2,400	100	約 160	9	約 150	17	62
	100	約 120	100	約 2,500	100	約 160	100	約 1,700	100	約 360
		約 120※1		約 2,500※2		約 160※2		約 1,700※2		約 360※3
農地	100	約 1,400,000 ㎡	94	約 7,600,000 ㎡	98	約 1,300,000 ㎡	4	約 810,000 ㎡	5	約 330,000 ㎡
	100	約 1,400,000 ㎡	100	約 8,100,000 ㎡	100	約 1,300,000 ㎡	40	約 9,000,000 ㎡	100	約 6,800,000 ㎡
		約 1,400,000 ㎡		約 8,100,000 ㎡		約 1,300,000 ㎡		約 22,000,000 ㎡		約 6,800,000 ㎡
森林	100	約 1,900,000 ㎡	98	約 4,400,000 ㎡	100	約 2,000,000 ㎡	5	約 660,000 ㎡	14	約 700,000 ㎡
	100	約 1,900,000 ㎡	100	約 4,500,000 ㎡	100	約 2,000,000 ㎡	45	約 6,500,000 ㎡	100	約 5,100,000 ㎡
		約 1,900,000 ㎡		約 4,500,000 ㎡		約 2,000,000 ㎡		約 14,000,000 ㎡		約 5,100,000 ㎡
道路	100	約 290,000 ㎡	84	約 1,600,000 ㎡	100	約 380,000 ㎡	0.9	約 29,000 ㎡	0.3	約 3,000 ㎡
	100	約 290,000 ㎡	100	約 1,900,000 ㎡	100	約 380,000 ㎡	28	約 910,000 ㎡	100	約 1,100,000 ㎡
		約 290,000 ㎡		約 1,900,000 ㎡		約 380,000 ㎡		約 3,300,000 ㎡		約 1,100,000 ㎡

	葛尾村 (2/21 時点)		大熊町 (2/21 時点)		南相馬市 (2/21 時点) ※6		富岡町 (2/21 時点)		浪江町 (2/21 時点) ※7	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	59	約 280	89	約 130	—	—	—	—	0.1	6
	100	約 480	100	約 150	26	約 1,000	50	約 3,000	4	約 210
		約 480※3		約 150※4		約 3,900※5		約 6,000※2		約 5,900※3
農地	0.1	約 4,900 ㎡	40	約 670,000 ㎡	0.3	約 97,000	0.2	約 16,000 ㎡	—	—
	100	約 4,300,000 ㎡	100	約 1,700,000 ㎡	46	約 14,100,000 ㎡	42	約 3,500,000 ㎡	15	約 2,700,000 ㎡
		約 4,300,000 ㎡		約 1,700,000 ㎡		約 31,000,000 ㎡		約 8,400,000 ㎡		約 19,000,000 ㎡
森林	99	約 6,400,000 ㎡	76	約 1,300,000 ㎡	0.4	約 48,000 ㎡	0.1	約 7,900 ㎡	2	約 57,000 ㎡
	100	約 6,500,000 ㎡	100	約 1,700,000 ㎡	43	約 5,000,000 ㎡	62	約 5,200,000 ㎡	14	約 510,000 ㎡
		約 6,500,000 ㎡		約 1,700,000 ㎡		約 12,000,000 ㎡		約 8,300,000 ㎡		約 3,800,000 ㎡
道路	1	約 13,000 ㎡	75	約 230,000 ㎡	0.2	4,900 ㎡	11	約 190,000 ㎡	—	—
	100	約 1,100,000 ㎡	100	約 310,000 ㎡	21	約 660,000 ㎡	51	約 900,000 ㎡	23	約 470,000 ㎡
		約 1,100,000 ㎡		約 310,000 ㎡		約 3,200,000 ㎡		約 1,800,000 ㎡		約 2,100,000 ㎡

- ・実施率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等の割合。
- ・発注率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する、契約済の面積等の割合。
- ・実績数量、発注数量、対象数量は、それぞれ実数を上 2 桁に四捨五入した値であり、進捗率は四捨五入する前の値をもとに算出している。
- ・除染対象地域の面積・発注面積・除染行為が終了した面積とも、今後の精査によって変わりうる。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（㎡）であるが、「宅地」については市町村ごとに定義が異なる（各市町村における宅地（建物）の単位）
  - ※1【田村市】除染対象の世帯数
  - ※2【檜葉町、川内村、飯舘村、富岡町】除染対象の宅地の件数
  - ※3【川俣町、葛尾村、浪江町】除染対象の宅地における関係人の数
  - ※4【大熊町】平成 24 年度：除染対象の宅地の件数、平成 25 年度：除染対象の宅地における関係人の数
  - ※5【南相馬市】一部の字は除染対象の宅地における関係人の数、一部の字は住民基本台帳における世帯数
- ・南相馬市、浪江町の進捗状況は以下のとおり
  - ※6【南相馬市】3 行政区（川房、大田和、金谷）の仮置場造成工事に着手済み  
3 行政区（川房、大田和、金谷）の農地・森林の除染に着手済み  
公的施設 54 施設のうち 51 施設の除染に着手済み、19 施設の除染が実施済み
  - ※7【浪江町】1 行政区（酒田）の仮置場造成工事、宅地・農地・森林の除染に着手済み