

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（実施率・発注率）

平成 26 年 4 月 18 日

	田村市 (6/30 時点)		檜葉町 (3/31 時点)		川内村 (3/31 時点)		飯館村 (3/31 時点)		川俣町 (3/31 時点)	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約 120	100	約 2,500	100	約 160	9	約 150	17	62
	100	約 120	100	約 2,500	100	約 160	100	約 1,700	100	約 360
		約 120※1		約 2,500※2		約 160※2		約 1,700※2		約 360※3
農地	100	約 1,400,000 m ²	100	約 8,100,000 m ²	100	約 1,300,000 m ²	4	約 810,000 m ²	5	約 330,000 m ²
	100	約 1,400,000 m ²	100	約 8,100,000 m ²	100	約 1,300,000 m ²	40	約 9,000,000 m ²	100	約 6,800,000 m ²
		約 1,400,000 m ²		約 8,100,000 m ²		約 1,300,000 m ²		約 22,000,000 m ²		約 6,800,000 m ²
森林	100	約 1,900,000 m ²	100	約 4,500,000 m ²	100	約 2,000,000 m ²	5	約 660,000 m ²	14	約 700,000 m ²
	100	約 1,900,000 m ²	100	約 4,500,000 m ²	100	約 2,000,000 m ²	45	約 6,500,000 m ²	100	約 5,100,000 m ²
		約 1,900,000 m ²		約 4,500,000 m ²		約 2,000,000 m ²		約 14,000,000 m ²		約 5,100,000 m ²
道路	100	約 290,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	100	約 380,000 m ²	0.9	約 29,000 m ²	0.3	約 3,000 m ²
	100	約 290,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	100	約 380,000 m ²	28	約 910,000 m ²	100	約 1,100,000 m ²
		約 290,000 m ²		約 1,700,000 m ²		約 380,000 m ²		約 3,300,000 m ²		約 1,100,000 m ²

	葛尾村 (3/31 時点)		大熊町 (3/31 時点)		南相馬市 (3/31 時点) ※6		富岡町 (3/31 時点)		浪江町 (3/31 時点) ※7	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量	発注率 (%)	発注数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	59	約 280	100	約 170	—	—	0.1	8	0.6	37
	100	約 480	100	約 170	26	約 1,000	50	約 3,000	4	約 210
		約 480※3		約 170※4		約 3,900※5		約 6,000※2		約 5,900※3
農地	0.1	約 4,900 m ²	100	約 1,700,000 m ²	0.4	約 120,000 m ²	0.2	約 16,000 m ²	0.7	約 130,000 m ²
	100	約 4,300,000 m ²	100	約 1,700,000 m ²	46	約 14,000,000 m ²	42	約 3,500,000 m ²	15	約 2,700,000 m ²
		約 4,300,000 m ²		約 1,700,000 m ²		約 31,000,000 m ²		約 8,400,000 m ²		約 19,000,000 m ²
森林	99	約 6,400,000 m ²	100	約 1,600,000 m ²	1	約 120,000 m ²	0.1	約 10,000 m ²	4	約 160,000 m ²
	100	約 6,500,000 m ²	100	約 1,600,000 m ²	43	約 5,000,000 m ²	62	約 5,200,000 m ²	14	約 510,000 m ²
		約 6,500,000 m ²		約 1,600,000 m ²		約 12,000,000 m ²		約 8,300,000 m ²		約 3,800,000 m ²
道路	1	約 13,000 m ²	100	約 310,000 m ²	0.3	約 9,000 m ²	17	約 300,000 m ²	—	約 1,000 m ²
	100	約 1,100,000 m ²	100	約 310,000 m ²	21	約 660,000 m ²	51	約 900,000 m ²	23	約 470,000 m ²
		約 1,100,000 m ²		約 310,000 m ²		約 3,200,000 m ²		約 1,800,000 m ²		約 2,100,000 m ²

- ・実施率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等の割合。
- ・発注率は、当該市町村の除染対象の面積等に対する、契約済の面積等の割合。
- ・実績数量、発注数量、対象数量は、それぞれ実数を上 2 桁に四捨五入した値であり、進捗率は四捨五入する前の値をもとに算出している。
- ・除染対象地域の面積・発注面積・除染行為が終了した面積とも、今後の精査によって変わりうる。
- ・田村市、檜葉町、川内村及び大熊町について、未同意の方等は対象数量から除いているが、同意を頂いた場合等は除染を実施予定。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（m²）であるが、「宅地」については市町村ごとに定義が異なる（各市町村における宅地（建物）の単位）
 - ※1【田村市】除染対象の世帯数
 - ※2【檜葉町、川内村、飯館村、富岡町】除染対象の宅地の件数
 - ※3【川俣町、葛尾村、浪江町】除染対象の宅地における関係人の数
 - ※4【大熊町】平成 24 年度：除染対象の宅地の件数、平成 25 年度：除染対象の宅地における関係人の数
 - ※5【南相馬市】一部の字は除染対象の宅地における関係人の数、一部の字は住民基本台帳における世帯数
- ・南相馬市、浪江町の進捗状況は以下のとおり
 - ※6【南相馬市】羽倉・大富・小谷他の仮置場測量設計に着手済み、川房・大田和・金谷・神山の仮置場造成工事に着手済み
川房・大田和の宅地・農地・森林・道路の除染に着手済み、金谷の農地・森林・道路の除染に着手済み
神山の農地の除染に着手済み
公的施設 54 施設のうち 51 施設の除染に着手済み、37 施設の除染が実施済み
 - ※7【浪江町】酒田の仮置場造成工事、宅地・農地・森林・道路の除染に着手済み
立野下・高瀬の仮置場測量設計に着手済み