

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 26 年 12 月 19 日

| 市町村 | 除染実施計画 | 同意取得 | 仮置場等の確保状況 | 除染等工事 | 事後モニタリング※1 | 作業員※2 |
|------|----------------------------|-----------|--|---|------------|-------|
| 田村市 | H24/4/13 | 終了 | 2 行政区仮置完了 | ●平成 24 年度田村市除染等工事（鹿島・三井住友・日立プラントテクノロジー JV） 完了：H24/7/24～H25/6/30 | 実施中 | — |
| 楡葉町 | H24/4/13 | 終了 | 20 行政区確保済み | ●平成 24 年度楡葉町除染等工事（前田・鴻池・大日本土木 JV） 完了：H24/9/6～H26/2/28 ●平成 24 年度楡葉町除染等工事その 2（前田・鴻池・大日本土木 JV） 完了：H25/3/6～H26/11/14 ●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）楡葉町追加対応除染等工事（前田・鴻池 JV） 実施中：H26/8/1～ | 実施中 | 260 |
| 川内村 | H24/4/13 | 終了 | 2 行政区仮置完了 | ●平成 24 年度川内村除染等工事（大林・東亜 JV） 完了：H24/9/4～H25/6/30 ●平成 24 年度川内村除染等工事その 2（大林・東亜 JV） 完了：H25/4/8～H26/7/31 ●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）川内村追加対応除染等工事（三瓶組） 実施中：H26/10/16～ | 実施中 | 10 |
| 南相馬市 | H24/4/18 H25/12 一部改訂 | H25/4/12～ | 小高区 39 行政区：確保済み（一部造成工事中） 原町区：候補地選定中 | ●平成 25 年度（平成 24 年度繰越）南相馬市除染等工事（大成・五洋・日本国土 JV） 実施中：H25/8/26～ ●平成 25 年度南相馬市除染等工事その 2（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV） 実施中：H26/4/28～ ●平成 25 年度南相馬市除染等工事その 3（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV） 工事準備中：H26/5/2～ | | 3,200 |

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1 日あたりの平均人数（直近 1 週間）

| 市町村 | 除染実施計画 | 同意取得 | 仮置場等の確保状況 | 除染等工事 | 事後モニタリング※1 | 作業員※2 |
|-----|--|-----------|--|--|------------|-------|
| 飯舘村 | H24/5/24 H24/11 一部改訂 H25/12 一部改訂 | H24/7/10～ | 19行政区：確保済み (一部造成工事中) | <ul style="list-style-type: none"> ●平成 24 年度飯舘村除染等工事その 1 (大成・熊谷・東急 JV) 実施中：H24/9/25～ ●平成 25 年度飯舘村除染等工事その 1 (大成・熊谷・東急 JV) 実施中：H25/10/2～ ●平成 25 年度飯舘村除染等工事その 2 (大成・熊谷・東急・ りんかい日産・村本 JV) 実施中：H26/4/10～ ●平成 26 年度 (平成 25 年度繰越) 飯舘村長泥地区墓地除染等工 事 (清水建設) 実施中：H26/7/24～ ●平成 26 年度飯舘村除染等工事その 1、その 2 発注中：H26/11/25～ | | 5,400 |
| 川俣町 | H24/8/10 H25/12 一部改訂 | H24/10/9～ | 11 行政区一部確保済 み (一部造成工事中) 別の候補地選定中 | <ul style="list-style-type: none"> ●平成 24 年度川俣町除染等工事 (大成・鉄建・西武 JV) 実施中：H25/4/25～ ●平成 25 年度川俣町除染等工事その 2 (大成・鉄建・西武・ 本間・あおみ JV) 実施中：H26/5/12～ | | 1,500 |
| 葛尾村 | H24/9/28 H25/12 一部改訂 | 終了 | 1 行政区：仮置完了 10 行政区：確保済み (一部造成工事中) | <ul style="list-style-type: none"> ●平成 24 年度葛尾村除染等工事 (奥村・西松・大豊 JV) 実施中：H25/4/25～ | | 970 |

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数 (直近1週間)

| 市町村 | 除染実施計画 | 同意取得 | 仮置場等の確保状況 | 除染等工事 | 事後モニタリング※1 | 作業員※2 |
|-----|-----------------------------|-----------|------------------------------------|--|------------|-------|
| 浪江町 | H24/11/21 H25/12 一部改訂 | H25/4/12～ | 3行政区確保済み（一部造成工事中） その他行政区で候補地選定中 | <ul style="list-style-type: none"> ●平成 25 年度(平成 24 年度繰越)浪江町除染等工事その 1 (安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV) 完了：H25/11/27～H26/11/28 ●平成 25 年度浪江町除染等工事その 2 (安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV) 実施中：H26/2/16～ ●帰還困難区域モデル除染工事※双葉町と同工事 (安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV) 完了：H25/8/10～H26/8/29 ●平成 26 年度(平成 25 年度繰越)浪江町除染等工事その 3 (安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV) 実施中：H26/8/29～ | | 1,100 |
| 大熊町 | H24/12/28 | 終了 | 6行政区仮置完了 | <ul style="list-style-type: none"> ●平成 25 年度大熊町除染等工事 (清水・大林・熊谷 JV) 完了：H25/6/24～H26/10/31 ●平成 26 年度大熊町拠点除染等工事(清水建設) 実施中：H26/12/1～ | 実施中 | 50 |
| 富岡町 | H25/6/26 H25/12 一部改訂 | H25/6/3～ | 2か所造成工事中 | <ul style="list-style-type: none"> ●平成 25 年度富岡町除染等工事その 1 (鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV) 実施中：H26/1/8～ ●平成 26 年度富岡町除染等工事その 2 (清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV) 実施中：H26/7/25～ ●平成 26 年度富岡町除染等工事その 3 (大林・東亜・森本・大和小田急・東武 JV) 実施中：H26/8/28～ | | 2,700 |

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）

| 市町村 | 除染実施計画 | 同意取得 | 仮置場等の確保状況 | 除染等工事 | 事後モニタリング※1 | 作業員※2 |
|-----|----------|------|-----------|--|------------|-------|
| 双葉町 | H26/7/15 | 未着手 | 1か所仮置完了 | <ul style="list-style-type: none"> ● 帰還困難区域モデル除染工事※浪江町と同工事（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設JV） 完了：H25/8/10～H26/8/29 ● 平成26年度双葉町拠点除染等工事 発注中：H26/11/21～ | | — |

| | | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|
| 常磐自動車道 | <p>H25/6/30 除染終了</p> <p>H25/10/31 仮置場工事を含む全工事終了</p> <p>H26/2/21 常磐自動車道（広野～常磐富岡）における除染方針の達成状況について 公表 http://www.env.go.jp/press.php?serial=17780</p> <p>H26/12/4 常磐自動車道（浪江～南相馬）における除染方針の達成状況について 公表 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18975</p> | | | | | |
|--------|--|--|--|--|--|--|

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）