

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 27 年 3 月 6 日

市町村	除染実施計画	同意取得	仮置場等の確保状況	除染等工事	事後モニタリング※1	作業員※2
田村市	H24/4/13	終了	2 行政区仮置完了	●平成 24 年度田村市除染等工事（鹿島・三井住友・日立プラントテクノロジ JV） 完了：H24/7/24～H25/6/30	実施中	—
楡葉町	H24/4/13	終了	20 行政区確保済み	●平成 24 年度楡葉町除染等工事（前田・鴻池・大日本土木 JV） 完了：H24/9/6～H26/2/28 ●平成 24 年度楡葉町除染等工事その 2（前田・鴻池・大日本土木 JV） 完了：H25/3/6～H26/11/14 ●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）楡葉町追加対応除染等工事（前田・鴻池 JV） 実施中：H26/8/1～	実施中	430
川内村	H24/4/13	終了	2 行政区仮置完了	●平成 24 年度川内村除染等工事（大林・東亜 JV） 完了：H24/9/4～H25/6/30 ●平成 24 年度川内村除染等工事その 2（大林・東亜 JV） 完了：H25/4/8～H26/7/31 ●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）川内村追加対応除染等工事（三瓶組） 完了：H26/10/16～H26/12/26	実施中	—
南相馬市	H24/4/18 H25/12 一部改訂	H25/4/12～	小高区 39 行政区：確保済み（一部造成工事中） 原町区：候補地選定中	●平成 25 年度（平成 24 年度繰越）南相馬市除染等工事（大成・五洋・日本国土 JV） 実施中：H25/8/26～ ●平成 25 年度南相馬市除染等工事その 2（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV） 実施中：H26/4/28～ ●平成 25 年度南相馬市除染等工事その 3（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV） 工事準備中：H26/5/2～		620

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1 日あたりの平均人数（直近 1 週間）

市町村	除染実施計画	同意取得	仮置場等の確保状況	除染等工事	事後モニタリング※1	作業員※2
飯舘村	H24/5/24 H24/11 一部改訂 H25/12 一部改訂	H24/7/10～	19行政区：確保済み (一部造成工事中)	<ul style="list-style-type: none"> ●平成24年度飯舘村除染等工事その1(大成・熊谷・東急JV) 実施中：H24/9/25～ ●平成25年度飯舘村除染等工事その1(大成・熊谷・東急JV) 実施中：H25/10/2～ ●平成25年度飯舘村除染等工事その2(大成・熊谷・東急・りんかい日産・村本JV) 実施中：H26/4/10～ ●平成26年度(平成25年度繰越)飯舘村長泥地区墓地除染等工事(清水建設) 完了：H26/7/24～H26/12/24 ●平成26年度飯舘村除染等工事その1(大成・東急・りんかい日産・村本JV) 工事準備中：H27/1/29～ ●平成26年度飯舘村除染等工事その2(大成・西武・本間・あおみJV) 工事準備中：H27/1/29～ 		1,100
川俣町	H24/8/10 H25/12 一部改訂	H24/10/9～	11行政区一部確保済み (一部造成工事中) 別の候補地選定中	<ul style="list-style-type: none"> ●平成24年度川俣町除染等工事(大成・鉄建・西武JV) 実施中：H25/4/25～ ●平成25年度川俣町除染等工事その2(大成・鉄建・西武・本間・あおみJV) 実施中：H26/5/12～ 		890
葛尾村	H24/9/28 H25/12 一部改訂	終了	1行政区：仮置完了 10行政区：確保済み (一部造成工事中)	<ul style="list-style-type: none"> ●平成24年度葛尾村除染等工事(奥村・西松・大豊JV) 実施中：H25/4/25～ ●平成26年度葛尾村除染等工事(その2)(奥村・西松・大豊JV) 業者決定：H27/3/5 		150

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数(直近1週間)

市町村	除染実施計画	同意取得	仮置場等の確保状況	除染等工事	事後モニタリング※1	作業員※2
浪江町	H24/11/21 H25/12 一部改訂	H25/4/12～	6行政区確保済み（一部造成工事中） その他行政区で候補地選定中	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 25 年度(平成 24 年度繰越)浪江町除染等工事その 1 (安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV) 完了：H25/11/27～H26/11/28 ●平成 25 年度浪江町除染等工事その 2 (安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV) 実施中：H26/2/16～ ●帰還困難区域モデル除染工事※双葉町と同工事（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV) 完了：H25/8/10～H26/8/29 ●平成 26 年度(平成 25 年度繰越)浪江町除染等工事その 3 (安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV) 実施中：H26/8/29～ 		1,400
大熊町	H24/12/28	終了	6行政区仮置完了	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 25 年度大熊町除染等工事（清水・大林・熊谷 JV) 完了：H25/6/24～H26/10/31 ●平成 26 年度大熊町拠点除染等工事(清水建設) 実施中：H26/12/1～ 	実施中	40
富岡町	H25/6/26 H25/12 一部改訂	H25/6/3～	2か所造成工事中	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 25 年度富岡町除染等工事その 1（鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV) 実施中：H26/1/8～ ●平成 26 年度富岡町除染等工事その 2（清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV) 実施中：H26/7/25～ ●平成 26 年度富岡町除染等工事その 3（大林・東亜・森本・大和小田急・東武 JV) 実施中：H26/8/28～ 		4,700

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）

市町村	除染実施計画	同意取得	仮置場等の確保状況	除染等工事	事後モニタリング※1	作業員※2
双葉町	H26/7/15	未着手	1か所仮置完了 1か所確保済み(造成工事中) 1か所候補地選定中	<ul style="list-style-type: none"> ● 帰還困難区域モデル除染工事※浪江町と同工事（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設JV） 完了：H25/8/10～H26/8/29 ● 平成26年度双葉町拠点除染等工事（前田建設工業株式会社東北支店） 実施中：H27/2/23～ ● 平成27年度双葉町除染等工事 発注中：27/1/29～ 		50

常磐自動車道	<p>H25/6/30 除染終了</p> <p>H25/10/31 仮置場工事を含む全工事終了</p> <p>H26/2/21 常磐自動車道（広野～常磐富岡）における除染方針の達成状況について 公表 http://www.env.go.jp/press.php?serial=17780</p> <p>H26/12/4 常磐自動車道（浪江～南相馬）における除染方針の達成状況について 公表 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18975</p> <p>H27/2/20 常磐自動車道（常磐富岡～浪江）における除染方針の達成状況について 公表 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=100401</p>					
--------	--	--	--	--	--	--

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）