

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 27 年 3 月 20 日

| 市町村  | 除染実施計画                     | 同意取得      | 仮置場等の確保状況                              | 除染等工事  | 事後モニタリング※1 | 作業員※2 |
|------|----------------------------|-----------|--|--|------------|-------|
| 田村市  | H24/4/13                   | 終了        | 2 行政区仮置完了                              | ●平成 24 年度田村市除染等工事（鹿島・三井住友・日立プラントテクノロジー JV）<br>完了：H24/7/24～H25/6/30   | 実施中        | —     |
| 楡葉町  | H24/4/13                   | 終了        | 20 行政区確保済み                             | ●平成 24 年度楡葉町除染等工事（前田・鴻池・大日本土木 JV）<br>完了：H24/9/6～H26/2/28<br>●平成 24 年度楡葉町除染等工事その 2（前田・鴻池・大日本土木 JV）<br>完了：H25/3/6～H26/11/14<br>●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）楡葉町追加対応除染等工事（前田・鴻池 JV）<br>実施中：H26/8/1～                     | 実施中        | 410   |
| 川内村  | H24/4/13                   | 終了        | 2 行政区仮置完了                              | ●平成 24 年度川内村除染等工事（大林・東亜 JV）<br>完了：H24/9/4～H25/6/30<br>●平成 24 年度川内村除染等工事その 2（大林・東亜 JV）<br>完了：H25/4/8～H26/7/31<br>●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）川内村追加対応除染等工事（三瓶組）<br>完了：H26/10/16～H26/12/26                             | 実施中        | —     |
| 南相馬市 | H24/4/18<br>H25/12<br>一部改訂 | H25/4/12～ | 小高区 39 行政区：確保済み（一部造成工事中）<br>原町区：候補地選定中 | ●平成 25 年度（平成 24 年度繰越）南相馬市除染等工事（大成・五洋・日本国土 JV）<br>実施中：H25/8/26～<br>●平成 25 年度南相馬市除染等工事その 2（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV）<br>実施中：H26/4/28～<br>●平成 25 年度南相馬市除染等工事その 3（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV）<br>実施中：H27/3/13～ |            | 2,400 |

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1 日あたりの平均人数（直近 1 週間）

| 市町村 | 除染実施計画                                       | 同意取得      | 仮置場等の確保状況                            | 除染等工事  | 事後モニタリング※1 | 作業員※2 |
|-----|--|-----------|--------------------------------------|--|------------|-------|
| 飯舘村 | H24/5/24<br>H24/11<br>一部改訂<br>H25/12<br>一部改訂 | H24/7/10～ | 19行政区：確保済み<br>(一部造成工事中)              | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成24年度飯舘村除染等工事その1(大成・熊谷・東急JV)<br/>実施中：H24/9/25～</li> <li>●平成25年度飯舘村除染等工事その1(大成・熊谷・東急JV)<br/>実施中：H25/10/2～</li> <li>●平成25年度飯舘村除染等工事その2(大成・熊谷・東急・りんかい日産・村本JV)<br/>実施中：H26/4/10～</li> <li>●平成26年度(平成25年度繰越)飯舘村長泥地区墓地除染等工事(清水建設)<br/>完了：H26/7/24～H26/12/24</li> <li>●平成26年度飯舘村除染等工事その1(大成・東急・りんかい日産・村本JV)<br/>工事準備中：H27/1/29～</li> <li>●平成26年度飯舘村除染等工事その2(大成・西武・本間・あおみJV)<br/>工事準備中：H27/1/29～</li> </ul> |            | 1,100 |
| 川俣町 | H24/8/10<br>H25/12<br>一部改訂                   | H24/10/9～ | 11行政区一部確保済み<br>(一部造成工事中)<br>別の候補地選定中 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成24年度川俣町除染等工事(大成・鉄建・西武JV)<br/>実施中：H25/4/25～</li> <li>●平成25年度川俣町除染等工事その2(大成・鉄建・西武・本間・あおみJV)<br/>実施中：H26/5/12～</li> </ul>   |            | 1,300 |
| 葛尾村 | H24/9/28<br>H25/12<br>一部改訂                   | 終了        | 1行政区：仮置完了<br>10行政区：確保済み<br>(一部造成工事中) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成24年度葛尾村除染等工事(奥村・西松・大豊JV)<br/>実施中：H25/4/25～</li> <li>●平成26年度葛尾村除染等工事(その2)(奥村・西松・大豊JV)<br/>実施中：H27/3/16～</li> </ul>  |            | 210   |

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数(直近1週間)

| 市町村 | 除染実施計画                      | 同意取得      | 仮置場等の確保状況                          | 除染等工事   | 事後モニタリング※1 | 作業員※2 |
|-----|-----------------------------|-----------|------------------------------------|---|------------|-------|
| 浪江町 | H24/11/21<br>H25/12<br>一部改訂 | H25/4/12～ | 6行政区確保済み（一部造成工事中）<br>その他行政区で候補地選定中 | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成 25 年度(平成 24 年度繰越)浪江町除染等工事その 1 (安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV)<br/>完了：H25/11/27～H26/11/28</li> <li>●平成 25 年度浪江町除染等工事その 2 (安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV)<br/>実施中：H26/2/16～</li> <li>●帰還困難区域モデル除染工事※双葉町と同工事（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV)<br/>完了：H25/8/10～H26/8/29</li> <li>●平成 26 年度(平成 25 年度繰越)浪江町除染等工事その 3 (安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV)<br/>実施中：H26/8/29～</li> </ul> |            | 1,600 |
| 大熊町 | H24/12/28                   | 終了        | 6行政区仮置完了                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成 25 年度大熊町除染等工事（清水・大林・熊谷 JV)<br/>完了：H25/6/24～H26/10/31</li> <li>●平成 26 年度大熊町拠点除染等工事(清水建設)<br/>実施中：H26/12/1～</li> </ul>   | 実施中        | 90    |
| 富岡町 | H25/6/26<br>H25/12<br>一部改訂  | H25/6/3～  | 2か所造成工事中                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成 25 年度富岡町除染等工事その 1（鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV)<br/>実施中：H26/1/8～</li> <li>●平成 26 年度富岡町除染等工事その 2（清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV)<br/>実施中：H26/7/25～</li> <li>●平成 26 年度富岡町除染等工事その 3（大林・東亜・森本・大和小田急・東武 JV)<br/>実施中：H26/8/28～</li> </ul>   |            | 4,800 |

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）

| 市町村 | 除染実施計画   | 同意取得     | 仮置場等の確保状況                                 | 除染等工事   | 事後モニタリング※1 | 作業員※2 |
|-----|----------|----------|---|---|------------|-------|
| 双葉町 | H26/7/15 | H27/3/2～ | 1 か所仮置完了<br>1 か所確保済み(造成工事中)<br>1 か所候補地選定中 | <ul style="list-style-type: none"> <li>● 帰還困難区域モデル除染工事※浪江町と同工事（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV）<br/>完了：H25/8/10～H26/8/29</li> <li>● 平成 26 年度双葉町拠点除染等工事（前田建設工業株式会社 東北支店）<br/>実施中：H27/2/23～</li> <li>● 平成 27 年度双葉町除染等工事<br/>発注中：H27/1/29～</li> </ul> |            | 100   |

|        |  |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|
| 常磐自動車道 | <p>H25/6/30 除染終了</p> <p>H25/10/31 仮置場工事を含む全工事終了</p> <p>H26/2/21 常磐自動車道（広野～常磐富岡）における除染方針の達成状況について 公表<br/><a href="http://www.env.go.jp/press.php?serial=17780">http://www.env.go.jp/press.php?serial=17780</a></p> <p>H26/12/4 常磐自動車道（浪江～南相馬）における除染方針の達成状況について 公表<br/><a href="http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18975">http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18975</a></p> <p>H27/2/20 常磐自動車道（常磐富岡～浪江）における除染方針の達成状況について 公表<br/><a href="http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=100401">http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=100401</a></p> |  |  |  |  |
|--------|--|--|--|--|--|

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）