

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 27 年 11 月 20 日  
 総作業員数：約 19,200 人

| 市町村 | 除染実施計画   | 同意取得 | 仮置場等の確保状況  | 除染等工事  | 事後モニタリング <sup>※1</sup> | 作業員 <sup>※2</sup> |
|-----|----------|------|------------|--|------------------------|-------------------|
| 田村市 | H24/4/13 | 終了   | 2 行政区仮置完了  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成 24 年度田村市除染等工事（鹿島・三井住友・日立プラントテクノロジー JV）<br/>完了：H24/7/24～H25/6/30</li> </ul>  | 実施中                    | —                 |
| 檜葉町 | H24/4/13 | 終了   | 20 行政区確保済み | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成 24 年度檜葉町除染等工事（前田・鴻池・大日本土木 JV）<br/>完了：H24/9/6～H26/2/28</li> <li>●平成 24 年度檜葉町除染等工事その 2（前田・鴻池・大日本土木 JV）<br/>完了：H25/3/6～H26/11/14</li> <li>●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）檜葉町追加対応除染等工事（前田・鴻池 JV）<br/>完了：H26/8/1～H27/3/31</li> <li>●平成 26 年度檜葉町警戒区域見直しに伴う建物等解体撤去工事（本工事の中で追加対応除染等工事も併せて実施）（前田・鴻池 JV）<br/>実施中：H27/3/2～</li> <li>●平成 27 年度檜葉町追加対応除染等工事（前田・鴻池 JV）<br/>実施中：H27/10/1～</li> </ul> | 実施中                    | 140               |
| 川内村 | H24/4/13 | 終了   | 2 行政区仮置完了  | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成 24 年度川内村除染等工事（大林・東亜 JV）<br/>完了：H24/9/4～H25/6/30</li> <li>●平成 24 年度川内村除染等工事その 2（大林・東亜 JV）<br/>完了：H25/4/8～H26/7/31</li> <li>●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）川内村追加対応除染等工事（三瓶組）<br/>完了：H26/10/16～H26/12/26</li> <li>●平成 27 年度川内村除染等工事その 3（三瓶組）<br/>実施中：H27/7/27～</li> </ul>  | 実施中                    | 10                |

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1 日あたりの平均人数（直近 1 週間）

| 市町村  | 除染実施計画                                       | 同意取得      | 仮置場等の確保状況                                    | 除染等工事   | 事後モニタリング※1 | 作業員※2 |
|------|--|-----------|--|---|------------|-------|
| 南相馬市 | H24/4/18<br>H25/12<br>一部改訂                   | H25/4/12～ | 小高区39行政区：確保済み（一部造成工事中）<br>原町区：候補地選定中（一部確保済み） | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成25年度（平成24年度繰越）南相馬市除染等工事（大成・五洋・日本国土JV）<br/>完了：H25/8/26～H27/3/20</li> <li>●平成25年度南相馬市除染等工事その2（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアルJV）<br/>実施中：H26/4/28～</li> <li>●平成25年度南相馬市除染等工事その3（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアルJV）<br/>実施中：H27/3/13～</li> <li>●平成27年度南相馬市除染等工事その4（大成・五洋・日本国土・佐藤工業JV）<br/>実施中：H27/11/4～</li> </ul>   | 実施中        | 4,300 |
| 飯舘村  | H24/5/24<br>H24/11<br>一部改訂<br>H25/12<br>一部改訂 | ほぼ終了      | 19行政区：確保済み（一部造成工事中）                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成24年度飯舘村除染等工事その1（大成・熊谷・東急JV）<br/>完了：H24/9/25～H27/3/31</li> <li>●平成25年度飯舘村除染等工事その1（大成・熊谷・東急JV）<br/>完了：H25/10/2～H27/3/31</li> <li>●平成25年度飯舘村除染等工事その2（大成・熊谷・東急・りんかい日産・村本JV）<br/>実施中：H26/4/10～</li> <li>●平成26年度（平成25年度繰越）飯舘村長泥地区墓地除染等工事（清水建設）<br/>完了：H26/7/24～H26/12/24</li> <li>●平成26年度飯舘村除染等工事その1（大成・東急・りんかい日産・村本JV）<br/>実施中：H27/4/6～</li> <li>●平成26年度飯舘村除染等工事その2（大成・西武・本間・あおみJV）<br/>実施中：H27/3/27～</li> </ul> | 実施中        | 5,000 |

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）

| 市町村 | 除染実施計画                      | 同意取得      | 仮置場等の確保状況                              | 除染等工事   | 事後モニタリング※1 | 作業員※2 |
|-----|-----------------------------|-----------|--|---|------------|-------|
| 川俣町 | H24/8/10<br>H25/12<br>一部改訂  | ほぼ終了      | 11 行政区確保済み<br>(一部造成工事中)                | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成 24 年度川俣町除染等工事 (大成・鉄建・西武 JV)<br/>完了：H25/4/25～H27/3/27</li> <li>●平成 25 年度川俣町除染等工事その 2 (大成・鉄建・西武・本間・あおみ JV)<br/>実施中：H26/5/12～</li> </ul>  | 実施中        | 2,100 |
| 葛尾村 | H24/9/28<br>H25/12<br>一部改訂  | ほぼ終了      | 1 行政区：仮置完了<br>10 行政区：確保済み<br>(一部造成工事中) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成 24 年度葛尾村除染等工事 (奥村・西松・大豊 JV)<br/>完了：H25/4/25～H27/3/25</li> <li>●平成 26 年度葛尾村除染等工事 (その 2) (奥村・西松・大豊 JV)<br/>実施中：H27/3/16～</li> </ul>  | 実施中        | 740   |
| 浪江町 | H24/11/21<br>H25/12<br>一部改訂 | H25/4/12～ | 6 行政区確保済み (一部造成工事中)<br>その他行政区で候補地選定中   | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成 25 年度 (平成 24 年度繰越) 浪江町除染等工事その 1 (安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV)<br/>完了：H25/11/27～H26/11/28</li> <li>●平成 25 年度浪江町除染等工事その 2 (安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV)<br/>完了：H26/2/16～H27/7/31</li> <li>●帰還困難区域モデル除染工事※双葉町と同工事 (安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV)<br/>完了：H25/8/22～H26/8/29</li> <li>●平成 26 年度 (平成 25 年度繰越) 浪江町除染等工事その 3 (安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV)<br/>実施中：H26/8/29～</li> <li>●平成 27 年度浪江町除染等工事その 4 (安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV)<br/>実施中：H27/8/3～</li> </ul> |            | 2,000 |

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数 (直近1週間)

| 市町村 | 除染実施計画                     | 同意取得     | 仮置場等の確保状況                     | 除染等工事   | 事後モニタリング※1 | 作業員※2 |
|-----|----------------------------|----------|-------------------------------|---|------------|-------|
| 大熊町 | H24/12/28                  | 終了       | 6行政区仮置完了                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成 25 年度大熊町除染等工事（清水・大林・熊谷 JV）<br/>完了：H25/6/24～H26/10/31</li> <li>●平成 26 年度大熊町拠点除染等工事(清水建設)<br/>完了：H26/12/1～H27/6/30</li> <li>●平成 27 年度大熊町復興拠点除染等工事（清水・熊谷・東洋・竹中土木 JV）<br/>実施中：H27/8/28～</li> </ul>                       | 実施中        | 320   |
| 富岡町 | H25/6/26<br>H25/12<br>一部改訂 | ほぼ終了     | 2 か所造成工事中                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>●平成 25 年度富岡町除染等工事その 1（鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV）<br/>実施中：H26/1/8～</li> <li>●平成 26 年度富岡町除染等工事その 2（清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV）<br/>実施中：H26/7/25～</li> <li>●平成 26 年度富岡町除染等工事その 3（大林・東亜・森本・大和小田急・東武 JV）<br/>実施中：H26/8/28～</li> </ul> |            | 4,200 |
| 双葉町 | H26/7/15                   | H27/3/2～ | 1 か所仮置完了<br>2 か所確保済み(一部造成工事中) | <ul style="list-style-type: none"> <li>●帰還困難区域モデル除染工事※浪江町と同工事（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV）<br/>完了：H25/8/22～H26/8/29</li> <li>●平成 26 年度双葉町拠点除染等工事（前田建設工業株式会社東北支店）<br/>実施中：H27/2/23～</li> <li>●平成 27 年度双葉町除染等工事（前田・奥村・田中 JV）<br/>実施中：H27/5/20～</li> </ul>            |            | 380   |

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）

|        |  |
|--------|--|
| 常磐自動車道 | H25/6/30 除染終了<br>H25/10/31 仮置場工事を含む全工事終了<br>H26/2/21 常磐自動車道（広野～常磐富岡）における除染方針の達成状況について 公表<br><a href="http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17780">http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17780</a><br>H26/12/4 常磐自動車道（浪江～南相馬）における除染方針の達成状況について 公表<br><a href="http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18975">http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18975</a><br>H27/2/20 常磐自動車道（常磐富岡～浪江）における除染方針の達成状況について 公表<br><a href="http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=100401">http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=100401</a> |
|--------|--|

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）