

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 28 年 6 月 24 日
 総作業員数：約 15,400 人

市町村	除染実施計画	同意取得	仮置場等の確保状況	除染等工事	事後モニタリング ^{※1}	作業員 ^{※2}
田村市	H24/4/13	終了	2 行政区仮置完了	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 24 年度田村市除染等工事（鹿島・三井住友・日立プラントテクノロジー JV） 完了：H24/7/24～H25/6/30 	実施中	—
楯葉町	H24/4/13	終了	20 行政区確保済み	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 24 年度楯葉町除染等工事（前田・鴻池・大日本土木 JV） 完了：H24/9/6～H26/2/28 ●平成 24 年度楯葉町除染等工事その 2（前田・鴻池・大日本土木 JV） 完了：H25/3/6～H26/11/14 ●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）楯葉町追加対応除染等工事（前田・鴻池 JV） 完了：H26/8/1～H27/3/31 ●平成 26 年度楯葉町警戒区域見直しに伴う建物等解体撤去工事（本工事の中で追加対応除染等工事も併せて実施）（前田・鴻池 JV） 完了：H27/3/2～H28/3/30 ●平成 27 年度楯葉町追加対応除染等工事（前田・鴻池 JV） 実施中：H27/10/1～ ●平成 28 年度楯葉町除染等工事（前田・鴻池 JV） 実施中：H28/5/26～ 	実施中	210
川内村	H24/4/13	終了	2 行政区仮置完了	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 24 年度川内村除染等工事（大林・東亜 JV） 完了：H24/9/4～H25/6/30 ●平成 24 年度川内村除染等工事その 2（大林・東亜 JV） 完了：H25/4/8～H26/7/31 ●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）川内村追加対応除染等工事（三瓶組） 完了：H26/10/16～H26/12/26 ●平成 27 年度川内村除染等工事その 3（三瓶組） 完了：H27/7/27～H28/1/29 	実施中	—

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1 日あたりの平均人数（直近 1 週間）

市町村	除染実施計画	同意取得	仮置場等の確保状況	除染等工事	事後モニタリング※1	作業員※2
南相馬市	H24/4/18 H25/12 一部改訂	H25/4/12～	小高区 39 行政区：確保済み（一部造成工事中） 原町区：確保済み（契約手続き中）	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 25 年度（平成 24 年度繰越）南相馬市除染等工事（大成・五洋・日本国土 JV） 完了：H25/8/26～H27/3/20 ●平成 25 年度南相馬市除染等工事その 2（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV） 完了：H26/4/28～H28/3/18 ●平成 25 年度南相馬市除染等工事その 3（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV） 完了：H27/3/13～H28/3/18 ●平成 27 年度南相馬市除染等工事その 4（大成・五洋・日本国土・佐藤工業 JV） 実施中：H27/11/4～ ●平成 27 年度南相馬市除染等工事その 5（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアル JV） 実施中：H28/5/6～ 	実施中	2,300
飯舘村	H24/5/24 H24/11 一部改訂 H25/12 一部改訂	ほぼ終了	19 行政区：確保済み（一部造成工事中）	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 24 年度飯舘村除染等工事その 1（大成・熊谷・東急 JV） 完了：H24/9/25～H27/3/31 ●平成 25 年度飯舘村除染等工事その 1（大成・熊谷・東急 JV） 完了：H25/10/2～H27/3/31 ●平成 25 年度飯舘村除染等工事その 2（大成・熊谷・東急・りんかい日産・村本 JV） 完了：H26/4/10～H28/3/31 ●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）飯舘村長泥地区墓地除染等工事（清水建設） 完了：H26/7/24～H26/12/24 ●平成 26 年度飯舘村除染等工事その 1（大成・東急・りんかい日産・村本 JV） 実施中：H27/4/6～ ●平成 26 年度飯舘村除染等工事その 2（大成・西武・本間・あおみ JV） 実施中：H27/3/27～ 	実施中	5,600

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）

市町村	除染実施計画	同意取得	仮置場等の確保状況	除染等工事	事後モニタリング※1	作業員※2
川俣町	H24/8/10 H25/12 一部改訂	終了	11 行政区確保済み	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 24 年度川俣町除染等工事（大成・鉄建・西武 JV） 完了：H25/4/25～H27/3/27 ●平成 25 年度川俣町除染等工事その 2（大成・鉄建・西武・本間・あおみ JV） 完了：H26/5/12～H28/3/18 ●平成 27 年度川俣町除染等工事その 3（大成・鉄建・西武・本間・あおみ JV） 実施中：H28/3/22～ 	実施中	790
葛尾村	H24/9/28 H25/12 一部改訂	終了	1 行政区：仮置完了 10 行政区：確保済み	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 24 年度葛尾村除染等工事（奥村・西松・大豊 JV） 完了：H25/4/25～H27/3/25 ●平成 26 年度葛尾村除染等工事その 2（奥村・西松・大豊 JV） 実施中：H27/3/16～ 	実施中	400
浪江町	H24/11/21 H25/12 一部改訂	H25/4/12～	27 行政区確保済み その他行政区で候補地選定中	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 25 年度（平成 24 年度繰越）浪江町除染等工事その 1（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV） 完了：H25/11/27～H26/11/28 ●平成 25 年度浪江町除染等工事その 2（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV） 完了：H26/2/16～H27/7/31 ●帰還困難区域モデル除染工事※双葉町と同工事（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV） 完了：H25/8/22～H26/8/29 ●平成 26 年度（平成 25 年度繰越）浪江町除染等工事その 3（安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV） 完了：H26/8/29～H27/12/22 ●平成 27 年度浪江町除染等工事その 4（安藤・間・戸田建設・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV） 実施中：H27/8/3～ 	実施中	4,000

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）

市町村	除染実施計画	同意取得	仮置場等の確保状況	除染等工事	事後モニタリング ^{※1}	作業員 ^{※2}
大熊町	H24/12/28	終了	6行政区仮置完了	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 25 年度大熊町除染等工事（清水・大林・熊谷 JV） 完了：H25/6/24～H26/10/31 ●平成 26 年度大熊町拠点除染等工事(清水建設) 完了：H26/12/1～H27/6/30 ●平成 27 年度大熊町復興拠点除染等工事（清水・熊谷・東洋・竹中土木 JV） 実施中：H27/8/28～ 	実施中	590
富岡町	H25/6/26 H25/12 一部改訂	ほぼ終了	3か所確保済み	<ul style="list-style-type: none"> ●平成 25 年度富岡町除染等工事その 1（鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV） 完了：H26/1/8～H28/3/15 ●平成 26 年度富岡町除染等工事その 2（清水・竹中土木・東京パワーテクノロジーJV） 実施中：H26/7/25～ ●平成 26 年度富岡町除染等工事その 3（大林・東亜・森本・フジタ・東武 JV） 実施中：H26/8/28～ ●平成 28 年度富岡町除染等工事その 4（鹿島・日立製作所・鉄建・飛島 JV） 実施中：H28/4/22～ 		1,400
双葉町	H26/7/15	H27/3/2～	3か所仮置完了 3か所確保済み	<ul style="list-style-type: none"> ●帰還困難区域モデル除染工事[※]浪江町と同工事（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV） 完了：H25/8/22～H26/8/29 ●平成 26 年度双葉町拠点除染等工事（前田建設工業株式会社東北支店） 実施中：H27/2/23～ ●平成 27 年度双葉町除染等工事（前田・奥村・田中 JV） 実施中：H27/5/20～ 		120

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）

常磐自動車道	H25/6/30 除染終了 H25/10/31 仮置場工事を含む全工事終了 H26/2/21 常磐自動車道（広野～常磐富岡）における除染方針の達成状況について 公表 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=17780 H26/12/4 常磐自動車道（浪江～南相馬）における除染方針の達成状況について 公表 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=18975 H27/2/20 常磐自動車道（常磐富岡～浪江）における除染方針の達成状況について 公表 http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=100401
--------	--

※1 事後モニタリング後のフォローアップ除染等を含む ※2 1日あたりの平均人数（直近1週間）