

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（平成28年10月31日時点）

平成28年11月25日

	飯舘村		南相馬市		浪江町		富岡町	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約2,000件	96 (100)	約4,300件	92	約5,100件	100	約6,000件
		約2,000件		約4,400件 (約4,000件)※1		約5,600件		約6,000件
農地	99	約1,900ha	70	約1,200ha	86	約1,200ha	99	約660ha
		約1,900ha		約1,800ha ※2		約1,400ha ※2		約670ha
森林	99.7	約1,500ha	70	約990ha	96	約400ha	100	約460ha
		約1,500ha		約1,400ha		約420ha		約460ha
道路	95	約300ha	56	約180ha	87	約190ha	99.9	約170ha
		約320ha		約320ha		約220ha		約170ha

(※1) 平成27年度までに除染を行える環境が整った画地数。

残りについては平成28年度に実施中。

(※2) 前回（平成28年9月30日時点）の公表の数量から、他事業との調整が必要となる農地等を除いたものである。

なお、他事業実施箇所については、線量測定を実施した後、必要に応じて対応する。

	田村市		楡葉町		川内村		大熊町		葛尾村		川俣町		双葉町	
	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量	実施率 (%)	実施数量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100	約140件	100	約2,500件	100	約160件	100	約180件	100	約460件	100	約360件	100	約97件
		約140件		約2,500件		約160件		約180件		約460件		約360件		約97件
農地	100	約140ha	100	約810ha	100	約130ha	100	約170ha	100	約470ha	100	約480ha	100	約100ha
		約140ha		約810ha		約130ha		約170ha		約470ha		約480ha		約100ha
森林	100	約190ha	100	約450ha	100	約200ha	100	約160ha	100	約630ha	100	約500ha	100	約6.2ha
		約190ha		約450ha		約200ha		約160ha		約630ha		約500ha		約6.2ha
道路	100	約29ha	100	約170ha	100	約38ha	100	約31ha	100	約110ha	100	約68ha	100	約8.4ha
		約29ha		約170ha		約38ha		約31ha		約110ha		約68ha		約8.4ha

- ・実施率は、当該市町村において除染を実施できる条件が整った対象数量（面積等）に対し、一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した数量（面積等）が占める割合。
- ・実施数量および対象数量は、それぞれの実数量を、上から3桁以下を四捨五入して上2桁に丸めた値として表記しているが、実施率は、丸めを行わない実数量をもとに算出している。このため、本表の「実施数量÷対象数量×100」と「実施率(%)」が、完全には一致しない場合がある。
- ・「除染を実施できる条件が整った数量」「一連の除染行為が終了した数量」は、いずれも今後の精査によって変わりうる。
- ・実施率が100%に達した時点で、同意を得られていないものについては対象数量から除外しているが、これらについても最終的に同意が得られれば除染を実施する予定。
- ・本表の実施率の算出には、原則として帰還困難区域は含まない。
- ・発注率は全市町村とも100%である。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（ha）であるが、「宅地」の単位については対象とする宅地件数である。