

除染の進捗状況について

平成25年11月
環境省水・大気環境局

除染特別地域の除染の進捗状況

平成25年10月末現在

進捗状況	除染対象 区域人口 (人)(概数)	除染対象 面積(ha) (概数)	区域 見直し	除染の進捗状況				
				除染計画	仮置場 (平成25年8月30日現在)	同意取得 (平成25年7月末現在)	除染作業 (平成25年8月30日現在)	
本格除染作業中・見込み	田村市	400	500	H24/4	H24/4	確保済み	終了	H25/6 終了
	檜葉町	7,700	2,000	H24/8	H24/4	確保済み	ほぼ終了	作業中
	川内村	400	500	H24/4	H24/4	確保済み	終了	作業中 (宅地、道路終了)
	南相馬市	13,300	6,100	H24/4	H24/4	約2割 確保済み	約3割	作業中
	飯舘村	6,000	5,100	H24/10	H24/5	約2割 確保済み	約3割	作業中
	川俣町	1,200	1,500	H25/8	H24/8	約8割 確保済み	約9割	作業中
	葛尾村	1,400	1,700	H25/3	H24/9	約2割 確保済み	ほぼ終了	作業中
	浪江町	18,800	3,200	H25/4	H24/11	約1割 確保済み	約1割	事業者決定済み 作業準備中
	大熊町	400	400	H24/11	H24/12	約7割 確保済み	約6割	作業中
	富岡町	11,300	2,800	H25/3	H25/6	約5割 確保済み	準備中	事業者決定済み 作業準備中
未策定 計画	双葉町	300	200	H25/5	調整中	調整中	調整中	調整中

注) 除染作業の実施には、除染計画の策定、仮置場の確保、地権者の同意取得が前提

汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況①

- 平成25年10月現在、「汚染状況重点調査地域」として指定を受けている市町村は100市町村。
指定要件を満たさなくなれば、指定を解除することができ、これまでに線量低下などの理由で4市町村が指定解除。
- このうち、汚染の状況について調査測定を実施し、除染を実施する区域や除染の実施者、手法などを定めた除染実施計画を94市町村において策定(残りの6市町村については、線量が低く、計画の策定予定はない)。
- 90市町村においては計画に基づく除染等の措置を実施中。4市町村については計画に基づく除染等の措置が完了し、引き続きモニタリング等を実施。
- 各市町村の除染実施計画は、福島県内を中心に5年間、それ以外は2～3年間で計画期間とする市町村が多い。



※平成23年12月28日に指定した地域 102市町村

平成24年 2月28日に指定した地域 宮城県亘理町、福島県柳津町 2町

平成24年12月27日に指定を解除した地域 福島県昭和村、群馬県片品村・みなかみ町 3町村

平成25年 6月25日に指定を解除した地域 宮城県石巻市 1市

汚染状況重点調査地域における除染の進捗状況③

各市町村が除染を進めており、各々の除染実施計画に沿う形で、発注、除染の実施が進展しており、特に子供空間や公共施設において、除染が進捗し、予定した除染の終了に近づいている。住宅の除染についても、着実な除染の進捗が見られる。

福島県内※ (平成25年9月末現在)	発注割合 (発注数/計画数)	実績割合 (実績数/計画数)
公共施設等	約9割	約7割
住宅	約7割	約2割
道路	約5割	約3割
農地・牧草地	約9割	約8割
森林(生活圏)	約4割	約1割

福島県外 (平成25年8月末現在)	発注割合 (発注数/予定数)	実績割合 (実績数/予定数)
学校・保育園等	ほぼ発注済み	ほぼ終了
公園・スポーツ施設	約9割	約9割
住宅	約6割	約4割
その他の施設	約8割	約8割
道路	約8割	約8割
農地・牧草地	約9割	約6割
森林(生活圏)	約4割	一部