

再福  
生。島

国直轄による対策地域内廃棄物等の処理進捗状況

概要

- ・ 2016年3月に、帰還困難区域を除いて、津波がれきの撤去と仮置場への搬入を完了しています。
- ・ 被災家屋等の解体関連受付・調査を行い、順次解体撤去を実施中です。
- ・ 片付けごみの処理についてステーション回収や戸別回収訪問を実施しています。



大熊町の仮設焼却施設




被災家屋等の解体の様子

対策地域内廃棄物等の仮置場への搬入済量等

- ・ 災害廃棄物等の仮置場への搬入については、2月末時点で、約299万トンの搬入を完了しました（うち、約52万トンが焼却処理済、約189万トンが再生利用済）。

2021年2月末時点

| 仮置場搬入済量 | (うち、焼却処理済量) | (うち、再生利用済量) |
|---------|-------------|-------------|
| 約299万トン | (約52万トン)    | (約189万トン)   |



注) 仮置場へ搬入せずに処理する量も含む。

- 被災家屋について、2月末時点で、約17,200件の解体撤去申請を受付済みであり、約16,400件を解体撤去済みです。

| 市町村        | 解体受付<br>申請件数 ※ | 解体済件数  | 解体申請<br>受付状況      |
|------------|----------------|--------|-------------------|
| 南相馬市       | 2,634          | 2,634  | 完了                |
| 浪江町        | 4,378          | 4,183  | 特定復興再生拠点<br>区域受付中 |
| 特定復興再生拠点区域 | 373            | 247    |                   |
| 双葉町        | 1,037          | 844    | 受付中               |
| 特定復興再生拠点区域 | 1,000          | 810    |                   |
| 大熊町        | 1,414          | 1,144  | 特定復興再生拠点<br>区域受付中 |
| 特定復興再生拠点区域 | 1,282          | 1,021  |                   |
| 富岡町        | 3,660          | 3,529  | 特定復興再生拠点<br>区域受付中 |
| 特定復興再生拠点区域 | 775            | 646    |                   |
| 楡葉町        | 1,557          | 1,557  | 完了                |
| 飯舘村        | 1,550          | 1,549  | 受付終了              |
| 特定復興再生拠点区域 | 90             | 89     |                   |
| 川俣町        | 329            | 329    | 完了                |
| 葛尾村        | 484            | 484    | 受付終了              |
| 特定復興再生拠点区域 | 47             | 47     |                   |
| 田村市        | 19             | 19     | 完了                |
| 川内村        | 102            | 102    | 完了                |
| 合計         | 17,164         | 16,374 |                   |

注：1) ※当初申請数から取下げ件数を除いた件数です。  
2) 特定復興再生拠点区域の件数は総数の内数です。