

- ・ 特定復興再生拠点区域における除染等工事全体の進捗は約82%で、各町村における進捗状況は以下のとおりです。

町 村 名	認定日	着工日	避難指示 解除目標	除染進捗
双葉町	2017. 9.15	2017.12.25	2022年春頃	約74%
大熊町	2017.11.10	2018. 3. 9	2022年春頃	約85%
浪江町	2017.12.22	2018. 5.30	2023年3月	約84%
富岡町	2018. 3. 9	2018. 7. 6	2023年春頃	約72%
飯舘村	2018. 4.20	2018. 9.28	2023年春頃	概ね終了
葛尾村	2018. 5.11	2018.11.20	2022年春頃	概ね終了

- 注1) 進捗 (%) は、当該町村の特定復興再生拠点区域復興再生計画範囲にある除染対象箇所を集約した面積（飯舘村は環境再生事業区域を除く）に対する、除染実施面積の割合です。
- 注2) 除染進捗は速報値のため、今後の精査によって変わる可能性があります。