

除染特別地域における計画に基づく除染の進捗状況（実施率）

平成 25 年 11 月 8 日

	田村市（6/30 時点）		檜葉町（10/3 時点）		川内村（9/30 時点）		飯舘村（9/30 時点）		川俣町（9/30 時点）		葛尾村（9/30 時点）		大熊町（9/30 時点）	
	実施率	実績量	実施率	実績量	実施率	実績量	実施率	実績量	実施率	実績量	実施率	実績量	実施率	実績量
		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量		対象数量
宅地	100%	約 120 件	64%	約 1,600 件	100%	約 160 件	5%	85 件	2%	8 件	8%	39 件	5%	8 件
		約 120 件※1		約 2,500 件		約 160 件※2		約 1,700 件※2		約 360 件		約 520 件※3		約 150 件※4
農地	100%	約 1,400,000 ㎡	72%	約 5,700,000 ㎡	33%	約 420,000 ㎡	2%	約 350,000 ㎡	0.2%	約 19,000 ㎡	0.1%	約 4,900 ㎡	11%	約 190,000 ㎡
		約 1,400,000 ㎡		約 8,000,000 ㎡		約 1,300,000 ㎡		約 22,000,000 ㎡		約 8,400,000 ㎡		約 4,300,000 ㎡		約 1,700,000 ㎡
森林	100%	約 1,900,000 ㎡	75%	約 4,100,000 ㎡	81%	約 1,600,000 ㎡	3%	約 360,000 ㎡	10%	約 410,000 ㎡	53%	約 3,400,000 ㎡	24%	約 410,000 ㎡
		約 1,900,000 ㎡		約 5,500,000 ㎡		約 2,000,000 ㎡		約 14,000,000 ㎡		約 4,200,000 ㎡		約 6,500,000 ㎡		約 1,700,000 ㎡
道路	100%	約 290,000 ㎡	64%	約 900,000 ㎡	100%	約 380,000 ㎡	0.5%	約 15,000 ㎡	0%	0 ㎡	1%	約 12,000 ㎡	10%	約 31,000 ㎡
		約 290,000 ㎡		約 1,400,000 ㎡		約 380,000 ㎡		約 3,200,000 ㎡		約 780,000 ㎡		約 1,100,000 ㎡		約 310,000 ㎡

注

- ・実施率は、当該市町村の平成 24・25 年度における除染対象の面積等に対する、一連の除染行為（除草、堆積物除去、洗浄等）が終了した面積等の割合。
- ・実績量、対象数量は、それぞれ実数を上 2 桁に四捨五入した値であり、進捗率は四捨五入する前の値をもとに算出している。
- ・除染対象地域の面積・除染行為が終了した面積とも、今後の精査によって変わりうる。
- ・各市町村の「農地」「森林」「道路」における単位は全て面積（㎡）であるが、「宅地」については市町村ごとに定義が異なる（詳細は以下参照）。

（各市町村における宅地の単位）

※1【田村市】除染対象の世帯数

※2【檜葉町、川内村、飯舘村】除染対象の宅地の件数

※3【川俣町、葛尾村】除染対象の宅地における関係人の数

※4【大熊町】平成 24 年度：除染対象の宅地の件数、平成 25 年度：除染対象の宅地における関係人の数