

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 26 年 3 月 14 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田村市	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 集会所等（三井住友建設）：終了</li> </ul>	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 2 行政区仮置完了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 終了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/7/24～H25/6/末 平成 24 年度田村市除染等工事完了（鹿島・三井住友・日立プラントテクノロジJV）</li> <li>・ H25/9/14 平成 25 年度事後モニタリング開始</li> </ul>
檜葉町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 役場周辺（前田建設）：終了</li> <li>・ 集会所等（渡辺興業）：終了</li> <li>・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了</li> <li>・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了</li> <li>・ 集会所等（三井住友建設）：終了</li> </ul>	H24/4/13 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 11 行政区仮置完了</li> <li>・ 7 行政区確保済み（4 行政区造成工事済み、3 行政区造成工事中）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/8/1 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/9/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事開始（前田・鴻池・大日本土木 JV）</li> <li>・ H25/3/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）開始（前田・鴻池・大日本土木 JV）</li> <li>・ <b>1,100 人規模で実施中</b></li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
川内村	・医療施設（丸川建設）終了	H24/4/13 公表		・3行政区造成工事済み	・H24/6/25から ・終了	・H24/9/4～H25/6/末 平成24年度川内村除染等工事（大林・東亜JV）：完了 ・H25/4/8 平成24年度川内村除染等工事（その2）開始（大林・東亜JV）  ・40人規模で実施中
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）終了	H24/4/18 公表 （H25/12月一部改訂公表）		・西部地区6行政区確保済み（一部造成工事中、残り造成工事準備中）  ・その他西部地区、中部地区、東部地区借地手続き中  ・原町区 候補地選定中	・H25/4/12から開始	・H25/8/26 平成25年度（平成24年度繰越）南相馬市除染等工事開始（大成・五洋・日本国土開発JV） ・H25/12/27 平成25年度南相馬市除染等工事（その2）業者契約（大成・五洋・日本国土・佐藤工業・三菱マテリアルJV） ・H26/2/7 平成25年度南相馬市除染等工事（その3）公示 ・1,300人規模で実施中

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
飯舘村	・草野地区等（大成） ：終了	H24/5/24 公表 （H24/11 月 一部改訂公表）  （H25/12 月 一部改訂公表）		・ 10 行政区確保済み （6 行政区造成工事中、4 行政区造成準備中）  ・ 9 行政区交渉中	・ H24/7/10 から開始	・ H24/9/25 平成 24 年度飯舘村除染等工事（その 1）開始（大成・熊谷・東急 JV） ・ H25/10/2 平成 25 年度飯舘村除染等工事（その 1）開始（大成・熊谷・東急 JV） ・ H26/2/27 平成 25 年度飯舘村除染等工事（その 2）業者契約（大成・熊谷・東急・りんかい日産・村本 JV）  ・ <b>340 人規模で実施中</b>
川俣町	・ 中学校、公民館（大成）：終了 ・ 小学校、幼稚園（大成）：終了	H24/8/10 公表 （H25/12 月 一部改訂公表）		・ 11 行政区一部確保済み（一部造成工事中） 別の候補地選定中	・ H24/10/9 から開始	・ H25/4/25 平成 24 年度川俣町除染等工事開始（大成・鉄建・西武 JV） ・ H26/2/27 平成 25 年度川俣町除染等（その 2）工事業者契約（大成・鉄建・西武・本間・あおみ JV）  ・ <b>600 人規模で実施中</b>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
葛尾村	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 宿泊施設（奥村組）：終了</li> <li>・ 中学校等（奥村組）：終了</li> </ul>	H24/9/28 公表 (H25/12月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 1か所（国有林）：造成工事済み</li> <li>・ 不足分 10 行政区にて候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H24/10/26 から</li> <li>・ 終了</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/25 平成 24 年度葛尾村除染等工事開始（奥村・西松・大豊 JV）</li> <li>・ <b>140 人規模で実施中</b></li> </ul>
浪江町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 警察署、消防署等（間組）：終了</li> <li>・ 介護老人保健施設（倉伸）：終了</li> <li>・ H25/10/1 浪江町帰還困難区域モデル除染工事開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV）</li> <li>・ <b>90 人規模で実施中</b></li> </ul>	H24/11/21 公表 (H25/12月 一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 3 行政区で確保済み（1 行政区造成工事中、2 行政区造成準備中）</li> <li>・ その他行政区で候補地選定中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/4/12 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ H25/11/27 平成 25 年度（平成 24 年度繰越）浪江町除染等工事（その 1）開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV）</li> <li>・ H26/2/16 平成 25 年度浪江町除染等工事（その 2）墓地除染開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎建設 JV）</li> <li>・ <b>880 人規模で実施中</b></li> </ul>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
大熊町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ダム管理棟等（熊谷組）：終了</li> <li>・大川原地区南平（清水建設）：終了</li> </ul>	H24/12/28 公表		<ul style="list-style-type: none"> <li>・6行政区確保済み（一部造成済み、残り造成工事中）</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/4/12 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/6/24 平成 25 年度大熊町除染等工事開始（清水・大林・熊谷 JV）</li> </ul> <p><b>・740 人規模で実施中</b></p>
富岡町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・汚泥再生処理センター（鹿島）：終了</li> <li>・消防署、警察署等（鹿島）：終了</li> <li>・スポーツセンター（鹿島）：終了</li> <li>・第一中学校周辺除染工事（鹿島）：終了</li> <li>・インフラ復旧準備等除染工事契約 7/2</li> </ul>	H25/6/26 公表 (H25/12 月一部改訂公表)		<ul style="list-style-type: none"> <li>・1か所（国有林）：造成工事準備中</li> <li>・民有地仮置場一部確保済み</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/6/3 から開始</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H26/1/8 平成 25 年度富岡町除染等工事（その1）開始（鹿島・三井住友・日立製作所・鉄建・飛島 JV）</li> </ul> <p><b>・630 人規模で実施中</b></p>

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
双葉町	<ul style="list-style-type: none"> <li>・H25/10/28 双葉町帰還困難区域モデル除染工事開始（安藤・間・不動テトラ・浅沼組・岩田地崎 JV）</li> <li>・H25/12/9 双葉町帰還困難区域モデル除染等工事追加工事開始（双葉町農村広場）</li> </ul> <p><b>・150人規模で実施中</b></p>					

常磐自動車道	<p>H25/6/30 除染終了。仮置場工事は引き続き実施 H25/10/31 終了</p> <p>H26/2/21 常磐道自動車道（広野～常磐富岡）における除染方針の達成状況について 公表</p>
--------	---