

## 対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成 28 年 10 月 7 日

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>南相馬市</p> <p>※平成 24 年 4 月 16 日に区域見直し</p> <p>※平成 28 年 7 月 12 日に避難指示区域解除(帰還困難区域を除く)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 7 か所(塚原地区、村上地区、浦尻地区、吉名地区 2 か所、小沢地区、大富地区) 供用開始済</li> <li>・ 神山地区仮置場事業完了し、原状復旧済</li> <li>・ 廃家電の仮置場 1 か所(角部内地区) 供用開始済</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 小高区の市有地において仮設処理施設を稼働中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済(被災家屋等を除く)</li> <li>・ 被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去申請を受付済</li> <li>・ 被災家屋等(倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険な家屋や塀を含む)(2,845 件)の解体撤去工事实施中(1,507 件解体済)</li> <li>・ 片付けごみの回収を実施中</li> <li>・ し尿や浄化槽汚泥(震災直後から残されているもの)の汲み取り・処理を実施済</li> </ul>

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
浪江町  ※平成 25 年 4 月 1 日に区 域見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片付けごみ（可燃ごみ、廃家電）の仮置場 1 か所（棚塩地区）供用開始済</li> <li>・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（棚塩地区）仮置場事業完了し、原状復旧済</li> <li>・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（請戸地区）供用開始済</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・棚塩地区において仮設処理施設を稼働中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・津波被災地全域の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）</li> <li>・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険な家屋や塀を含む）（1,580 件）の解体撤去工事实施中（529 件解体済）</li> <li>・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去申請を受付中</li> <li>・津波被災船舶（新たに見つかったものを除く）の解体・撤去工事实施済</li> <li>・津波被災車両等の処分を準備中</li> <li>・所有者等確認済みの保管・放置車両について、撤去・処分を実施中</li> <li>・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電）の回収を実施中</li> <li>・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中</li> </ul>
双葉町  ※平成 25 年 5 月 28 日に 区域見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・避難指示解除準備区域の災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（中野地区）供用開始済</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理方針検討中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中</li> <li>・片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済</li> <li>・津波被災地区（両竹、中野、中浜）における災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）</li> <li>・被災家屋等（22 件）の解体撤去工事实施中（2 件解体済）</li> <li>・津波被災車両の撤去を実施中</li> </ul>

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>大熊町</p> <p>※平成 24 年 12 月 10 日に 区域見直し</p>	<p>・避難指示解除準備区域及び居住制限区域の片付けごみ等の仮置場 1 か所（大川原地区）供用開始済</p>	<p>・仮設処理施設の建設工事準備中</p>	<p>・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中</p> <p>・片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済</p> <p>・特に危険なブロック塀等（6 件）の解体撤去を実施済</p> <p>・被災家屋等の解体撤去の申請を受付中（116 件）</p> <p>・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中</p>
<p>富岡町</p> <p>※平成 25 年 3 月 25 日に 区域見直し</p>	<p>・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（富岡浄化センター付近）供用開始済</p>	<p>・毛萱地区及び仏浜地区において仮設処理施設を稼働中</p>	<p>・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）</p> <p>・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去申請を受付中</p> <p>・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険な家屋や塀を含む）（1,570 件）の解体撤去工事实施中（547 件解体済）</p> <p>・津波被災車両等の撤去・処分を実施中</p> <p>・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中</p> <p>・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中</p>

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>檜葉町</p> <p>※平成 24 年 8 月 10 日に区域見直し</p> <p>※平成 27 年 9 月 5 日に避難指示区域解除</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 津波被災地の災害廃棄物の仮置場 2 か所（前原地区、波倉地区）仮置場事業完了し、原状復旧済</li> <li>・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ）と南部衛生センターからの焼却灰の仮置場 1 か所（井出地区）供用開始済</li> <li>・ 廃家電の仮置場 1 か所（山田岡地区）供用開始済</li> <li>・ 粗大ごみ、解体家屋等の仮置場 1 か所（前原地区）供用開始済</li> <li>・ 片付けごみ（不燃ごみ）の仮置場 1 か所（前原地区）供用開始済</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 波倉地区において仮設焼却炉の建設工事中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く）</li> <li>・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付済</li> <li>・ 荒廃家屋の解体撤去申請を受付済</li> <li>・ 特に危険な家屋や塀（25 件）の解体撤去を実施済</li> <li>・ 被災家屋等（1,243 件）の解体撤去工事実施中（基礎 69 件、家屋等 <b>784</b> 件解体済）</li> <li>・ 津波被災車両等の撤去・処分を実施済</li> <li>・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中</li> <li>・ 片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（檜葉町）で処理中</li> <li>・ し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施済</li> </ul>

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
飯舘村  ※平成 24 年 7 月 17 日に 区域見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片付けごみ等の仮置場 3 か所（虎捕地区、佐須地区、二枚橋地区）供用開始済</li> <li>・解体廃棄物の仮置場 1 か所（小宮中屋敷地区）供用開始済</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・小宮地区において小型焼却炉を稼働中</li> <li>・蕨平地区において仮設処理施設を稼働中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・倒壊建物等（1 件）の解体撤去工事实施済</li> <li>・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中</li> <li>・片付けごみのうち屋外残置廃棄物の回収を実施中</li> <li>・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去の申請を受付済</li> <li>・被災家屋等（1,146 件）の解体撤去工事实施中（281 件解体済）</li> </ul>
川俣町  ※平成 25 年 8 月 8 日に 区域見直し	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片付けごみ等の仮置場 2 か所（山木屋田の神地区、向出山地区）供用開始済</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・処理方針検討中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被災家屋等（特に緊急性の高いもの）（1 件）の解体撤去を実施済</li> <li>・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去の申請を受付済</li> <li>・被災家屋等（350 件）の解体撤去工事实施中（98 件解体済）</li> <li>・片付けごみ、（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物を回収中</li> <li>・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）くみ取り・処理を実施済</li> </ul>

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>葛尾村</p> <p>※平成 25 年 3 月 22 日に区域見直し</p> <p>※平成 28 年 6 月 12 日に避難指示区域解除(帰還困難区域を除く)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片付けごみ等の仮置場を各行政区ごとに確保済</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・地蔵沢地区において仮設処理施設を稼働中</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電)の回収を実施中</li> <li>・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去の申請を受付済</li> <li>・被災家屋等(357件)の解体撤去工事実施中(108件解体済)</li> <li>・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中</li> </ul>
<p>田村市</p> <p>※平成 24 年 4 月 1 日に区域見直し</p> <p>※平成 26 年 4 月 1 日に避難指示区域解除</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置しない方針</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・設置しない方針(既存の処理施設にて処理中)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・被災家屋等(19件)の解体撤去工事実施済</li> </ul>

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>川内村</p> <p>※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し</p> <p>※平成 26 年 10 月 1 日に 区域見直し</p> <p>※平成 28 年 6 月 14 日に 避難指示区 域解除</p>	<p>・片付けごみ等の仮置場 1 か所（五枚沢地区）供用開始済</p>	<p>・五枚沢地区において仮設処理施設での減容化处理完了</p>	<p>・被災家屋等(102 件)の解体撤去工事実施済</p> <p>・片付けごみの回収を、回収希望が無かった世帯等を除き実施済</p> <p>・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施済</p>