

対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成 29 年 3 月 17 日

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>南相馬市</p> <p>※平成 24 年 4 月 16 日に区域見直し</p> <p>※平成 28 年 7 月 12 日に避難指示区域解除（帰還困難区域を除く）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 7 か所（塚原地区、村上地区、浦尻地区、吉名地区 2 か所、小沢地区、大富地区）供用開始済 ・ 神山地区仮置場事業完了し、原状復旧済 ・ 廃家電の仮置場 1 か所（角部内地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小高区の市有地において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・ 被災家屋等（2,845 件）の解体撤去工事实施中（1,923 件解体済） ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物を回収中 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
浪江町 ※平成 25 年 4 月 1 日に区 域見直し	<ul style="list-style-type: none"> ・ 片付けごみ（可燃ごみ、廃家電）の仮置場 1 か所（棚塩地区）供用開始済 ・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（棚塩地区）仮置場事業完了し、原状復旧済 ・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（請戸地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 棚塩地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地全域の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等（2,247 件）の解体撤去工事実施中（866 件解体済） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・ 津波被災船舶の解体・撤去工事実施済 ・ 津波被災車両等の処分を実施中 ・ 所有者等確認済みの保管・放置車両について、撤去・処分を実施中 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電）の回収を実施中 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中
双葉町 ※平成 25 年 5 月 28 日に 区域見直し	<ul style="list-style-type: none"> ・ 避難指示解除準備区域の災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（中野地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 処理方針検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中 ・ 片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済 ・ 津波被災地区（両竹、中野、中浜）における災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・ 被災家屋等(22 件)の解体撤去工事実施中（9 件解体済） ・ 津波被災車両の撤去を実施中
大熊町 ※平成 24 年 12 月 10 日に 区域見直し	<ul style="list-style-type: none"> ・ 避難指示解除準備区域及び居住制限区域の片付けごみ等の仮置場 1 か所（大川原地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 仮設焼却施設の建設工事中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中 ・ 片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済 ・ 被災家屋等（149 件）の解体撤去工事実施中（55 件解体済） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
富岡町 ※平成 25 年 3 月 25 日に 区域見直し	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（富岡浄化センター付近）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 毛萱地区及び仏浜地区において仮設処理施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・ 被災家屋等（1,901 件）の解体撤去工事実施中（1,039 件解体済） ・ 津波被災車両等の撤去・処分を実施済 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中
檜葉町 ※平成 24 年 8 月 10 日に 区域見直し ※平成 27 年 9 月 5 日に避難指示区域解除	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物の仮置場 2 か所（前原地区、波倉地区）仮置場事業完了し、原状復旧済 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ）と南部衛生センターからの焼却灰の仮置場 1 か所（井出地区）供用開始済 ・ 廃家電の仮置場 1 か所（山田岡地区）供用開始済 ・ 粗大ごみ、解体家屋等の仮置場 2 か所（前原地区・波倉地区）供用開始済 ・ 片付けごみ（不燃ごみ）の仮置場 1 か所（前原地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 波倉地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・ 被災家屋等（1,243 件）の解体撤去工事実施中（1,035 件解体済） ・ 津波被災車両等の撤去・処分を実施済 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
飯舘村 ※平成 24 年 7 月 17 日に 区域見直し	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ等（解体廃棄物含む）の仮置場 6 か所（虎捕地区、佐須地区、二枚橋地区、大久保地区、猿喰地区、蕨平地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・小宮地区において仮設焼却施設での減容化处理完了 ・蕨平地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物の回収を実施中 ・被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・被災家屋等（1,361 件）の解体撤去工事实施中（579 件解体済）
川俣町 ※平成 25 年 8 月 8 日に区 域見直し	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ等の仮置場（解体廃棄物含む）3 か所（山木屋田の神地区、向出山地区、社前地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・処理方針検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・被災家屋等（387 件）の解体撤去工事实施中（263 件解体済） ・片付けごみ、（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物を回収中 ・し尿や浄化槽汚泥汲み取り・処理を実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>葛尾村</p> <p>※平成 25 年 3 月 22 日に区域見直し</p> <p>※平成 28 年 6 月 12 日に避難指示区域解除(帰還困難区域を除く)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ等の仮置場を各行政区ごとに確保済 	<ul style="list-style-type: none"> ・地蔵沢地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済 ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済 ・被災家屋等（357 件）の解体撤去工事実施中（319 件解体済） ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中
<p>田村市</p> <p>※平成 24 年 4 月 1 日に区域見直し</p> <p>※平成 26 年 4 月 1 日に避難指示区域解除</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設置しない方針 	<ul style="list-style-type: none"> ・設置しない方針（既存の処理施設にて処理中） 	<ul style="list-style-type: none"> ・被災家屋等（19 件）の解体撤去工事実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>川内村</p> <p>※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し</p> <p>※平成 26 年 10 月 1 日に 区域見直し</p> <p>※平成 28 年 6 月 14 日に 避難指示区 域解除</p>	<p>・片付けごみ等の仮置場 1 か所(五枚沢地区) 供用開始済</p>	<p>・五枚沢地区において仮設焼却施設での減容化处理完了</p>	<p>・被災家屋等(102 件)の解体撤去工事実施済</p> <p>・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電)の回収を実施済</p> <p>・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済</p>