

対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成 29 年 4 月 14 日

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>南相馬市</p> <p>※平成 24 年 4 月 16 日に区域見直し</p> <p>※平成 28 年 7 月 12 日に避難指示区域解除（帰還困難区域を除く）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 5 か所（塚原地区、村上地区、浦尻地区、小沢地区、大富地区）供用開始済 ・ 神山地区、吉名地区仮置場事業完了し、原状復旧済 ・ 廃家電の仮置場 1 か所（角部内地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小高区の市有地において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・ 被災家屋等（2,845 件）の解体撤去工事実施中（1,982 件解体済） ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物を回収済 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>浪江町</p> <p>※平成 25 年 4 月 1 日に区域見直し</p> <p>※平成 29 年 3 月 31 日に避難指示区域解除(帰還困難区域を除く)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ(可燃ごみ、廃家電)の仮置場 1 か所(棚塩地区)供用開始済 ・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所(棚塩地区)仮置場事業完了し、原状復旧済 ・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所(請戸地区)供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・棚塩地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地全域の災害廃棄物を仮置場に搬入済(被災家屋等を除く) ・被災家屋等(2,247 件)の解体撤去工事実施中(948 件解体済) ・被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・津波被災船舶の解体・撤去工事実施済 ・津波被災車両等の処分を実施中 ・所有者等確認済みの保管・放置車両について、撤去・処分を実施中 ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電)の回収を実施中 ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中
<p>双葉町</p> <p>※平成 25 年 5 月 28 日に区域見直し</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・避難指示解除準備区域の災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所(中野地区)供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・処理方針検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ)の回収を実施中 ・片付けごみ(粗大ごみ、廃家電)の回収を実施済 ・津波被災地区(両竹、中野、中浜)における災害廃棄物を仮置場に搬入済(被災家屋等を除く) ・被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・被災家屋等(22 件)の解体撤去工事実施中(9 件解体済) ・津波被災車両の撤去を実施中

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>大熊町</p> <p>※平成 24 年 12 月 10 日に区域見直し</p>	<p>・避難指示解除準備区域及び居住制限区域の片付けごみ等の仮置場 1 か所（大川原地区）供用開始済</p>	<p>・仮設焼却施設の建設工事中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中 ・片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済 ・被災家屋等（149 件）の解体撤去工事实施中（55 件解体済） ・被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中
<p>富岡町</p> <p>※平成 25 年 3 月 25 日に区域見直し</p> <p>※平成 29 年 4 月 1 日に避難指示区域解除（帰還困難区域を除く）</p>	<p>・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（富岡浄化センター付近）供用開始済</p>	<p>・毛萱地区及び仏浜地区において仮設処理施設を稼働中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・被災家屋等の解体撤去申請を受付中 ・被災家屋等（1,924 件）の解体撤去工事实施中（1,226 件解体済） ・津波被災車両等の撤去・処分を実施済 ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中 ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>檜葉町</p> <p>※平成 24 年 8 月 10 日に区域見直し</p> <p>※平成 27 年 9 月 5 日に避難指示区域解除</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物の仮置場 2 か所（前原地区、波倉地区）仮置場事業完了し、原状復旧済 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ）と南部衛生センターからの焼却灰の仮置場 1 か所（井出地区）供用開始済 ・ 廃家電の仮置場 1 か所（山田岡地区）供用開始済 ・ 粗大ごみ、解体家屋等の仮置場 2 か所（前原地区・波倉地区）供用開始済 ・ 片付けごみ（不燃ごみ）の仮置場 1 か所（前原地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 波倉地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・ 被災家屋等（1,243 件）の解体撤去工事実施中（1,083 件解体済） ・ 津波被災車両等の撤去・処分を実施済 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中 ・ し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>飯舘村</p> <p>※平成 24 年 7 月 17 日に区域見直し</p> <p>※平成 29 年 3 月 31 日に避難指示区域解除(帰還困難区域を除く)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ等(解体廃棄物含む)の仮置場 6 か所(虎捕地区、佐須地区、二枚橋地区、大久保地区、猿喰地区、蕨平地区)供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・小宮地区において仮設焼却施設での減容化处理完了 ・蕨平地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電)及び屋外残置廃棄物の回収を実施中 ・被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・被災家屋等(1,361 件)の解体撤去工事実施中(579 件解体済)
<p>川俣町</p> <p>※平成 25 年 8 月 8 日に区域見直し</p> <p>※平成 29 年 3 月 31 日に避難指示区域解除</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ等の仮置場(解体廃棄物含む) 4 か所(山木屋田の神地区、向出山地区、社前地区、菅下地区)供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・処理方針検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・被災家屋等(392 件)の解体撤去工事実施中(321 件解体済) ・片付けごみ、(可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電)及び屋外残置廃棄物を回収中 ・し尿や浄化槽汚泥汲み取り・処理を実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>葛尾村</p> <p>※平成 25 年 3 月 22 日に 区域見直し</p> <p>※平成 28 年 6 月 12 日に 避難指示区 域解除(帰還 困難区域を 除く)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ等の仮置場を各行政区ごとに確保済 	<ul style="list-style-type: none"> ・一時休止中 	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収中 ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付済 ・被災家屋等（357 件）の解体撤去工事実施中（342 件解体済） ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中
<p>田村市</p> <p>※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し</p> <p>※平成 26 年 4 月 1 日に避 難指示区域 解除</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設置しない方針 	<ul style="list-style-type: none"> ・設置しない方針（既存の処理施設にて処理中） 	<ul style="list-style-type: none"> ・被災家屋等（19 件）の解体撤去工事実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>川内村</p> <p>※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し</p> <p>※平成 26 年 10 月 1 日に 区域見直し</p> <p>※平成 28 年 6 月 14 日に 避難指示区 域解除</p>	<p>・片付けごみ等の仮置場 1 か所(五 枚沢地区) 供用開始済</p>	<p>・五枚沢地区におい て仮設焼却施設での 減容化处理完了</p>	<p>・被災家屋等(102 件)の解体撤去工事实施済</p> <p>・片付けごみ(可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電) の回収を実施済</p> <p>・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施済</p>