

福島地方環境事務所の最近の動き  
(今週の福島)

【最近の動きのポイント】

○ 除染・廃棄物対策関連

- ・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町の特定復興再生拠点区域において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です
- ・前月と比較して、除染特別地域（直轄除染）の仮置場等における保管物数が約 11 万袋減少し、9 箇所の仮置場等で搬出が完了しました（6 月 30 日時点）

○ 中間貯蔵施設関連

- ・25 市町村から平成 30 年度の輸送を実施中です
- ・今月から新たに、大熊工区において受入・分別施設が 3 施設、土壌貯蔵施設が 2 施設、運転を開始しています

○ リスクコミュニケーション等関連

- ・自治体職員や相談員等の活動の支援、住民の放射線に関する理解醸成の支援、環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です
- ・福島市市民会館において、福島市教職員対象の放射線教育研修会の支援を行います（8/1）
- ・特定廃棄物埋立処分事業に係る情報発信のための施設について、8 月 24 日（金）13 時より運営を開始するとともに、施設の名称を「特定廃棄物埋立情報館リプルンふくしま」に決定しました

## I. 除染・廃棄物対策関連

### 1 特定復興再生拠点区域の解体・除染について

帰還困難区域内における特定復興再生拠点区域において、各町村の策定した計画に基づき、家屋解体・除染等を実施しています。

#### ○ 最近の動き

- ・双葉町、大熊町、浪江町及び富岡町において、建物等解体撤去及び除染工事を実施中です。

詳細は別添 1、3 のとおり

### 2 避難指示解除済み地域等の除染・廃棄物処理関連事業について

帰還困難区域を除き、3 月に 8 県 100 市町村のすべてで面的除染が完了し、必要なフォローアップ等を実施しています。

各市町村において、必要な被災家屋等の解体等の廃棄物処理を実施しています。

仮置場で除去土壌・廃棄物等を保管しています。搬出が終わった仮置場については、順次、早期の解消を目指し原状回復を実施しているところです。

- 除染事業及び被災家屋等の解体等の実施状況（除染特別地域、汚染廃棄物対策地域）  
別添 1 のとおり

- 除染特別地域（直轄除染）における除染仮置場等の状況について（平成 30 年 6 月 30 日時点）

- ・前月（5 月 31 日時点）と比較して、仮置場等における保管物数が約 11 万袋減少し、9 箇所の仮置場（檜葉町 1 箇所、飯舘村 4 箇所、川俣町 2 箇所、大熊町 1 箇所、浪江町 1 箇所）で搬出が完了しました。

別添 4 のとおり

- 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況  
別添 5 のとおり

## II. 中間貯蔵施設関連

中間貯蔵施設の整備及び除去土壌等の中間貯蔵施設への搬入を実施しています。

### （1）最近の動き

- 25 市町村から平成 30 年度の輸送を実施中です。
- 今月から新たに、大熊工区において受入・分別施設が 3 施設、土壌貯蔵施設が 2 施設、運転を開始しています。

別添 6 のとおり

## (2) 平成 30 年度の進捗状況

## ○ 除去土壌等の輸送

(7月24日までの搬入実績)

| 搬出市町村 |      | 搬出可能量<br>( $\text{m}^3$ ) | 学校等(現場保管)<br>からの輸送予定量<br>( $\text{m}^3$ ) | 搬入量( $\text{m}^3$ )※ |
|-------|------|---------------------------|-------------------------------------------|----------------------|
| 浜通り   | いわき市 | 22,200                    | 7,800                                     | 4,389                |
|       | 相馬市  | 16,100                    | -                                         | -                    |
|       | 南相馬市 | 113,200                   | -                                         | 6,945                |
|       | 広野町  | 31,900                    | -                                         | -                    |
|       | 檜葉町  | 72,400                    | -                                         | 28,500               |
|       | 富岡町  | 162,400                   | -                                         | 26,277               |
|       | 川内村  | 42,400                    | -                                         | 18,026               |
|       | 大熊町  | 147,000                   | -                                         | 30,216               |
|       | 双葉町  | 132,700                   | -                                         | 8,304                |
|       | 浪江町  | 130,300                   | -                                         | 11,253               |
|       | 葛尾村  | 71,400                    | -                                         | 9,059                |
|       | 飯館村  | 151,600                   | -                                         | 14,046               |
| 中通り   | 福島市  | 78,700                    | 20,000                                    | 8,175                |
|       | 郡山市  | 67,200                    | 20,900                                    | 43,067               |
|       | 白河市  | 33,800                    | 100                                       | 11,839               |
|       | 須賀川市 | 22,000                    | 3,600                                     | 10,778               |
|       | 二本松市 | 50,000                    | -                                         | 10,490               |
|       | 田村市  | 47,800                    | 300                                       | 8,860                |
|       | 伊達市  | 62,600                    | 6,000                                     | 8,899                |
|       | 本宮市  | 20,600                    | -                                         | 7,231                |
|       | 桑折町  | 19,200                    | -                                         | -                    |
|       | 国見町  | 16,300                    | -                                         | 6,567                |
|       | 川俣町  | 71,600                    | -                                         | 19,961               |
|       | 大玉村  | 13,700                    | -                                         | 6,196                |
|       | 鏡石町  | 0                         | 300                                       | -                    |
|       | 天栄村  | 16,100                    | -                                         | 849                  |
|       | 西郷村  | 54,900                    | -                                         | 11,374               |
|       | 泉崎村  | 15,200                    | -                                         | 5,324                |
|       | 中島村  | 6,400                     | -                                         | 5,827                |
|       | 矢吹町  | 13,900                    | -                                         | 4,802                |
|       | 三春町  | 24,400                    | -                                         | -                    |
| 合計    |      | 1,728,000                 | 59,000                                    | 327,254              |

※ フレキシブルコンテナ等 1 袋の体積を  $1 \text{ m}^3$ と換算しています。※ 平成 30 年度の 1 年間の輸送量は、180 万  $\text{m}^3$ 程度です。

- 中間貯蔵施設及び周辺の空間線量率等  
こちらから御確認ください(中間貯蔵施設及び周辺モニタリング(JESCO サイト))  
<http://www.jesconet.co.jp/interim/operation/monitoring.html#hokanba>
- 中間貯蔵施設に係る工事等について  
工事等の一覧は別添 2 のとおり

### Ⅲ. 放射線健康リスクコミュニケーション等関連

①自治体職員や相談員等の活動の支援、②住民の放射線に関する理解醸成の支援、③環境再生等に関する情報発信等の活動を実施中です。

#### (1) 最近の動き

- 環境再生プラザにおいて専門家派遣・モニタリング支援(説明・測定・資料作成支援)・移動展示等を実施中です。
- 富岡町において、ホールボディ・カウンタによる内部被ばく線量測定を実施中です(7/25~28)。
- 福島市市民会館において、福島市教職員対象の放射線教育研修会の支援を行います(8/1)。
- ガンマカメラ活用リスクコミュニケーション支援事業を実施中です。
- 特定廃棄物埋立処分事業に係る情報発信のための施設について、8月24日(金)13時より運営を開始するとともに、施設の名称を「特定廃棄物埋立情報館リプルンふくしま」に決定しました。
- ※詳細については、別添 7 をご参照ください。
- 環境再生プラザにおいて、夏休み期間中(7/21~8/31)「プラザ夏学習」と題した小中学生向けの放射線教室を実施中です。
- 環境省こども霞が関見学デー(8/1,2)において、環境再生プラザが移動展示を行います。

※詳細については、環境省「こども見学デー特設ページ」をご参照ください。

[http://www.env.go.jp/guide/kids\\_kengaku/info\\_h30.html](http://www.env.go.jp/guide/kids_kengaku/info_h30.html)

#### (2) これまでの実施状況

(7月27日時点)

| 項 目                 |                    | 実施回数               |      |
|---------------------|--------------------|--------------------|------|
|                     |                    | H29 年度<br>(H28 年度) | 今年度  |
| ① 自治体職員や相談員等の活動の支援  | (ア) 職員向け研修会        | 77 回 (52 回)        | 21 回 |
|                     | (イ) 専門家派遣          | 47 回 (41 回)        | 5 回  |
| ② 住民の放射線に関する理解醸成の支援 | (ア) 住民セミナー         | 72 回 (27 回)        | 17 回 |
|                     | (イ) 車座意見交換会        | 62 回 (24 回)        | 12 回 |
|                     | (ウ) 個人線量測定の支援(WBC) | 83 日 (8 日)         | 21 日 |

|                         |                                  |                             |                |
|-------------------------|----------------------------------|-----------------------------|----------------|
|                         | (エ) リスクコミュニケーション拠点（長崎大、弘前大）による活動 |                             |                |
|                         | (オ) ガンマカメラ活用リスクコミュニケーション支援事業     | 184 台・日<br>(186 台・日)        | 65 台・日         |
| ③環境再生等に関する情報発信（環境再生プラザ） | (ア) 専門家派遣                        | 142 件(208 件)                | 43 件           |
|                         | (イ) 移動展示                         | 42 件 [55 日]<br>(78 件[92 日]) | 12 件<br>[19 日] |

(ウ) テレビ

- ・「なすびのギモン Part5」(全 8 回) を放送しました。
- ※Part1 から Part4 も含め、以下のホームページから視聴できます。

<http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/movie/>

- ・特別番組「いのち、つなぐ 檜葉町・木戸川の今」を放送しました。

(エ) ラジオ

- ・「福島再生へのみち」(全 26 回 (FM局 13 回、AM局 13 回)) を放送しました。
- ※以下のホームページから視聴できます。

FM局 [http://josen.env.go.jp/plaza/radio\\_streaming/](http://josen.env.go.jp/plaza/radio_streaming/)

AM局 [http://www.rfc.jp/podcast/podcast\\_program.php?program\\_id=29](http://www.rfc.jp/podcast/podcast_program.php?program_id=29)

(オ) まんが

- ・まんが「なすびのギモン」のシリーズ第 4 作「環境再生のあゆみ」編を作成しました。

※これまでの 3 作（「身の回りの放射性物質」編、「健康影響」編、「食品」編）も含め、以下のホームページから読むことができます。

<http://josen.env.go.jp/nasubinogimon/index.html#indexManga>

(カ) イベント

- ・「くるまざカフェ」および「ふくしま“みち”さがし」を実施しました。
- ※除染や福島環境再生に取り組む様々な方々と情報交換を行い、経験を共有する体験型イベント（くるまざカフェ）と本イベントの参加者・関係者も交えたシンポジウム（ふくしま“みち”さがし）です。

<http://josen.env.go.jp/plaza/about/communication/kurumaza/>

(キ) 環境再生プラザの企画展示

「ふくしま“みち”さがし」をテーマに実施中です。

[http://josen.env.go.jp/plaza/about/exhibition\\_180327.html](http://josen.env.go.jp/plaza/about/exhibition_180327.html)

除染事業及び被災家屋等の解体等の工事一覧  
(除染特別地域、汚染廃棄物対策地域)

| 市町村  | 工事名                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 南相馬市 | <p>○平成 29 年度南相馬市環境復旧等工事 (H30/2/13～)<br/>※H30. 3 月に着工</p> <p>○平成 29 年度南相馬市建物解体等撤去工事 (H29/4/19～)<br/>※H29. 6 月に着工</p>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 浪江町  | <p>○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)浪江町フォローアップ除染等工事 (H29/9/25～)<br/>※H29. 10 月に着工</p> <p>○平成 30 年度浪江町仮置場復旧等工事 (H30/5/15～)<br/>※H30. 7 月に着工</p> <p><u>○平成 30 年度浪江町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その 1) (H30/6/20～)</u><br/><u>※着工準備中</u></p> <p>○平成 29 年度浪江町建物解体等撤去工事 (H30/1/25～)<br/>※H30. 3 月に着工</p> <p>○平成 30 年度浪江町被災建物等解体撤去工事 (H30/4/11～)<br/>※H30. 6 月に着工</p> <p>○被災家屋等の解体撤去申請(特定復興再生拠点区域)を受付開始予定(8/1～)</p> |
| 双葉町  | <p><u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その 1) (H29/12/4～)</u><br/><u>※H29. 12 月に着工</u></p> <p><u>○平成 29 年度双葉町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その 2) (H30/1/10～)</u><br/><u>※H30. 2 月に着工</u></p> <p>○平成 29 年度双葉町建物解体等撤去工事(その 2) (H30/2/8～)<br/>※H30. 4 月に着工</p> <p>○被災家屋等の解体撤去申請を受付中</p>                                                                                                         |
| 大熊町  | <p>○平成 29 年度大熊町仮置場復旧等工事 (H29/10/31～)<br/>※H29. 11 月に着工</p> <p><u>○平成 29 年度大熊町特定復興再生拠点区域被災建物等解体撤去等及び除染等工事(その 1) (H30/1/25～)</u><br/><u>※H30. 3 月に着工</u></p> <p>○被災家屋等の解体撤去申請を受付中</p>                                                                                                                                                                                                              |

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

| 市町村 | 工事名                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 富岡町 | <p>○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町除染等工事(夜の森地区他)<br/>(H29/5/22～)</p> <p>※H29. 6 月に着工</p> <p>○平成 29 年度(平成 28 年度繰越)富岡町フォローアップ除染等工<br/>事 (H29/9/26～)</p> <p>※H29. 10 月に着工</p> <p>○平成 29 年度富岡町建物解体等撤去工事 (その 2) (H29/12/27～)</p> <p>※H30. 3 月に着工</p> <p>○被災家屋等の解体撤去申請 (特定復興再生拠点区域) を受付中</p> |
| 檜葉町 | <p>○平成 29 年度檜葉町仮置場復旧等工事 (H29/4/19～)</p> <p>※H29. 5 月に着工</p> <p>○平成 30 年度檜葉町建物解体等撤去工事 (H30/7/9～)</p> <p>※着工準備中</p>                                                                                                                                                              |
| 飯舘村 | <p>○平成 30 年度 (平成 29 年度繰越) 飯舘村仮置場復旧等工事<br/>(H30/4/10～)</p> <p>※H30. 4 月に着工</p> <p>○平成 30 年度飯舘村建物解体等撤去工事 (H30/4/13～)</p> <p>※H30. 6 月に着工</p> <p>○被災家屋等の解体撤去申請 (特定復興再生拠点区域) を受付中</p>                                                                                              |
| 川俣町 | <p>○平成 29 年度川俣町可燃物処理等整備工事 (H29/8/8～)</p> <p>※H29. 8 月に着工</p> <p>○平成 30 年度 (平成 29 年度繰越) 川俣町仮置場復旧等工事<br/>(H30/6/29～)</p> <p>※H30. 6 月に着工</p>                                                                                                                                     |
| 葛尾村 | <p>○平成 30 年度(平成 29 年度繰越)葛尾村仮置場復旧等工事 (その<br/>2) (H30/6/20～)</p> <p>※H30. 7 月に着工</p>                                                                                                                                                                                             |

(注) 下線は特定復興再生拠点区域に係る解体・除染工事

## 中間貯蔵施設に係る工事等の一覧

|         | 工事名                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 土壌貯蔵施設等 | ○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(双葉町) (H28/6/14～)<br>※H28. 11 月に着工、H29. 12 月貯蔵開始                                       |
|         | ○平成 28 年度中間貯蔵施設の土壌貯蔵施設等工事(大熊町) (H28/6/14～)<br>※H28. 11 月に着工、H29. 10 月貯蔵開始                                       |
|         | ○平成 29 年度中間貯蔵(双葉 1 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/11～)<br>※H29. 10 月に着工、今年度夏以降に貯蔵開始見込み                                     |
|         | ○平成 29 年度中間貯蔵(双葉 2 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/18～)<br>※H30. 1 月に着工、今年度冬以降に貯蔵開始見込み                                      |
|         | ○平成 29 年度中間貯蔵(大熊 1 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/11～)<br>※H29. 11 月に着工、 <u>H30. 7 月 13 日から受入・分別施設の運転開始、7 月 19 日から貯蔵開始</u> |
|         | ○平成 29 年度中間貯蔵(大熊 2 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/11～)<br>※H29. 9 月に着工、 <u>H30. 7 月 17 日から受入・分別施設の運転開始、7 月 18 日から貯蔵開始</u>  |
|         | ○平成 29 年度中間貯蔵(大熊 3 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H29/5/18～)<br>※H29. 11 月に着工、 <u>H30. 7 月 14 日から受入・分別施設の運転開始、9 月に貯蔵開始見込み</u>    |
|         | ○平成 30 年度中間貯蔵(双葉 3 工区)土壌貯蔵施設工事 (H30/4/6～)<br>※今年度中に着工予定                                                         |
|         | ○平成 30 年度中間貯蔵(大熊 4 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H30/4/5～)<br>※今年度中に着工予定                                                        |
|         | ○平成 30 年度中間貯蔵(大熊 5 工区)土壌貯蔵施設等工事 (H30/4/10～)<br>※今年度中に着工予定                                                       |



|             | 工事名                                                                                   |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 廃棄物<br>関連施設 | ○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物<br>処理その 1 業務 （H30/3/1～）<br>※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定 |
|             | ○平成 29 年度双葉町減容化施設（中間貯蔵施設）における廃棄物<br>処理その 2 業務 （H30/3/1～）<br>※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定 |
|             | ○平成 29 年度中間貯蔵（双葉工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/<br>3/9～）<br>※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定              |
|             | ○平成 29 年度中間貯蔵（大熊工区）廃棄物貯蔵施設工事 （H30/<br>3/8～）<br>※今年度中に着工予定、平成 31 年度内に稼働予定              |
| その他<br>施設等  | ○平成 29 年度中間貯蔵に係る焼却灰保管場設置等工事（大熊町・双<br>葉町） （H29/12/23～）                                 |
|             | ○平成 29 年度保管場等整備工事（大熊町・双葉町） （H30/1/19～）                                                |
|             | ○平成 30 年度中間貯蔵施設区域内他道路工事 （H30 / 7 /19～）                                                |

# 特定復興再生拠点区域整備の状況(2018年7月27日時点)

別添 3

- 福島復興再生特別措置法の改正(H29.5)により、将来にわたって居住を制限するとされてきた帰還困難区域内に、避難指示を解除し、居住を可能とする「特定復興再生拠点区域」を定めることが可能となった。
- 市町村長は、特定復興再生拠点区域の設定及び同区域における環境整備（除染やインフラ等の整備）に関する計画を作成。同計画を内閣総理大臣が認定し、復興再生に向けて計画を推進（計画認定から5年を目途に避難指示解除を目指す）。
- これまでに、以下6町村の計画が認定され、双葉町、大熊町、浪江町、富岡町で解体・除染工事に着工。


双葉町(2017.9.15認定、約560ha)



## 【工事状況】

- ①復興シンボル軸解体・除染工事  
(解体55件、除染約7ha) : 12月25日着工
- ②駅東等解体・除染工事  
(解体640件、除染約90ha) : 2月13日着工

大熊町(2017.11.10認定、約860ha)



## 【工事状況】

- ①下野上地区の西エリアを中心とした解体・除染工事  
(解体460件、除染約160ha) : 3月9日着工

浪江町(2017.12.22認定、約660ha)



## 【工事状況】

- ①一部道路の除染工事(除染約4ha) : 5月30日着工

富岡町(2018.3.9認定、約390ha)



## 【工事状況】

- ①夜ノ森駅周辺の除染工事  
(除染約0.3ha) : 7月6日着工

飯舘村(2018.4.20認定、約186ha)



## 【工事状況】解体・除染工事について調整中

葛尾村(2018.5.11認定、約95ha)



## 【工事状況】解体・除染工事について調整中

除染特別地域（直轄除染）における除染仮置場等の状況について


平成30年7月27日  
(平成30年6月30日時点)

仮置場等の搬出・原状回復の進捗状況

| 市町村  | 仮置場等の総数 | うち  | うち   | うち     |
|------|---------|-----|------|--------|
|      |         | 保管中 | 搬出完了 | 原状回復完了 |
| 田村市  | 6       | 3   | 2    | 1      |
| 川内村  | 2       | 2   | 0    | 0      |
| 檜葉町  | 25      | 18  | 5    | 2      |
| 大熊町  | 18      | 11  | 5    | 2      |
| 川俣町  | 43      | 40  | 3    | 0      |
| 葛尾村  | 33      | 25  | 5    | 3      |
| 飯舘村  | 102     | 79  | 12   | 11     |
| 南相馬市 | 18      | 13  | 0    | 5      |
| 浪江町  | 41      | 20  | 4    | 17     |
| 富岡町  | 22      | 8   | 2    | 12     |
| 双葉町  | 11      | 4   | 1    | 6      |
| 合計   | 321     | 223 | 39   | 59     |

注1) 仮置場等 : 仮置場のほか、一時保管所、仮仮置場等を含む。  
注2) 保管中 : 除去土壌等が保管されている仮置場等を示す。  
注3) 搬出完了 : 除去土壌等の搬出が完了し、原状回復等の作業中の仮置場等を示す。  
注4) 原状回復完了 : 原状回復作業等が完了した仮置場等を示す。

仮置場等箇所数と保管物数の推移



注1) 仮置場等箇所数 : 除去土壌等を保管している仮置場等の箇所数を示す。  
注2) 保管物数 : 仮置場等で保管している数で、単位は「袋」。1袋当たりの保管物の体積は、おおむね1m<sup>3</sup> (ただし、保管物の体積減少により、1袋が1m<sup>3</sup>より小さくなる場合もある)。  
注3) 除去土壌等の総発生数約910万袋の内訳は、保管物数約687万袋、搬出済み数 約224万袋 (うち仮設焼却炉への搬出は約185万袋、中間貯蔵施設等への搬出は約39万袋)  
※数値は四捨五入して表記しているため、合計値は表示上の数字の合計と一致するとは限らない。

【参考】汚染状況重点調査地域（市町村除染）における除染仮置場等の状況について

（平成30年3月31日時点）

| 方部  | 市町村   | 仮置場数 | 保管中 |
|-----|-------|------|-----|
| 県北  | 福島市   | 31   | 31  |
|     | 二本松市  | 264  | 264 |
|     | 伊達市   | 111  | 111 |
|     | 本宮市   | 22   | 22  |
|     | 桑折町   | 32   | 31  |
|     | 国見町   | 11   | 11  |
|     | 川俣町   | 22   | 22  |
|     | 大玉村   | 11   | 11  |
| 県中  | 郡山市   | 9    | 8   |
|     | 須賀川市  | 67   | 67  |
|     | 田村市   | 95   | 95  |
|     | 鏡石町   | 3    | 0   |
|     | 天栄村   | 13   | 13  |
|     | 石川町   | 0    | 0   |
|     | 玉川村   | 0    | 0   |
|     | 平田村   | 0    | 0   |
|     | 浅川町   | 0    | 0   |
|     | 古殿町   | 1    | 0   |
|     | 三春町   | 6    | 6   |
|     | 小野町   | 0    | 0   |
| 県南  | 白河市   | 11   | 11  |
|     | 西郷村   | 3    | 3   |
|     | 泉崎村   | 6    | 6   |
|     | 中島村   | 1    | 1   |
|     | 矢吹町   | 4    | 4   |
|     | 棚倉町   | 11   | 0   |
|     | 矢祭町   | 0    | 0   |
|     | 塙町    | 0    | 0   |
|     | 鮫川村   | 0    | 0   |
| 会津  | 会津坂下町 | 0    | 0   |
|     | 湯川村   | 0    | 0   |
|     | 柳津町   | 0    | 0   |
|     | 三島町   | 0    | 0   |
|     | 昭和村   | 0    | 0   |
|     | 会津美里町 | 1    | 0   |
| 相双  | 新地町   | 0    | 0   |
|     | 相馬市   | 5    | 5   |
|     | 南相馬市  | 36   | 36  |
|     | 広野町   | 1    | 1   |
|     | 川内村   | 9    | 9   |
| いわき | いわき市  | 26   | 26  |
| 合計  |       | 812  | 794 |

※ 「市町村が設置する仮置場の整備状況等について」（平成30年6月14日 福島県生活環境部 除染対策課 公表資料）より作成。

※ 保管中の仮置場の箇所数については、福島県同上資料に基づき環境省が算出した数字。

※ 網掛けは汚染状況重点調査地域の指定解除済み市町村

## 特定廃棄物埋立処分施設への搬入状況

平成 30 年 7 月 27 日

## 【最新の進捗状況】

| 搬入量（袋数）   |       |        |
|-----------|-------|--------|
| 期間        | 実績（袋） | 累計     |
| 7/18～7/24 | 737   | 29,297 |

※搬入は平日のみ実施しています。

※搬入量（袋数）は天候や調整状況により変動します。

## 【これまでの進捗状況】

| 搬入量（袋数）             |       |        |
|---------------------|-------|--------|
| 期間                  | 実績（袋） | 累計     |
| 平成 29 年 11 月        | 707   | 707    |
| 平成 29 年 12 月        | 2,746 | 3,453  |
| 平成 30 年 1 月         | 1,866 | 5,319  |
| 平成 30 年 2 月         | 2,523 | 7,842  |
| 平成 30 年 3 月         | 4,060 | 11,902 |
| 平成 30 年 4 月         | 4,965 | 16,867 |
| 平成 30 年 5 月         | 4,287 | 21,154 |
| 平成 30 年 6 月         | 5,615 | 26,769 |
| 平成 30 年 7 月(24 日まで) | 2,528 | 29,297 |


搬入状況や環境モニタリング結果など、特定廃棄物埋立処分事業の進捗状況については、ホームページにて公表しています。

[http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki\\_umetate\\_fukushima/progress/](http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/progress/)



# 受入・分別施設及び土壌貯蔵施設の位置

別添6





## 特定廃棄物埋立情報館「リプルンふくしま」について

### ○背景・概要

環境省では、特定廃棄物埋立処分事業(※)の安全性や最新の進捗状況などについて、「動かし」「さわり」「遊び」ながら、地元の方々等にわかりやすく発信するための施設の整備を進めています。今般、その施設について、2018年8月24日(金)13時より運営を開始することといたしました。地元をはじめとした県内、県外の皆さまに広く来館いただくための様々な企画を実施してまいります。併せて、埋立処分施設の一般向け見学も開始いたします。


また、本施設名称について一般公募を行い、選考の結果、「特定廃棄物埋立情報館 リプルンふくしま」に決定することとし、その名称に合わせたロゴマークを作成しました。

※特定廃棄物埋立処分事業：既存の管理型処分場(旧フクシマエコテッククリーンセンター)を活用し、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、国の責任において、放射性物質に汚染された廃棄物(10万Bq/kg以下の特定廃棄物)等の埋立処分を行う事業。

### ○「リプルンふくしま」の目的

当施設は、特定廃棄物の埋立処分事業の開かれた情報発信の一環として設置するものです。特定廃棄物埋立処分施設の内容や安全を確保するための取り組み、処分の進捗状況やモニタリング結果などの最新の情報を公開することで、地元の方々の疑問や不安などの軽減や安心の確保に資するとともに、広く県内外の方々に対して事業の安全性についての理解を促進し、風評被害を払しょくすることを目的としています。

#### 施設の立地場所と館内の構成



住所：双葉郡富岡町大字上郡山字太田 526-7

開館時間：9:00～17:00（休館日：月曜

※祝日にあたる場合は開館し、翌平日休館、年末年始）。

### ○施設のコンセプト(楽しく学べて発見がある体験型情報館)と内容

施設内には、展示室と会議室があります。また、来場者が実際にモニタリングを体験できるフィールドが隣接されています。

展示室では、「動かす」「さわる」「遊ぶ」をコンセプトに、事業の概要や必要性、安全対策、進捗状況等についてデジタルコンテンツを用いた展示により、体験しながら理解することが可能なものとなっています。

会議室では、実験教室をはじめとした参加型イベントを開催します。また、地域の自然に親しむ環境体験学習イベントも定期的に開催します。

モニタリングのためのフィールドでは空間線量率の測定などのモニタリング体験を行います。

この他にも、施設を拠点とした一般向けの「特定廃棄物の埋立処分施設の見学」も開始するとともに、周辺施設や地元観光拠点との連携なども検討しています。



## ○ リプルンふくしまサイト

開館に合わせた一般向けの埋立処分施設の見学申込みも受け付けています。

[http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki\\_umetate\\_fukushima/reprun/](http://shiteihaiki.env.go.jp/tokuteihaiki_umetate_fukushima/reprun/)

---

### ※特定廃棄物埋立処分事業とは

既存の管理型処分場(旧フクシマエコテッククリーンセンター)を活用し、放射性物質汚染対処特別措置法に基づき、国の責任において、放射性物質に汚染された廃棄物(10 万 Bq/kg 以下の特定廃棄物)等の埋立処分を行う事業です。

