

除染特別地域の除染の進捗状況

平成 25 年 3 月 22 日

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
田 村 市	・ 集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 5 か所（民有地）	・ 終了	・ H24/7/25 平成 24 年度田村市除染等工事開始（鹿島JV）
檜 葉 町	・ 役場周辺（前田建設）：終了 ・ 集会所等（渡辺興業）：終了 ・ 大坂・乙次郎地区（清水建設）：終了 ・ 焼却施設等（檜葉町建設業共同組合）：終了 ・ 集会所等（三井住友建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 平成 24 年度除染地域分 9 か所（民有地 7 か所、公有地 1 か所、国有林 1 か所） ・ 平成 25 年度除染地域分 6 か所（民有地等 6 か所）：地元調整済み	・ H24/8/1 から開始	・ H24/9/6 平成 24 年度檜葉町除染等工事開始（前田JV） ・ H25/3/5 平成 24 年度檜葉町除染等工事（その 2）決定（前田JV）
川 内 村	・ 医療施設（丸川建設）：終了	H24/4/13 公表		・ 4 か所（公有地）：地元調整済み ・ 1 か所：造成工事済み ・ 3 か所：造成工事中	・ H24/6/25 から開始	・ H24/9/4 平成 24 年度川内村除染等工事開始（大林JV） ・ H25/3/15 平成 24 年度川内村除染等工事（その 2）決定（大林JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
南相馬市	・小高庁舎、消防署、上下水道施設等（日本国土開発）：終了	H24/4/18 公表	住民説明会 3/23、24	・候補地（民有地）選定中	・同意書案を作成中	調整中（数量調査済み）
飯舘村	・草野地区等（大成）：終了	H24/5/24 公表		・1か所（国有林）：第一工区の造成工事済み ・別の候補地選定中	・H24/7/10から開始	・H24/9/25 平成24年度飯舘村除染等工事（その1）開始（大成建設JV） ※4行政区分のみ
川俣町	・中学校、公民館（大成）：終了 ・小学校、幼稚園（大成）：終了	H24/8/10 公表		・1か所（国有林）：地元調整済み。測量、設計の作業中 ・別の候補地選定中	・H24/10/9から開始	・H24/11/1 平成24年度川俣町除染等準備工事開始（大成建設JV） ・H25/3/11 平成24年度川俣町除染等工事決定（大成建設JV）
葛尾村	・宿泊施設（奥村組）：終了 ・中学校等（奥村組）：終了	H24/9/28 公表	住民説明会 3/17	・1か所（国有林）：地元調整済み。造成工事中 ・別の候補地選定中	・H24/10/26から開始	・H25/3/18 平成24年度葛尾村除染等工事決定（奥村JV）

市町村	拠点・先行除染	除染計画	地元への説明会等	仮置場等の確保状況	同意取得	本格除染
浪江町	・警察署、消防署等（間組）：作業中	H24/11/21 公表		・候補地選定中	・同意書案を作成中	調整中（数量調査済み）
大熊町	・ダム管理棟等（熊谷組）：終了 ・大川原地区南平：作業中（清水建設）	H24/12/28 公表	住民説明会 3/25、26、	・先行除染について地元調整済み	・同意書案を作成済み	調整中（数量調査済み）
富岡町	・汚泥再生処理センター（鹿島）：終了 ・消防署、警察署等（鹿島）：一部終了、一部作業中 ・平成 24 年度富岡町インフラ復旧準備等除染工事公示 2/23	調整中		・候補地（民有地）を選定中。 ・平成 24 年度富岡町仮置場測量設計業務公示 2/25	・同意書案を作成中	
双葉町						

常磐自動車道

H24/12/25 開始