

対策地域内廃棄物処理の進捗状況

平成 28 年 12 月 22 日

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>南相馬市</p> <p>※平成 24 年 4 月 16 日に区域見直し</p> <p>※平成 28 年 7 月 12 日に避難指示区域解除（帰還困難区域を除く）</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 7 か所（塚原地区、村上地区、浦尻地区、吉名地区 2 か所、小沢地区、大富地区）供用開始済 ・ 神山地区仮置場事業完了し、原状復旧済 ・ 廃家電の仮置場 1 か所（角部内地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 小高区の市有地において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去申請を受付済 ・ 被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険な家屋や塀を含む）(2,845 件)の解体撤去工事实施中（1,720 件解体済） ・ 片付けごみの回収を実施中 ・ し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
浪江町 ※平成 25 年 4 月 1 日に区 域見直し	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ（可燃ごみ、廃家電）の仮置場 1 か所（棚塩地区）供用開始済 ・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（棚塩地区）仮置場事業完了し、原状復旧済 ・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（請戸地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・棚塩地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地全域の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険な家屋や塀を含む）（1,866 件）の解体撤去工事实施中（658 件解体済） ・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去申請を受付中 ・津波被災船舶（新たに見つかったものを除く）の解体・撤去工事实施済 ・津波被災車両等の処分を準備中 ・所有者等確認済みの保管・放置車両について、撤去・処分を実施中 ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、廃家電）の回収を実施中 ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中
双葉町 ※平成 25 年 5 月 28 日に 区域見直し	<ul style="list-style-type: none"> ・避難指示解除準備区域の災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（中野地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・処理方針検討中 	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中 ・片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済 ・津波被災地区（両竹、中野、中浜）における災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付中（22 件） ・被災家屋等の解体撤去工事实施中（6 件解体済） ・津波被災車両の撤去を実施中

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>大熊町</p> <p>※平成 24 年 12 月 10 日に 区域見直し</p>	<p>・避難指示解除準備区域及び居住制限区域の片付けごみ等の仮置場 1 か所（大川原地区）供用開始済</p>	<p>・仮設焼却施設の建設工事準備中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ）の回収を実施中 ・片付けごみ（粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済 ・特に危険なブロック塀等（6 件）の解体撤去を実施済 ・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険な家屋や塀を含む）（124 件）の解体撤去工事实施中（12 件解体済） ・被災家屋等の解体撤去の申請を受付中 ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中
<p>富岡町</p> <p>※平成 25 年 3 月 25 日に 区域見直し</p>	<p>・災害廃棄物及び片付けごみの仮置場 1 か所（富岡浄化センター付近）供用開始済</p>	<p>・毛萱地区及び仏浜地区において仮設処理施設を稼働中</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去申請を受付中 ・被災家屋等（倒壊しているか、余震により倒壊する恐れがあるなど特に危険な家屋や塀を含む）（1,693 件）の解体撤去工事实施中（725 件解体済） ・津波被災車両等の撤去・処分を実施中 ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中 ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>檜葉町</p> <p>※平成 24 年 8 月 10 日に区域見直し</p> <p>※平成 27 年 9 月 5 日に避難指示区域解除</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物の仮置場 2 か所（前原地区、波倉地区）仮置場事業完了し、原状復旧済 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ）と南部衛生センターからの焼却灰の仮置場 1 か所（井出地区）供用開始済 ・ 廃家電の仮置場 1 か所（山田岡地区）供用開始済 ・ 粗大ごみ、解体家屋等の仮置場 1 か所（前原地区）供用開始済 ・ 片付けごみ（不燃ごみ）の仮置場 1 か所（前原地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 波倉地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・ 津波被災地の災害廃棄物を仮置場に搬入済（被災家屋等を除く） ・ 被災家屋等の解体撤去申請を受付済 ・ 荒廃家屋の解体撤去申請を受付済 ・ 特に危険な家屋や塀（25 件）の解体撤去を実施済 ・ 被災家屋等（1,243 件）の解体撤去工事実施中（基礎 69 件、家屋等 840 件解体済） ・ 津波被災車両等の撤去・処分を実施済 ・ 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施中 ・ 片付けごみ（可燃ごみ）を南部衛生センター（檜葉町）で処理中 ・ し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
飯舘村 ※平成 24 年 7 月 17 日に 区域見直し	<ul style="list-style-type: none"> 片付けごみ等（解体廃棄物含む）の仮置場 6 か所（虎捕地区、佐須地区、二枚橋地区、大久保地区、猿喰地区、蕨平地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> 小宮地区において仮設焼却施設を稼働中 蕨平地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> 倒壊建物等（1 件）の解体撤去工事実施済 片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物の回収を実施中 被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去の申請を受付済 被災家屋等（1,224 件）の解体撤去工事実施中（444 件解体済）
川俣町 ※平成 25 年 8 月 8 日に区 域見直し	<ul style="list-style-type: none"> 片付けごみ等の仮置場 2 か所（山木屋田の神地区、向出山地区）供用開始済 	<ul style="list-style-type: none"> 処理方針検討中 	<ul style="list-style-type: none"> 被災家屋等（特に緊急性の高いもの）（1 件）の解体撤去を実施済 被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去の申請を受付中 被災家屋等（350 件）の解体撤去工事実施中（214 件解体済） 片付けごみ、（可燃ごみ、不燃ごみ、粗大ごみ、廃家電）及び屋外残置廃棄物を回収中 し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）くみ取り・処理を実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>葛尾村</p> <p>※平成 25 年 3 月 22 日に区域見直し</p> <p>※平成 28 年 6 月 12 日に避難指示区域解除(帰還困難区域を除く)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ等の仮置場を各行政区ごとに確保済 	<ul style="list-style-type: none"> ・地蔵沢地区において仮設焼却施設を稼働中 	<ul style="list-style-type: none"> ・片付けごみ（可燃ごみ、不燃ごみ、資源ごみ、粗大ごみ、廃家電）の回収を実施済 ・被災家屋・荒廃家屋等の解体撤去の申請を受付済 ・被災家屋等（357 件）の解体撤去工事実施中（184 件解体済） ・し尿や浄化槽汚泥の汲み取り・処理を実施中
<p>田村市</p> <p>※平成 24 年 4 月 1 日に区域見直し</p> <p>※平成 26 年 4 月 1 日に避難指示区域解除</p>	<ul style="list-style-type: none"> ・設置しない方針 	<ul style="list-style-type: none"> ・設置しない方針（既存の処理施設にて処理中） 	<ul style="list-style-type: none"> ・被災家屋等(19 件)の解体撤去工事実施済

市町村	仮置場の確保状況	仮設処理施設の確保状況	災害廃棄物、片付けごみ等の処理の状況
<p>川内村</p> <p>※平成 24 年 4 月 1 日に区 域見直し</p> <p>※平成 26 年 10 月 1 日に 区域見直し</p> <p>※平成 28 年 6 月 14 日に 避難指示区 域解除</p>	<p>・片付けごみ等の仮置場 1 か所（五枚沢地区）供用開始済</p>	<p>・五枚沢地区において仮設焼却施設での減容化处理完了</p>	<p>・被災家屋等(102 件)の解体撤去工事実施済</p> <p>・片付けごみの回収を、回収希望が無かった世帯等を除き実施済</p> <p>・し尿や浄化槽汚泥（震災直後から残されているもの）の汲み取り・処理を実施済</p>